



የኢ.ብ.ክ.መ ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ
A.N.R.S. Bureau of Urban and Infrastructure

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ
የ2017 በጀት ዓመት
አመታዊ እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት

1.1	ማጠቃለያ /ድርግም (Executive summary)-----	2
1.2	መግቢያ-----	2
1.3	የተቋሙ ራዕይና ተልኮ (Vision and Mission) እንዲሁም ስልጣንና ተግባራት-----	3
	ክፍል ሁለት	
	የቁልፍ እና አበይት ተግባራት እቅድ አፈፃፀም	
2.1	ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ግንባታ ስራዎች አፈፃፀም-----	4
2.1.1	የሰው ሀብት ልማት-----	4
2.1.2	አደረጃጀት-----	10
2.1.3	አሰራር-----	10
2.1.3.1	የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ስራዎች-----	10
2.1.3.2	የህግ እና የአሰራር ማሻሻያ ስራዎች-----	13
2.1.3.3	ተቋማዊ አሰራርን ማዘመን (E- Service)-----	15
2.1.3.4	ቅንጅታዊ አሰራር-----	17
2.1.3.5	ተሞክሮ መቀመርና ማስፋት-----	17
2.1.3.6	ከትትልና ድጋፍ-----	18
2.1.4	የግብዓት አቅርቦት-----	19
2.1.5	የተለያዩ የልማትና መልካም አስተዳደር ኢኒሽቲዩሽኖች አፈፃፀም-----	20
2.2	የአበይት ተግባራት እቅድ አፈፃፀም-----	24
2.2.1	የከተሞች መልካም አስተዳደር አቅም ግንባታ ስራዎች-----	23
2.2.2	የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ሥራዎች-----	28
2.2.3	የከተማ መሬት ልማትና ማጠቃለያ ሥራዎች-----	29
2.2.4	የቤቶች ልማትና አስተዳደር ስራዎች-----	34
2.2.5	የከተማ መስረተ- ልማት ስራዎች-----	38
2.2.5.1	የከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም (UIIDP) አፈፃፀም-----	38
2.2.5.2	በ (UIIDP) ፕሮግራም ባልታቀፉ ከተሞች የመስረተ ልማት ፕሮጀክት አፈፃፀም-----	39
2.2.6	የከተሞች ጽዳት፣ አረንጓዴ ልማትና ውበት ሥራዎች-----	41
2.2.7	የከተማ ሴክቲ ኔትና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ስራዎች-----	45
2.2.8	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ፊጥላቶሪና አቅም ግንባታ ስራዎች-----	50
2.3	የባለብዙ ዘርፍ ስራዎች አፈፃፀም-----	52
2.4	የስራ አድል ፈጠራ ስራዎች-----	52
2.5	የበጀት አጠቃቀም-----	52
2.6	ማደማደሚያ-----	53
	ክፍል ሦስት	
	መልካም አጋጣሚዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎች	
3.1	በተግባራት አፈፃፀም ወቅት የታዩ ጥንካሬዎችና መልካም አጋጣሚዎች፣-----	53
3.2	በተግባራት አፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች (ተግዳሮቶች)-----	54
	ክፍል አራት	
	ተቀፅላዎች እና የመረጃ ምንጮች	
4.1	የድርጊት መርሃ ግብር-----	57

ክፍል አንድ

1.1 ማጠቃለያ /ድርግ (Executive summary)

ከአገልግሎት አሰጣጥና መልካም አስተዳደር ማሻሻያ ስራዎች አኳያ በተቋሙ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ 534 የመልካም አስተዳደር ችግሮች ተለይተው 408 (76.40%) ተፈተዋል፡፡ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ከቀረቡ 411 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መካከል 102 ፕሮጀክቶች ውሳኔ ተሰጥቶባቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ 68 የአገልግሎት ዘርፍ የማስፋፊያ ጥያቄዎች ቀርበው 57 ውሳኔ ተሰጥቷቸዋል፡፡ ከቀረቡ 8 የአምልኮ ቦታ ጥያቄዎች ውስጥ 7 ውሳኔ አግኝተዋል፡፡ በተጨማሪም በመሬትና በኮንስትራክሽን ዘርፍ 3,381 ጉዳዮች ለቢሮው በፅሁፍ ቀርበው ለ3,372 ጉዳዮች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ በ683 ከተሞች 22,500,128,000 ብር የአገልግሎት ገቢ ለመስጠት ታቅዶ 7,180,812,425.00 ብር (31.93%) መስጠት ተችሏል፡፡

በክልላችን ከሚገኙ 729 ከተሞች ውስጥ 700 ከተሞች በፕላን የሚመሩ ሲሆን ከነዚህ ከተሞች መካከል ለ117 ከተሞች መስረታዊ ካርታ፣ ለ94 ከተሞች መስረታዊ ፕላን፣ ለ8 ከተሞች መዋቅራዊ ፕላን እና 21 የሠፈር ልማት ፕላን ተዘጋጅቷል፡፡ ከመሬት ዝግጅትና አቅርቦት አኳያ 7,906 ሄ/ር መሬት በማዘጋጀት 5,000 ሄ/ር በጨረታና በምደባ ለማስተላለፍ ታቅዶ 6,492.85 (82.13%) ሄ/ር መሬት በማዘጋጀት 1,798.42 (35.97%) ሄ/ር መሬት ለአልሚዎች ተላልፏል፡፡ ከዚህም ውስጥ 620.60 ሄ/ር መሬት በ923 የቤት ስራ ማህበር ለተደራጁ 20,658 ተጠቃሚዎች የተላለፈ ነው፡፡ በ219 ከተሞች ለአልሚዎች ተላልፈው ወደ ልማት ያልገቡ 664 ቦታዎችን በመንጠቅ 126.6 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ ገቢ ተደርጓል፡፡ በ259 ከተሞች ከተለዩ 117,267 ህገ-ወጥ ግንባታዎች ውስጥ 59,466 ህገ-ወጥ ግንባታዎችን በማፍረስ 208.568 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ ገቢ ተደርጓል፡፡ ለ32,392 የስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት ፈላጊዎች አገልግሎት በመስጠት 1.173 ቢሊዮን ብር የአገልግሎት ገቢ መስጠት ተችሏል፡፡ የመኖሪያ ቤት ፍላጎቱ ከፍተኛ በሆነባቸው ከተሞች በተለያዩ አማራጮች 43,997 ቤቶችን ለመገንባት ታቅዶ 44,269 (ከ100% በላይ) ቤቶች ተገንብተዋል፡፡ በክልሉ ከሚገኙ 60,560 የመንግስት ቤቶች ውስጥ 39,559 (65.32%) ቤቶች ወደ ዘመናዊ የመረጃ ቋት (ሶፍትዌር) ገብተዋል፡፡ ከመስረተ-ልማት አኳያ 33.23 ኪ.ሜ ጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ፣ 285.58 ኪ.ሜ ጠጠር መንገድ፣ 11.37 ኪ.ሜ የአስፓልት መንገድ፣ 101.88 ኪ.ሜ የጎርፍ ማስወገጃና መከላከያ ግንብ፣ 34 መለስተኛ ድልድይ፣ 156 የህዝብ መፀዳጃ ቤት፣ 1,343 የመስሪያና የመሸጫ ሽፍ፣ 598.47 ኪ.ሜ የመንገድ መብራት መስመር ዝርጋታ፣ 636.61 ኪ.ሜ የውሃ መስመር ዝርጋታና 205 የውሃ ቦሻ ግንባታ ተከናውኗል፡፡ በ320 ከተሞች በክረምት አረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም 1,183,998 የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ 24,525,337 ችግኞችን በመትከል 2,161 ሄ/ር አረንጓዴ ቦታዎችን ማልማት ተችሏል፡፡ በክልላችን 18 ከተሞች የምግብ ዋስትና ፕሮግራም 230,091 የምግብ ዋስትና ተጋላጭ የሆኑ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ለተሰማሩ 4,062 ስራ ተቋራጮች፣ ለ388 አማካሪዎች እና ለ3,000 ባለሙያዎች ምዝገባ ተደርጓል፡፡ በዘርፉ በሚከናወኑ የልማት ስራዎች ላይ 328,295 ዜጎች (229,807 ወጣቶች) ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡

1.2 መግቢያ

በክልሉ የሚገኙ ከተሞች ግብርናው የሚፈጥረውን የመከተም እድል የሚሰቡና የሚሸከሙ እንዲሆኑ፣ በተዘጋጅላቸው የእድገት ፕላን መሰረት የሚመሩ፣ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት የተከተሉ፣ መስረተ-ልማት የተስፋፋባቸው፣ ውብ ናፅዳ፣ የልማትና የአገልግሎት ማዕከል እንዲሆኑ ለማስቻል፣ እንዲሁም የዳበረ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በመገንባት ዜጎች የስራ እድል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን፣ የመኖሪያ ቤት ፈላጊዎች የቤት ባለቤት የሚሆኑበትን እና የከተማውን ማህበረሰብ ዘላቂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል፡፡

በ2017 በጀት ዓመትም ከተቋሙ የ10 ዓመት መሪ እቅድ የተቀዳ፣ ከፌዴራል፣ ከክልል፣ ከዞኖችና ከተሞች እንዲሁም ከድጋፍ ሰጭ ድርጅቶች ጋር የተናበበ የ2017 በጀት ዓመት የልማትና መልካም አስተዳደር እቅድ፣ የክረምት ተግባራት እቅድ፣ የለውጥ ስራዎች (የውጤት ተኮር) እቅድ፣ የፕሮጀክት/ፕሮግራም እቅድ (UIIDP እና የከተማ ሴፍቲኔትና ምግብ ዋስትና እቅድ) ታቅደው ወደ ተግባር ተገብቷል።

የከተሞችን እድገት ለማፋጠን እንዲሁም ይህን ፈጣን የከተማ እድገት ሊመራ የሚችል የከተማ አመራር ለመፍጠር የሚያስችሉ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ግንባታ ስራዎች፣ የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ሥራዎች፣ የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ሥራዎች፣ የከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር ሥራዎች፣ የከተማ ቤት ልማትና አስተዳደር ሥራዎች፣ የከተማ መስረተ ልማት አቅርቦት ሥራዎች፣ የከተማ አረንጓዴ ልማት፣ ፅዳትና ውበት ሥራዎች፣ የከተማ ምግብ ዋስትና እና ሴፍቲኔት ስራዎች፣ የኮንስትራክሽን ፊትሌሽን እና አቅም ግንባታ ሥራዎች፣ እንዲሁም የዘርፈ ብዙ ጉዳዮች እና እነዚህን ለማስፈጸም የሚያስችሉ ዋና ዋና ግቦችና ዝርዝር ተግባራት ታቅደዋል።

ከዚህም አኳያ በበጀት ዓመቱ የተከናወኑ ዋና ዋና ስራዎች አፈፃፀም ሪፖርት በየስራ ዘርፉ በዝርዝር የቀረበ ሲሆን በአራት ክፍሎች ተደራጅቷል። የመጀመሪያው ክፍል ማጠቃለያውንና መግቢያውን ጨምሮ የተቋሙ ራዕይ ተልዕኮና ስልጣንና ተግባር፣ ሁለተኛው ክፍል የቁልፍና አባይት ተግባራት በዝርዝር የቀረቡበት፣ ሶስተኛው ክፍል በአፈፃፀም ወቅት የታዩ ጥንካሬዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎች እንዲሁም የማደማደሚያ ሃሳቦችና እና የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎች የተካተቱበት ሲሆን በአራተኛውና በመጨረሻው ክፍል የሪፖርቱ ተቀፅላዎችና የመረጃ ምንጮችን በማካተት እንደሚከተለው ቀርቧል።

1.3 የተቋሙ ራዕይና ተልኮ (Vision and Mission) እንዲሁም ስልጣንና ተግባራት

ራዕይ 2022፡-

ከሀገራዊና ክልላዊ ርዕይ የሚመነጨው የከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ ተቋማዊ ርዕይ "በ2022 የክልሉ ከተሞችን ምርታማ፣ ዘመናዊ የግብይትና፣ የብልፅግ ማዕከላት ማድረግ እና ተወዳዳሪና ምርታማ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መገንባት ነው"

ተልዕኮ፡-

በከተሞች ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት በማቅረብ የክልሉ ከተሞች የልማት፣ የፖለቲካና የመልካም አስተዳደር የዘመናዊነትና የብልፅግና ማዕከላት እንዲሁኑ ማድረግ። እንዲሁም አገር በቀል የኮንስትራክሽን ተዋናዮችን አቅም በማሳደግ ተወዳዳሪ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መገንባት ነው።

የቢሮው ስልጣንና ተግባር፡-

በአዋጅ ቁጥር 280/2014 ለቢሮ የተሰጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዋና የቢሮው ስልጣንና ተግባር የሚከተሉት ናቸው።

- ✓ በክልሉ የሚገኙ ከተሞችን በጥላን መምራት፤
- ✓ በክልሉ በሚገኙ ከተሞች ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ሥርዓት በመዘርጋት መሬትን ለላቀ ልማት ማዋል፤
- ✓ የክልሉን የከተመት ሁኔታ የማፋጠን እና የከተሞችን ገቢ ማሳደግ፤
- ✓ በክልሉ በሚገኙ ከተሞች የመስረተ ልማትና ተያያዥ አገልግሎትን ማቅረብ፤
- ✓ በክልሉ በሚገኙ ከተሞች የቤት ልማትና አቅርቦትን ማሳደግ እና የመንግስት ቤት አስተዳደርን ማሻሻል፤
- ✓ በክልሉ በሚገኙ ከተሞች ደረቅ ቆሻሻን ሥርዓት በማስያዝ ከተሞችን ማስዋብ እና አረንጓዴ ልማት ማስፋፋት፤
- ✓ በክልሉ በሚገኙ ከተሞች የምግብ ዋስትና እና ሴፍቲኔት ፕሮግራምን ማስፋፋት፤
- ✓ በክልሉ የኮንሰተራከሽን ኢንዱስትሪውን አቅም ማሳደግ... ወዘተ ናቸው፡፡

ክፍል ሁለት

የቁልፍ እና አበይት ተግባራት እቅድ አፈፃፀም

2.1 ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ግንባታ ስራዎች አፈፃፀም

2.1.1 የሰው ሀብት ልማት

የአብዛኛ ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ በስሩ 1 ተጠሪ ተቋም፣ 2 የምርምር ተቋም፣ 22 መምሪያዎች (14 ዞን እና 8 ሪጅዮፖሊታን ከተሞች)፣ 128 የወረዳ ጽ/ቤቶች ያሉ ሲሆን በእነዚህ አደረጃጀቶች ካሉ 35,182 ጠቅላላ የስራ መደቦች ውስጥ በሰው ኃይል የተሸፈነው 15,262 (43%) ብቻ ነው፡፡ ይህን 15,262 የሰው ኃይል የመፈፀምና የማስፈፀም አቅም ለማሳደግ በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡

የእቅድ ዝግጅት፡- በዝግጅት ምዕራፍ ከሚከናወኑ ዋና ተግባራት ውስጥ አንዱና ዋናው ዕቅድን በጥራት ማቀድ ነው፡፡ በመሆኑም ከተቋሙ የ10 ዓመት መሪ እቅድ የተቀዳ፤ የተቋሙን ራዕይ እና ተልዕኮ መሰረት ያደረገ፤ የተለጠጠ (ሰፊ) ግን ሊደረስበት የሚችል፤ ከፌዴራልና ከክልል፤ እንዲሁም ከድጋፍ ሰጭ ድርጅቶች ጋር የተናበበ፤ ጥራት ያለው፤ በጊዜ የተገደበና የተተነተነ፤ በውጤት ላይ ያተኮረ፤ የህዝብ ተሳትፎን ዋነኛ አቅም ያደረገ እንዲሁም ቅንጅታዊ አሰራርን መሰረት ያደረገ የ2017 በጀት አመት የልማትና መልካም አስተዳደር ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር ተገብቷል፡፡

ከሐምሌ 1/2016 ዓ/ም ጀምሮ ጥራት ያለው የክረምት ተግባራት እቅድ እና ቼክሊስት በማዘጋጀት በእቅዱ እና በቼክሊስቱ ላይ ከፈፃሚ አካላት ጋር የጋራ መግባባት ተፈጥሮ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ ሌላው የፕሮጀክት ባህሪ ያላቸውን ሀዘጋጅ እና የከተማ ምግብ ዋስትና በራሳቸው ባህሪ የፕሮጀክት እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ በተጨማሪም የተቋሙን 40 ዋና ዋና ግቦችን ያካተተ የመግባቢያ ሰነድ በማዘጋጀት ከፌዴራል ከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ጋር የፊርማ ስነ ስርዓት ተካሂዷል፡፡

የእቅድ አረገጭ፡- ጥራት ያለው ዕቅድ ማቀድ አንዱ ተግባር ሲሆን በዕቅዱ ላይ ከፈፃሚ አካላት ጋር በቂ መግባባት መፈጠር ደግሞ ሌላኛው ትኩረት የሚሰጠው ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም በየደረጃው ያለውን እምቅ አቅም ግምት ውስጥ ያስገባ እቅድ በማቀድ በመነሻ ሁኔታውና በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ከ15,262 ፈፃሚና አስፈፃሚ፣ ከ12,932 ከባለድርሻ አካላት እንዲሁም ከ399,692 ከተማ ነዋሪ ጋር በቂ መግባባት ለመፍጠር ታቅዶ በክልል፣ በዞኖች እና በከተሞች በተካሄዱ የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም ግምገማና የ2017 በጀት ዓመት እቅድ አረገጭን መድረኮች ወንድ 6,808 ሴት 3,212 በድምሩ 10,020 (65.65%) አመራሮችና ፈፃሚዎች፣ ወንድ 9,243 ሴት 5,397 በድምሩ 14,640 (ከ100% በላይ) የህዝብ ክንፍ /ኢጋር አካላት እና ወንድ 334,028 ሴት 217,805 በድምሩ 551,833 (ከ100% በላይ) የከተማ ነዋሪ ህዝብ ተሳትፏል፡፡

ሰንጠረዥ 1:- በየደረጃው የተፈጠሩ እቅድ አረንፎችን መድረኮች አፈፃፀም

ተ.ቁ	ዞን/ከተማ	እቅድ አረንፎችን የተሳተፈ አመራርና ባለሙያ			እቅድ አረንፎችን የተሳተፈ የህዝብ ክንፍ /አጋር አካላት			በህዝብ ንቅናቄ መድረኮች የተሳተፈ የከተማ ነዋሪ ህዝብ		
		ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ደ/ወሎ	787	349	1,136	305	45	350	223,341	154,473	377,814
2	ማዕ/ጐንደር	587	118	705	109	137	246	36,902	9,004	45,906
3	ደ/ጎንደር	894	378	1,272	600	396	996	11,430	9,105	20,535
4	ደ/ታቦር	105	68	173	301	218	519	9,212	6,979	16,191
5	ጐንደር	396	183	579	2,391	1,037	3,428	6,012	4,054	10,066
6	ዋግ ኸምራ	259	160	419	322	149	471	7,282	5,227	12,509
7	ደ/ብርሃን	121	87	208	432	360	792	3,883	8,501	12,384
8	ሰ/ሸዋ	172	54	226	620	316	936	6,280	5,790	12,070
9	ኮምቦልቻ	389	211	600	529	359	888	5,300	3,081	8,381
10	ምስ/ጐጃም	297	187	484	24	19	43	7,094	1,674	8,768
11	ባህር ዳር	337	315	652	1,128	893	2,021	4,543	1,208	5,751
12	ሰ/ጎንደር	108	42	150	200	65	265	3,100	4,200	7,300
13	አዊ	530	216	746	235	67	302	4,112	1,223	5,335
14	ሰ/ጎጃም	190	89	279	723	433	1,156	2,337	1,306	3,643
15	ደ/ማርቆስ	200	180	380	288	274	562	1,750	1,500	3,250
16	ምዕ/ጎጃም	244	113	357	144	189	333	741	228	969
17	ደሴ	186	88	274	250	150	400	564	227	791
18	ወልደያ	30	25	55	19	13	32	145	25	170
19	ሰ/ወሎ	565	241	806	523	244	767			
20	አሮሞ	257	60	317						
21	ምዕ/ጐንደር	48	9	57						
	የዞን ድምር	6,702	3,173	9,875	9,143	5,364	14,507	334,028	217,805	551,833
22	በክልል ደረጃ	106	39	145	100	33	133			
	ጠቅላላ ድምር	6,808	3,212	10,020	9,243	5,397	14,640	334,028	217,805	551,833



ምስል 1:- የ2016 እቅድ አፈፃፀም ግምገማና የ2017 በጀት ዓመት እቅድ አረጋጅጎ መድረኮች

የህዝብ ከንፍና አጋር አካላት መድረክ:- በክልል ደረጃ ወንድ 190 ሴት 30 በድምሩ 220 የዘርፉ ባለድርሻ አካላት (የተቋራጮች እና አማካሪዎች ማህበራት፣ የግብዓት አቅራቢ ድርጅቶች፣ የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች ማህበራት፣ የልማት ድርጅቶች፣ የዲዛይንና ቁጥጥር ተቋማት ወዘተ አመራሮችና ተወካዮች) የተሳተፉበትና በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተመራ የኮንስትራክሽን ፎረም/መድረክ የተካሄደ ሲሆን በዚህ ፎረም የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የደረሰበትን የእድገት ደረጃ፣ እያጋጠሙት ያሉ ተግዳሮቶችንና ማስቆጣሪያ እንዲሁም የመፍትሄ አቅጣጫዎችን እና ከባለድርሻ አካላት የሚጠበቁ ጉዳዮችን በተመለከተ ፍሬያማ ውይይት ተደርጓል፡፡



ምስል 2:- ከኮንስትራክሽን ዘርፍ የህዝብ ከንፍና አጋር አካላት ጋር የተደረገ ምክክር መድረክ

የእቅድ አፈፃፀም ግምገማ:- በየደረጃው በየሩብ ዓመቱ የሠራተኛ የምክክር መድረክ (የቁልፍና አበይት ተግባራት አፈጻጸም ግምገማ መድረክ) በማዘጋጀት 15,262 (9,920 ወንድና 5,342 ሴት) አመራሮች እና ፈፃሚዎች እንዲሳተፉ ለማድረግ ታቅዶ በየደረጃው በተፈጠሩ የ2017 በጀት ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ መድረኮች መሳተፍ ከነበረባቸው ወንድ 7,497 ሴት 3,706 ድምር 11,203 አመራሮች እና ፈፃሚዎች ውስጥ በ1ኛው ሩብ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ ወንድ 6,772 ሴት 3,329 ድምር 10,101 (90.16%) አመራሮች እና ፈፃሚዎች የተሳተፉ ሲሆን በ2ኛው ሩብ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ ደግሞ ወንድ 6,745 ሴት 3,514 ድምር 10,259 (91.57%) አመራሮች እና ፈፃሚዎች ተሳትፈዋል፡፡

ሰንጠረዥ 2:- በየደረጃው የተፈጠሩ የ1ኛ እና የ2ኛ ሩብ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ መድረኮች

ተ.ቁ	ዞን/ከተማ	መሳተፍ ያለበት አመራርና ፈፃሚ			1ኛ ሩብ ዓመት የተሳተፈ አመራርና ፈፃሚ			2ኛ ሩብ ዓመት የተሳተፈ አመራርና ፈፃሚ			አፈፃፀም
		ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	
1	ደ/ጎንደር	932	415	1347	894	398	1292	932	415	1347	100
2	ደ/ወሎ	787	349	1136	787	349	1136	787	349	1136	100
3	ማዕ/ጎንደር	587	118	705	587	118	705	587	118	705	100
4	ባህር ዳር	337	315	652	337	315	652	337	315	652	100
5	አዊ	351	211	562	85	22	107	351	211	562	100
6	ምዕ/ጎንደር	244	113	357	244	113	357	244	113	357	100
7	ሰ/ጎንደር	225	106	331	133	64	197	225	106	331	100
8	ደሴ	186	88	274	186	88	274	186	88	274	100
9	ኮምበልቻ	129	71	200	129	71	200	129	71	200	100
10	ደ/ታቦር	105	68	173	105	68	173	105	68	173	100

11	ደ/ማርቆስ	93	71	164	88	68	156	93	71	164	100
12	ሰ/ሸዋ	597	265	862	590	263	853	590	263	853	98.96
13	አሮሞ	257	60	317	240	52	292	250	60	310	97.79
14	ሰ/ወሎ	575	251	826	561	237	798	561	237	798	96.61
15	ዋግህምራ	272	169	441	259	160	419	259	160	419	95.01
16	ሰ/ጎንደር	225	120	345	200	108	308	200	108	308	89.28
17	ጐንደር	741	446	1187	741	446	1187	521	487	1008	84.92
18	ወልደያ	69	49	118	50	45	95	50	45	95	80.51
19	ደ/ብርሃን	126	94	220	56	48	104	88	74	162	73.64
20	ምዕ/ጐንደር	46	9	55	13	7	20	28	7	35	63.64
21	ምስ/ጎጃም	440	201	641	315	191	506	222	148	370	57.72
	ድምር	7,324	3,589	10,913	6,600	3,231	9,831	6,745	3,514	10,259	94.01
22	በክልል ደረጃ	173	117	290	172	98	270				
	ጠቅላላ ድምር	7,497	3,706	11,203	6,772	3,329	10,101	6,745	3,514	10,259	91.57



ምስል 3:- የ2017 በጀት ዓመት የ1ኛ እና የ2ኛ ሩብ ዓመት አቅድ አፈፃፀም ግምገማ መድረኮች

የአቅም ግንባታ ስልጠና:- የከተማ ልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎቻችን በላቀ ደረጃ ለማስፈፀም በተቋሙ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ማንዋሎች ላይ በየደረጃው ለሚገኙ 18,835 (35% ሴቶች) አመራሮች፣ ባለሙያዎችና አጋር አካላት በተለያዩ የስልጠና ሰነዶች ላይ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር በመተባበር እንዲሁም በክልልና በከተሞች በተሰጡ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ወንድ 30,468 ሴት 38,197 ድምር 68,665 (ከ100% በላይ) አመራሮችና ፈፃሚዎች ተሳትፈዋል፡፡

ሠንጠረዥ 3:- የተሰጡ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች

ተ.ቁ	የስልጠና ርዕስ	በተሰጠው ሥልጠና የተሳተፈ		
		ወንድ	ሴት	ድምር
1	ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዶችና በማስፈፀሚያ ሰነዶች	596	324	920
2	በቁራ አገልግሎት ስታንዳርዶች፣ በእሳት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር አገልግሎት፣ እንዲሁም በዘመናዊ የዘላቂ ማረፊያ አገልግሎት ስታንዳርዶች	632	187	819
3	በህዝብ ተሳትፎ አሰራርና የንቅናቄ ሰነዶች ዙሪያ	123	50	173
4	በአገልግሎት ገቢ አሰባሰብና ፋይናንስ አጠቃቀም	791	362	1,153
5	የከተማ ፕላን ትግበራ ባለሙያዎች ስልጠና እና ምዘና	63	5	68
6	በመሬት አዋጅ፣ ደንብና አሰራር መመሪያዎች ዙሪያ	1,388	714	2,102
7	በሴቶች ልማትና አስተዳደር የህግ ማዕቀፎች ዙሪያ	425	196	621

8	በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እና አረንጓዴ ልማት ዙሪያ	1,153	1,097	2,250
9	በከተሞች ምግብ ዋስትና እና ሴፍቲኔት ዙሪያ	25,077	35,179	60,256
10	በህንጻ አዋጅና ማስፈጸሚያ ሕግጋቱ ለህንጻ ሹም ባለሙያዎች የተሰጠ ስልጠና	220	83	303
	ድምር	30,468	38,197	68,665



ምስል 4:- ለዘርፉ ባለሙያዎች የተሰጡ ስልጠናዎች

የፈፃሚ ውጤት ተኮር እቅድ (BSC):- ሲቪል ሰርቪስ በላከው የተሻሻለ የመንግስት ሰራተኞች የስራ አፈፃፀም ምዘና መመሪያ መስረት በቢሮው እና በተዋረድ ተቋማት የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች የ6 ወር የስራ አፈፃፀም ውል እንዲይዙና የምዘና ውጤት እንዲሞላላቸው ለማድረግ ታቅዶ በቢሮው፣ በተጠሪ ተቋሙና በዘፍኝና ከተሞች ከሚገኙ ወንድ 6,557 ሴት 3,785 ድምር 10,342 ፈፃሚዎች መካከል ወንድ 6,272 ሴት 3,566 ድምር 9,838 (95.13%) ፈፃሚዎች የ6 ወር BSC ውል የያዙና ውጤት የተሞላላቸው ናቸው፡፡

ሰንጠረዥ 4:- በዘፍኝና በከተሞች የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች የስራ አፈፃፀም ምዘና አፈፃፀም

ተ.ቁ	ዞን	በ BSC መመዘን ያለበት			የተመዘነ			አፈፃፀም
		ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	
1	ደ/ብርሃን	124	181	305	124	181	305	100
2	ማዕ/ጐንደር	587	118	705	587	118	705	100
3	ምዕ/ጐንደር	182	125	307	182	125	307	100
4	አሮሞ	244	139	383	244	139	383	100
5	ደ/ጎንደር	469	274	743	469	274	743	100
6	ደ/ማርቆስ	93	71	164	93	71	164	100
7	ደ/ታቦር	84	55	139	84	55	139	100
8	ባህር ዳር	350	401	751	350	401	751	100
9	ጐንደር	240	148	388	240	148	388	100
10	ደሴ	186	88	274	186	88	274	100

11	አዊ	351	211	562	351	211	562	100
12	ሰ/ወሎ	575	251	826	574	248	822	99.52
13	ሰ/ሸዋ	597	265	862	590	263	853	98.96
14	ደ/ወሎ	685	313	998	675	310	985	98.70
15	ወልደያ	43	34	77	41	34	75	97.40
16	ምዕ/ጐጃም	244	113	357	237	108	345	96.64
17	ኮምቦልቻ	129	71	200	124	69	193	96.5
18	ሰ/ጎንደር	225	120	345	220	110	330	95.65
19	ሞግሽምራ	242	164	406	244	143	387	95.32
20	ሰ/ጎጃም	220	150	370	164	91	255	68.92
21	ምስ/ጐጃም	522	377	899	337	270	607	67.52
	የዞን ድምር	6,392	3,669	10,061	6,116	3,457	9,573	95.15
22	በክልል ደረጃ	165	116	281	156	109	265	94.31
	ጠቅላላ ድምር	6,557	3,785	10,342	6,272	3,566	9,838	95.13

2.1.2 አደረጃጀት

በዚህ ወቅት እየተመዘገበ ያለውን ፈጣን የከተማነት እድገት የሚመራው ተቋም የአብዝመ ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ በ1 ተጠሪ ተቋም፣ በ2 የምርምር ተቋም፣ በ22 መምሪያዎች (14 ዞን እና 8 ሪጅዮፖሊታን ከተሞች)፣ በ128 ወረዳ ጽ/ቤቶች እንዲደራጅ ተደርጓል፡፡ በእነዚህ አደረጃጀቶች የተፈቀደ ጠቅላላ የስራ መደብ ብዛት 35,182 ሲሆን በሰው ሃይል የተሸፈነው 15,262 (43%) ብቻ ነው፡፡

ይህ ተቋም አሁን ባለው አደረጃጀት እንኳን ከሚያስፈልገው የሰው ኃይል ውስጥ 43 በመቶ የሚሆነውን ይዞ በክልሉ የሚገኙ ከተሞች ግብርናው የሚፈጥረውን የመከተም እድል የሚሰጡና የሚሸከሙ፣ በተዘጋጀላቸው የእድገት ፕላን መሰረት የሚመሩ፣ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት የተከተሉ፣ መስረተ-ልማት የተስፋፋባቸው፣ ውብና ፅዱ፣ የልማትና የአገልግሎት ማዕከል እንዲሆኑ፣ የመኖሪያ ቤት ፈላጊዎች የቤት ባለቤት እንዲሆኑ፣ የከተማ ድህነት ቅነሳ እና የስራ እድል ፈጠራ በማስፋፋት እንዲሁም የዳበረ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በመገንባት የዜጎችን ዘላቂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል፡፡

ይሁን እንጂ የተቋሙ መዋቅራዊ አደረጃጀት በአሁኑ ሰዓት በርካታ ግዙፍ ተግባራትን የተሸከመ እና ሊታለፉ የማይገባቸው የተደራሽነትና የውጤታማነት ችግሮች ያሉበት ከመሆኑም በላይ ከከተሞች መስፋፋት ጋር እያደገ እና እየሰፋ የመጣውን የአገልግሎት ፍላጎት ሊሸከም የማይችል መሆኑ፣ የተፈጠሩ አደረጃጀቶችም በዘርፉ ተገቢና የተሟላ እውቀት፣ ክህሎት፣ ልምድና ብቃት ያለው የሰው ሀይል አለመሟላታቸው እንዲሁም ከJEG ፍረጃ ጋር ተያይዞ የስራ መደቦች ደረጃ ዝቅተኛ መሆኑ እና የስራተኛ ጥቅማጥቅም አለመሟላት...ወዘተ ችግሮች በስፋት የሚስተዋሉ ናቸው፡፡

በመሆኑም ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የተቋሙን መዋቅራዊ አደረጃጀት በመፈተሽ ችግሮችን ማስተካከያ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ከቢሮው እና ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አጥኝ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ተግባር በመግባት የተደራጀው ኮሚቴ ተግባሩን በአጭር ጊዜ አጥንቶ ያቀረበ ሲሆን በችግሮቹና መፍትሄው ዙሪያ ከቢሮውና ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አመራሮች ጋር ውይይት ተደርጓል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የጥቅማጥቅም (የደረጃና የኬሪየር) ጥያቄዎችን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት በማድረግ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡

2.1.3 አሰራር


2.1.3.1 የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ስራዎች

በተቋሙ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለይቶ በመፍታት እንዲሁም በዘርፉ የሚሰጠውን አገልግሎት ቀልጣፋና ውጤታማ በማድረግ የተገልጋዮች እርካታ በአማካይ 70% እንዲደርስ ለማድረግ ግብ ተይዞ በየደረጃው ባለው መዋቅራችን በህብረተሰቡ የሚነሱት የልማት ፍላጎት እና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ በመምጣታቸው በተቋሙ የሚታዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ወይም የሌብነት ተግባራት በስፋት የሚታዩባቸውን ዘርፎችና ችግሮች በመለየት ከቢሮው ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ

ያሉ ሁሉም ተቋማት ከስራ ባህሪያቸው አንፃር ራሱን የቻለ የመልካም አስተዳደር ችግር መፍቻ እቅድ አቅደው ወደ ተግባር እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

በእቅድ የተለዩ ዋና ዋና የመልካም አስተዳደር ችግሮች፦ ከአገልግሎት አሰጣጥና አቅርቦት አንፃር የውሳኔ ማዘግየትና ማጉላላት (በስታንዳርድ መስረት አገልግሎት አለመስጠት) እና መሰረታዊ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች አቅርቦትና ተደሽነት ችግር፤ ከፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም አንፃር በፕላን ዝግጅት ወቅት የፕላን ጥራት ችግር መኖር፤ ወቅቱን የጠበቀ የፕላን ዝግጅትና ክለሳ አለማድረግ፤ የፕላን ጥሰት እና ዞኒንግ ለውጥ መኖር፤ ከከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር አንፃር ሌብነትና ኢድሎዊ አሰራር መኖር፤ የሰነድ አልባ እና ከፊል ሰነድ አልባ ይዞታዎችን ሰነድ ሰጥቶ ያለማጠናቀቅ፤ ህገ-ወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ መበራከት፤ የለማ የከተማ ቦታ አቅርቦት ችግር እና የከተማ መሬት መረጃ አያያዝ ችግር፤ ከቤቶች ልማትና አስተዳደር ስራዎች አኳያ የመኖሪያ ቤት አቅርቦትና ተደራሽነት ችግር እና የመንግስት ቤት መረጃ አያያዝና አስተዳደር ችግር፤ ከመሰረተ-ልማት አቅርቦት አንፃር የከተማ መሰረተ-ልማት አቅርቦት ተደራሽነት፤ ፍትሃዊነት እና የጥራት ችግር መኖር፤ ከከተማ ፅዳትና ውበት ስራዎች አንፃር የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ችግር እና የከተማ አረንጓዴ ቦታ አስተዳደር ችግር፤ ከኮንስትራክሽን ዘርፍ አኳያ ሌብነትና ኢድሎዊ አሰራር መኖር፤ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው በጀት፤ ጊዜ፤ ዲዛይን /የጥራት ደረጃ አለመጠናቀቅ እና የደህንነት ችግር፤ ከሰው ኃይል አስተዳደር አንፃር የሰራተኛን ጥቅማጥቅም አለማስከበር (ኬሪየርና የደረጃ ዝቅተኛ መሆን) ናቸው፡፡

የተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች፦ እነዚህን በተቋሙ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ጥናት ባለፈው በጀት ዓመት የተጠና ሲሆን እንደ ችግሮች ክብደትና ቅለት በቅደም ተከተል ለመፍታት እቅድ ተይዞ በዞኖችና ከተሞች በእቅድ ከተለዩት 534 የመልካም አስተዳደር ችግሮች ውስጥ 408 (76.40%) የተፈቱ ናቸው፡፡



ቻርት 1፦ በዞኖችና ከተሞች በእቅድ ከተለዩ የተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች

የመልካም አስተዳደር ችግሮች በስፋት የሚስተዋልባቸው ዘርፎችን በተመለከተ መሬትና መሬት ነክ አስተዳደር ተግባራት፤ የህንጻ ሹም ተግባራት /ፕላን ስምምነት፤ ግንባታ ፈቃድ፤ ስምንብረት ዝውውር/፤ የኮንስትራክሽን ግዥዎችና የፋይናንስ ነክ ተግባራት፤ የመንግስት ቤቶች አስተዳደር ወዘተ...ናቸው፡፡

በዘርፉ የሚታየውን ሌብነት/መስና መከላከል፦ በበጀት ዓመቱ በየደረጃው በሀብት ምዝገባ፤ በሰነድ-ምግባር እና በመስና ወንጀሎች ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠር ወንድ 38 ሴት 28 ቢድምሩ ለ66 ሀብት አስመዝጋቢዎች 2 የመጀመሪያ እና 64 የእድሳት ምዝገባ ተደርጓል፡፡ ሌላው

አለም አቀፍ የፀረ-ሙስና ቀንን አስመልክቶ የተቋሙ ወንድ 118 ሴት 86 ድምር 204 አመራሮችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት ውይይት ተደርጓል። እንዲሁም ወቅታዊ ሁኔታውን መሰረት በማድረግ በልዩ ልዩ የህገውጥነት ተግባር ውስጥ ገብተው በተገኙ 238 (102 አመራሮች እና 136 ባለሙያዎች) ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ ርምጃ መውሰድ ተችሏል።

ሰንጠረዥ 5:- አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ የተወሰደባቸው አመራሮችና ባለሙያዎች

ተ.ቁ	ዞን/ከተማ አስተዳደር	አመራር			ባለሙያ			ጠቅ/ድምት
		ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	
1	ምዕ/ጎጃም	12	2	14	23	9	32	46
2	ደ/ወሎ	7	1	8	29	1	30	38
3	አዊ	9		9	15	3	18	27
4	ደ/ጎንደር	15	2	17	7		7	24
5	ሰ/ጎጃም	12	2	14	3	1	4	18
6	ኦሮሞ	5		5	12		12	17
7	ሰ/ወሎ	1		1	10		10	11
8	ደ/ማርቆስ	6	3	9	2		2	11
9	ምስ/ጎጃም	4		4	5	1	6	10
10	ጎንደር	3		3	5	1	6	9
11	ሰ/ሸዋ	4		4	2		2	6
12	ሰ/ጎንደር	5		5	1		1	6
13	ማዕ/ጎንደር	5		5				5
14	ዋግኸምራ	4		4				4
15	ደ/ታቦር				3		3	3
16	ባህር ዳር				2		2	2
17	ኮምበልቻ				1		1	1
	ድምር	92	10	102	120	16	136	238

የክልላዊ የፀጥታ ችግር ምክንያት በመዋቀራችን የደረሰ ጉዳት፡- እንደሚታወቀው ከሁለትና ሶስት ዓመታት ወዲህ የገጠመን ክልላዊ የፀጥታ ችግር በተቋማችን እስከታችኛው መዋቅር ድረስ በሚገኙ 122 አመራሮችና ባለሙያዎች ላይ ማለትም 17 የህይወት መስዋትነት፣ 56 የአካል ጉዳት እና 49 የንብረት ጉዳት አስከትሏል።

ሰንጠረዥ 6:- በፀጥታ ችግሩ ምክንያት በተቋማችን የሰው ሀይል እና ንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት

ተ.ቁ	ዞን/ከተማ አስተዳደር	የህይወት መስዋትነት የከፈሉ			የአካል ጉዳት የደረሰባቸው			የንብረት ውድመት የደረሰባቸው			ጠቅ/ድምር
		ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	
1	ማዕ/ጎንደር	1		1	26		26	10		10	37
2	ዋግኸምራ				12	3	15	5	2	7	22
3	ኦሮሞ							11	3	14	14
4	ደ/ወሎ							9		9	9
5	ምዕ/ጎጃም	5		5	3		3				8
6	ሰ/ወሎ				3		3	3	1	4	7
7	ደ/ጎንደር	2		2	2		2	1		1	5
8	ሰ/ሸዋ	4		4							4
9	ደ/ታቦር				1		1	3		3	4
10	ደ/ማርቆስ				2	2	4				4
11	ምስ/ጎጃም	1		1				1		1	2
12	አዊ				1	1	2				2
13	ወልድያ	2		2							2
14	ሰ/ጎጃም	1		1							1

15	ጎንደር	1		1							1
	ድምር	17		17	50	6	56	43	6	49	122

አገልግሎት አሰጣጥ:- በበጀት ዓመቱ በዞን መምሪያዎች በኩል ከመሬት ይዞታ አስተዳደር ጋር ተያይዞ 99,881 ጉዳዮች ቀርበው ለ47,550 ጉዳዮች የቃል ምላሽ እና ለ32,199 ጉዳዮች የፅሁፍ ምላሽ የተሰጠ ሲሆን ለ20,352 ጉዳዮች ለፍትህና ለፀረ መስና ተቋማት በፅሁፍ ሙያዊ ማብራሪያ የተሰጠባቸው ናቸው፡፡ ከዚህ አቅም በላይ ሁነው ወደ ቢሮው የመጡ ከመሬት ይዞታ አስተዳደር ጋር ተያይዞ 414 እና ከግንባታ ኘሮጀክቶች አስተዳደር ጋር የተያያዙ 2,967 በድምሩ 3,381 ጉዳዮች በፅሁፍ የቀረቡ ሲሆን ለ3,372 ጉዳዮች (ከመሬት አስተዳደር ጋር የተያያዙ 405 ጉዳዮች እና ከግንባታ ኘሮጀክቶች አስተዳደር ጋር የተያያዙ 2,967 ጉዳዮች) በፅሁፍ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ ከነዚህም ውስጥ 3,052 ጉዳዮች (ከመሬት ጋር የተያያዙ 85 ጉዳዮች እና ከግንባታ አስተዳደር ጋር የተያያዙ 2,967 ጉዳዮች) ለፍትህና ለፀረ መስና ተቋማት በፅሁፍ ሙያዊ ማብራሪያ የተሰጠባቸው ናቸው፡፡ በመሬት ዘርፍ እስካሁን 9 ጉዳዮች ምላሽ ያልተሰጣቸው ሲሆኑ በቢሮው ደረጃ የጋራ ውሳኔ የሚሹ፣ በመስክ መጣራት ያለባቸው እና ተዓማኒነት የጎደላቸው የግለሰብ ቅሬታዎችም ይገኙበታል፡፡

ለምደባ እና ለማስፋፊያ ቦታ ጥያቄዎች የተሰጠ ምላሽ:- በቢሮው ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ከተለያዩ ዞኖችና ከተሞች የቀረቡ የምደባ ጥያቄዎችን በተመለከተ ሆቴል 84፣ ጤና 23፣ ትምህርት 67፣ ሞል 70፣ ሎጅ 43፣ ሪልስቴት 118 እና ሌሎች 6 በድምሩ 411 ፕሮጀክቶች የቀረቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል 102 ፕሮጀክቶች ውሳኔ ተሰጥቶባቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም በቢሮው በኩል ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ከቀረቡት 68 የአገልግሎት ዘርፍ የማስፋፊያ ጥያቄዎች መካከል 57 ይዞታዎች የቦታ መጠናቸው 52,131.409 ካ/ሜ ውሳኔ የተሰጣቸው ሲሆን ከቀረቡ 8 የአምልኮ ቦታ ጥያቄዎች ውስጥ 7 የአምልኮ ቦታ ጥያቄዎች የቦታ መጠናቸው 30,800 ካ/ሜ ውሳኔ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡

የአቤቱታና ቅሬታ መስተንግዶ:- በቢሮ ኃላፊዎችና በዳይሬክቶራቶች አስተያየት መስጫ መዝገቦች ተዘጋጅተው አመቺ በሆኑ ቦታዎች እንዲቀመጡ በማድረግ ተገልጋዮች አስተያየት እየሰጡባቸው ይገኛል፡፡ የተሰጡ አስተያየቶችንም በየጊዜው ከቢሮ ኃላፊ ጋር በመወያየት አገልግሎትን ለማሻሻል በግብዓትነት እንዲውል ተደርጓል፡፡ በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ተገቢውን የቅሬታ አቀራረብ ስርዓት ተከትለው የቀረቡ 4 ቅሬታዎች እና ተገቢውን የቅሬታ አቀራረብ ስርዓት ሳይከተሉ የቀረቡ 13 አቤቱታዎች በድምሩ ለ17 አቤቱታዎች የቀረቡ ሲሆን ለ4 ተገቢነት ያላቸው ቅሬታዎች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ ሁሉም የቢሮውና የፕላን አንስቲትዮት አመራሮችና ባለሙያዎች መታወቂያና ባጅ፣ የበርና የጠረጴዛ ባጅ የተሰራላቸው ሲሆን በአግባብ እንዲጠቀሙ ከትትል ተደርጎል፡፡

የከንቲባና ስራ አስኪያጅ አስተዳደር ፍትህ መድረክ:- በ28 ከተሞች የከንቲባና ስራ አስኪያጅ አስተዳደር ፍትህ መድረክ በማቋቋም ለበርካታ ጊዜ ሲንገላቱ የቆዩ ተገልጋዮችን ችግር ለመፍታት በተደረገው ጥረት አበረታች ውጤት እየተመዘገበ ይገኛል፡፡ የከንቲባና ስራ አስኪያጅ አስተዳደር ፍትህ መድረክ ያቋቋሙ ከተሞች ሰ/ሸዋ (ሸዋሮቢት፣ መ/ሜዳ፣ ሞላሌ፣ አረርቲ፣ ቡልጋ፣ አስከተማ፣ ደብረሲና፣ አነዋሪና አጣየ)፣ ደ/ጎንደር (ወረታ፣ አ/ዘመንና አብናት)፣ ደ/ወሎ (ሀርቡ)፣ ም/ጉጃም (ደ/ወርቅ፣ ግ/ወይንና ደጀን)፣ ኦሮሞ (ከሚሴና ባቲ)፣ ዋግኸምራ (ሰቆጣ)፣ ሰ/ጎጃም (መራዊ)፣ ባ/ዳር፣ ጐንደር፣ ደሴ፣ ደ/ብርሃን፣ ደ/ማርቆስ፣ ኮምቦልቻ፣ ደ/ታቦር እና ወልደያ ናቸው፡፡

2.1.3.2 የህግ እና የአሰራር ማሻሻያ ስራዎች

ከአሰራር ጋር ተያይዞ የሚታየው ዋናው ጉዳይ ተቋሙ የሚመራባቸው የህግ ማዕቀፎች አግባብነትና ችግር ፈችነት ነው፡፡ ከዚህም አኳያ ብዙ ሊያሰሩ የሚችሉ የህግ ማዕቀፎች ያሉ ቢሆንም ተቋሙ የሚመራባቸው አብዛኛው አሰራሮችና መመሪያዎች የህግ ክፍተት ያለባቸው፣ አግባብነትና ችግር ፈችነት የጎደላቸው፣ ቢሮክራሲ ማራዘም የተጠናወታቸው እና ከወቅቱ ጋር የማይሄዱ በመሆናቸው እያደገ የመጣውን የህዝብ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄ የማይመልሱ ናቸው፡፡

በመሆኑም በተቋሙ ተዘጋጅተው በወረዱ የህግ እና የአሰራር ማዕቀፎች ላይ የክፍተት ትንተና እና የፋይዳ ግምገማ ጥናቶችን በማድረግ እንዲሁም የማሻሻያ ሃሳቦችን በማቅረብ 7 ነባር 7 አዲስ ደንብና መመሪያ፣ 1 ስትራቴጂ እና 1 የአሰራር ማኗል በድምሩ 16 የህግ እና

የአሰራር ማዕቀፎችን ለማዘጋጀት ታቅዶ 16ቱም የተዘጋጁ ሲሆን ከነዚህም መካከል 5ቱ በበጀት ዓመቱ በመስተዳድር ምክርቤት ፀድቀው አገልግሎት ላይ ውለዋል፡፡

ቀሪዎቹ 8 በማነጅመንት እና በህግ ክፍል በመታየት ላይ የሚገኙ ሲሆን 3 በስራ ክፍሎች በመዘጋጀት ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ በመሆኑም እነዚህን ሰነዶች በማጠናቀቅ አስፀድቆ ወደ ተግባር ለመግባት እየተሰራ ይገኛል፡፡

በበጀት ዓመቱ ፀድቀው አገልግሎት ላይ የዋሉ የህግና የአሰራር ማዕቀፎች፡-

1. የከተሞች አገልግሎት ገቢ አሰባሰብና ታሪፍ ማሻሻያ ደንብ፤
2. የቤት ልማት ስትራቴጂ፤
3. የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር መመሪያ፤
4. የከተማ ቦታ ይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ/ካርታ ስለማዘጋጀት፤ ስለማምከን እና ትክ አሰጣጥ መመሪያ፤
5. የከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር የአሰራር ማንዋል ናቸው፡፡

በአዲስ የተዘጋጁ የህግና የአሰራር ማዕቀፎችን በተመለከተ፡- የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር መመሪያ፤ የከተማ ቦታ ይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ/ካርታ ስለማዘጋጀት፤ ስለማምከን እና ትክ አሰጣጥ መመሪያ፤ የሪል ስቴት መመሪያ፤ የማካካሻ ቤት መመሪያ፤ የመንግስት ሠራተኞች የመኖሪያ ቤት ልማት መመሪያ፤ አረንጓዴ ቦታዎችን ለማስተዳደር፤ በጊዛዊነት ለማስተላለፍና የስራ ዕድል ለመፍጠር የሚያስችል የአሰራር ማንዋል፤ የከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር የአሰራር ማንዋል ናቸው፡፡

ማሻሻያ የተደረገባቸው የህግና የአሰራር ማዕቀፎችን በተመለከተ፡- የደቀቁ ግንባታዎች የሚገኙበትን የከተማ ቦታ መልሶ ማልማት መመሪያ፤ የስመንብረት ዝዉዉር መመሪያ፤ የጥቃቅንና አነስተኛ የኮ/ ኩባ/ የምዝገባና የብቃት ማረጋገጫ መመሪያ፤ የመንግስት ቤት አስተዳደር መመሪያ፤ የመኖሪያ ቤት ህ/ስ/ማ/ የቤት ልማት መመሪያ፤ የከተማ ቦታ የነባር ይዞታ ኪራይና የሊዝ መነሻ ዋጋ፤ የከተሞች አገልግሎት ገቢ አሰባሰብና ታሪፍ ማሻሻያ ደንብ ናቸው፡፡



ምስል 5፡- በቢሮው በተዘጋጁ የህግ ማዕቀፎች ላይ የግብዓት ማሰባሰቢያ ውይይት መድረክ

2.1.3.3 ተቋማዊ አሰራርን ማዘመን (E- Service)

በተቋሙ የሚታየውን ብልሹ አሰራርና ሌብነት ለመታገል እንዲሁም ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት የተገልጋይ እርካታን ለማሳደግ ተቋማዊ አሰራሮችን ማሻሻልና ማዘመን አስፈላጊ ነው።

በመሆኑም ቤት መረጃ አደረጃጀትና አስተዳደር ሶፍትዌር በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ለምቶ አገልግሎት ላይ የዋለ ሲሆን እስከ አሁን በዘኖችና ከተሞች 39,559 የመንግስት ቤቶችን ወደ ዘመናዊ የቤት መረጃ ስርዓት (system software) ማስገባት ተችሏል።


የሶፍት ዌር ልማት፡- እንደ ክልል የቢሮውን አገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመን የተመረጡ 7 ሲስተሞች (Land Mgt System፣ Construction licensee Mgt system፣ HRM Mgt System፣ Inventory Mgt System፣ Internal Letter Mgt System፣ Service delivery System እና Integrated Infrastructure System) እየለሙ ይገኛሉ።

ከነዚህም ውስጥ 3ቱ ሲስተሞች (Inventory, Internal letter & Service delivery) ተጠናቀው ለሰራተኛው ስልጠና እየተሠጠ ይገኛል። እንዲሁም በባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ የለማው Construction licensee Mgt system 100% ተጠናቆ ወደ ሙከራ ትግበራ ተሸጋግሯል።


ሌላው በከተማ ደረጃ ደ/ብርሃን፣ ደሴ፣ ወልድያ፣ ባ/ዳር፣ እንጅባራና አዘና መሪ ማዘጋጃቤት የመሬት መረጃ ሶፍት ዌር በማስለማት አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ ናቸው። በከተሞች የsmart city አሳቤን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ባህርዳርና ደሴ የስማርት ካሜራ አገልግሎት ያስጀመሩ ሲሆን ጎንደርና ኮምቦልቻ ከተሞች በዝግጅት ላይ ናቸው።



ምስል 6:- የቤት መረጃ አደረጃጀትና አስተዳደር ሶፍትዌር



ምስል 7:- የቢሮው የንብረት አስተዳደር ሶፍትዌር



ምስል 8:- የደሴ ከተማ E-service የቀጥታ አገልግሎት መስጫ ሶፍትዌር



የባህር ዳር ከተማ ስማርት ሽቶየሽን ሩም ገፅታ

ምስል 9:- የባህርዳር ከተማ ስማርት ሽቶየሽን ሩም ጉብኝት

2.1.3.4 ቅንጅታዊ አሰራር

ከሌሎች አቻ ተቋማት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን ከማጠናከር አኳያ ከመሬት ቢሮ ጋር በከተሞች ማስፋፊያ አካባቢ የመሬት አቅርቦትና ዝግጅት፣ በመሬት መረጃ ማዘመን (ካዳስተር) ስራዎች፣ በልማት ተነሽዎች የካሳ አከፋፈል፣ በገጠር አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የከተማነት እውቅና አስጣጥ ዙሪያ፣ ከአካባቢና ደን ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በከተሞች ፅዳትና አረንጓዴ ልማት፣ ከፖሊስ፣ ከፍ/ቤት፣ ከፍትህና ከፀረ-ሙስና ጋር በተለያዩ መመሪያዎች /ሰነዶች ዝግጅት፣ በህግ ማማከር፣ በህገ-ወጥ መሬት ወረራና ግንባታን በመከላከል ረገድ፣ በተቋሙ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን ከማስተካከልና ሌብነትን ከመታገል አንፃር፣ ከገቢዎች ቢሮ ጋር በከተማ አገልግሎት ገቢ አሰባስብ ዙሪያ፣ ከገንዘብ ቢሮ ጋር በበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች፣ ከፕላን እና ልማት ቢሮ ጋር በከተሞች አስተዳደር ወሰን፣ በከተማ እውቅና እና ደረጃ ሽግግር፣ ከኦዲት ቢሮ ጋር በፋይናንሽያልና ከዋጅ ኦዲት ዙሪያ፣ ከህ/ስ/ማህበራት ማደራጃ ጋር በመኖሪያ ቤት ህ/ስ/ማህበራት አደረጃጀትና አሰራር ዙሪያ፣ ከሰራተኛ ሰልጠና ቢሮ ጋር በሰራ ጸድል ፈጠራ ዙሪያ፣ ከኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ጋር የምደባ ቦታ የሚፈልጉ የልማት ፕሮጀክቶችን በመለየት፣ በመወሰንና ወደ ልማት በማስገባት ረገድ፣ ከወጣቶችና ስፖርት ቢሮ እንዲሁም ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በወጣቶች፣ በሴቶች፣ በህፃናት፣ በአካል ጉዳተኞችና አረጋዊያን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ዙሪያ፣ ከሲቪል ሰርቪስና የሰው ኃብት ልማት ኮሚሽን ጋር በመዋቅራዊ አደረጃጀት ዙሪያ...ወዘተ በቅንጅት እየተሰራ ያለ ቢሆንም ከሌሎች መስረተ ልማት አቅራቢና ተዛማጅ ተቋማት (መብራት፣ መንገድ፣ ውሃ፣ ቴሌ) ጋር በዕቅድ ዝግጅትም ሆነ በትግበራ ወቅት ተቀናጅቶ የመስራት ልምዱ ውስንነት ያለበት ነው፡፡

2.1.3.5 ተሞክሮ መቀመርና ማስፋት

ተሞክሮ መቀመርና ማስፋት አንዱ የአስተምህሮና የአቅም መገንቢያ መሳሪያ በመሆኑ በ9 ወሩ የተሞክሮ መስፈርቶችን ያሟሉ 6 (የኮምፒውተር ዝቅተኛ ነዋሪዎች ቤት ግንባታ፣ የልቅ ቀበሌ አስተዳደር ፅ/ቤት ቢሮ ግንባታ፣ የአዘና መሪ ማዘጋጃ ቤት ተሞክሮ፣ የባህርዳር ከተማ የገበያ ቦታ አቅርቦትና አስተዳደር፣ የአዊ ብ/ዞን የቤቶችን መረጃ ወደ ሶፍትዌሩ ማስገባት እና የከንቲናና ስራ አስኪያጅ አስተዳደር ፍትህ መድረክ) ተሞክሮዎች ተቀምጠው እንዲሰሩ ተደርጓል፡፡ በተሞክሮ ቅምራው የተገኘ ውጤትን በተመለከተ የዝቅተኛ ነዋሪዎች ቤት

ግንባታ በሁሉም ከተሞች እንዲሰፋ ተደረጓል። የአዘና መሪ ማዘጋጃቤት የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ስርዓት በታላላቅ ከተሞቻችን (በእንጅባራ፣ ቻግኒና ሌሎች) ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። የባ/ዳር ከተማ የገበያ ቦታ አቅርቦትና አስተዳደር ምርጥ ተሞክሮ ከምባልቻና ወልዲያ ተግባራዊ ተቃል። የአዊ ብ/ዞን የግብዓት አቅርቦት እና የሰው ሀይል ችግርን በመፍታት የቤቶችን መረጃ ወደ ሶፍትዌሩ ለማስገባት የሄዱበትን ተሞክሮ ሌሎች ዞን መምሪያዎችና ከተሞችም ተጠቅመውበት በአጭር ጊዜ አስገራሚ ውጤት ተገኝቶበታል። የከንቲባና ስራ አስኪያጅ አስተዳደር ፍትህ መድረክ በአሁኑ ወቅት በ28 ከተሞች በመተግበር ላይ ይገኛል።



ምስል 10:- ኮምባልቻ ከተማ ለዝቅተኛ ነዋሪዎች የተገነቡ ቤቶች



ምስል 11:- በህብረተሰብ ተሳትፎ የተገነባ የልቼ ቀበሌ አስተዳደር ፅ/ቤት ቢሮና መንገድ ግንባታ

2.1.3.6 ከትትልና ድጋፍ

በበጀት ዓመቱ የታቀዱ ተግባሮቻችን ግባቸውን እንዲመቱ ለማድረግ አመራሩና ባለሙያው በቀጠና ተከፋፍሎ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ጠንካራ የከትትልና ድጋፍ ስርዓት በመዘርጋት ተግባሩን ለመምራት ጥረት ተደርጓል። ከዚህም አኳያ በዝግጅት ምዕራፍ ወቅት በክላስተር በቢሮና በዞኖች የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ እና የ2017 በጀት ዓመት እቅድ ላይ የውይይት መድረኮችን በማመቻቸት ግምገማ ተደርጓል። ግብረ-መልስም ተሰጥቷል። የ100 ቀን እቅድ በማዘጋጀት ተግባራትን ሳይንጠባጠቡ ለመምራት ጥረት ተደርጓል።

በተግባር ምዕራፍ ወቅት በቢሮ፣ በዞኖችና በከተሞች ተዋረድ የተቋማት አመራሮችና ጠቅላላ ሰራተኞች በተገኙበት የ2017 በጀት ዓመት የ1ኛው፣ የ2ኛው እና የ3ኛው ሩብ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ ተደርጓል። በክልል ቢሮ ደረጃም በ1ኛው ሩብ ዓመት አፈፃፀም ላይ የተመሰረተ ግብረ-መልስ ተዘጋጅቶ የዞኖችና የከተሞች መምሪያ ሃላፊዎችና ከንቲባዎች በተገኙበት ውይይት ተደርጎበት ወደ ታች መዋቅር

እንዲወርድ ተደርጓል። በተመሳሳይም የ2ኛውና የ3ኛው ሩብ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግብረ መልስ ተዘጋጅቶ ለዞን መምሪያዎችና ለከተሞች እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ቢሮው የዞንና ከተማ አስተዳደሮች መምሪያ ኃላፊዎችና ማኔጅመንት አባላት በተገኙበት በሸርቹል የ10 ወራት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ በማድረግ መምሪያዎችን በአፈፃፀማቸው ደረጃ የሰጠ ሲሆን የቀጣይ 2 ወራት እቅድ የትኩረት ነጥቦች ላይም ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ ተደርጓል።

የመስክ ድጋፍን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ ሁለት ጊዜ ድጋፍ የተደረገ ሲሆን የመጀመሪያው በመሠረተ ልማት ዘርፍ የተደረገ ድጋፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአመራሩ የሚመራና የቢሮው ዳይሬክተሮችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በ5 ቀጠና የመስክ ድጋፍና ክትትል ቡድን ተዋቅሮ ለሁሉም ዞኖችና የዞን መቀመጫ ከተሞች እንዲሁም ለሪጅፖሊታን ከተሞች በመስክ በመገኘት የተከናወኑ የመስረተ ልማት ስራዎችን በመጎብኘት የአካል ድጋፍ አድርጓል። በስልክና በቴሌግራም የዕቅድና ሪፖርት ልውውጥ ለማድረግ ተሞክሯል። በተለይም ሜን ስትሪሚንግ ሚዲያውንና ሶሻል ሚዲያውን በመጠቀም ቢሮው እያከናወነው ያሉ ተግባራትን ለማስተዋወቅ እና ገፅታ ለመገንባት እንዲሁም የህዝብ ንቅንቄ ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል።

2.1.4 የግብዓት አቅርቦት

ግብዓትን በተመለከተ በቢሮ ደረጃ የ2017 በጀት ዓመት የግዥ ፍላጎትን በመለየትና የግዥ እቅድ በማዘጋጀት በእቅዱ መሰረት የሚገዙ እቃዎች በ7 ሎት ጨረታ ወጥቶላቸው አሸናፊውን በመለየት የግብዓት ግዥ ተከናውኗል። በዚህም የመኪና ጥገና እና መለዋወጫ እቃዎች (ባትሪ፣ ጎማ፣ የወንበር ልብስ፣ ዲኮር፣ የሙቀትና የንፋስ መከላከያ)፣ የወለል ምንጣፍ፣ 8 የኮምፒውተር ቀለም እና 1 ጌሚንግ ላፕቶፕ እና ሌሎች አስፈላጊ የቢሮ ቁሳቁሶች ግዥ ተፈጽሟል። እንዲሁም የሙብራት፣ የውሃ፣ የቴሌ፣ የኢንተርኔት የመሳሰሉ እና የጥገና አገልግሎቶች ግዥ ተፈጽሟል። 400 ደብተር ወጭ ሆኖ በተቋማችን ውስጥ አነስተኛ ደሞዝ ላላቸው ሰራተኞች እና ለሽምብጥ ት/ቤት ተሰጥቷል።

ሌላው መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች 22.6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማሰባሰብ ለኮምቦልቻ ከተማ የቢሮ ቁሳቁስ ማሟላት የተቻለ ሲሆን ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ ከተማና መስረተ ልማት ሚኒስቴር በተገኘ 2,701,659 ብር ጎንደር ከተማ ላይ ከባለድርሻና አጋር አካላት ጋር በተዘጋጁ 2 ረቂቅ የህግ ማዕቀፎች ላይ ውይይት ተደርጓል። ከተለያዩ የክልሉ አቻ ተቋማት በተገኘ 2,120,100 ብር ከቢሮው ሠራተኛ፣ ከኮንስትራክሽን ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። ከሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኘ 3,400,000 ብር ድጋፍ የቢሮ እድሳትና ምቹ የስራ አካባቢ ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ያለ ሲሆን በድምሩ 30.8 ሚሊዮን ብር ድጋፍ መሰብሰብ ተችሏል።


2.1.5 የተለያዩ የልማትና መልካም አስተዳደር ኢንሹራንሶች አፈፃፀም

የኢትዮ ኮደርስ ስልጠና ኢንሹራንሶች፡- ይህ ኢንሹራንስ በቢሯችን ትኩረት ተስጥቶ እየተተገበረ ያለ ሲሆን በዚህ ዙሪያ ግንዛቤ ካገኙ ወንድ 145 ሴት 100 ድምር 245 ፈፃሚዎች መካከል ወንድ 83 ሴት 65 ድምር 148 ስልጠና አጠናቀው የምስክር ወረቀት አግኝተዋል፡፡ ሌሎች ደግሞ በስልጠና ላይ ናቸው፡፡

የአንድ ከተማ አንድ ፕሮጀክት ኢንሹራንሶች፡- ይህ ኢንሹራንስ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ከተሞች የሚተገበር እና ቢሮው ከትትል እያደረገበት ያለ ሲሆን የአንድ ከተማ አንድ ፕሮጀክት ኢንሹራንሶች ዕቅድ ዙሪያ ለዞን አስተዳዳሪዎችና ለከንቲባዎች አፈጻጸሙን በመስጠት ሁሉም ዞኖችና ሪጀዮፖሊታን ከተሞች በማህበሰብ ተሳትፎ ብቻ የሚያከናውኑትን የአንድ ከተማ አንድ ፕሮጀክት ዕቅዳቸውን ለቢሮው አሳውቀው ወደ ተግባር ገብተዋል፡፡ በዚህም መሰረት በ8ቱ ሪጀዮፖሊታን ከተሞች የሚገኙ 31 ክፍለ-ከተሞች፣ 57 ከተማ አስተዳደሮች፣ 93 መሪ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች፣ 46 ንዑስ መዘጋጃ ቤት ከተሞች እና 81 ታዳጊ ከተሞች በድምሩ 308 ከተሞችና ክፍለ-ከተሞች ፕሮጀክታቸውን የለዩ ሲሆን ፕሮጀክቶቹ የተለዩት የአካባቢው ማህበረሰብ ፍላጎት መሰረት አድርጎ ነው፡፡ ከተለዩት ፕሮጀክቶች መካከልም የኮሪደር ልማት፣ የቢሮ ግንባታ፣ የወጣት ተኮር ማዕከላትና መዝናኛ፣ የህዝብ ፋርማሲ፣ የውስጥ ለውስጥ የጠጠር፣ የአስፋልት፣ የኮብል ስቶን መንገዶች፣ ቤተ-መጽሐፍ፣ የህዝብና የጋራ መፀዳጃ ቤቶች፣ የህፃናት ማቆያ፣ የንፁህ መጠጥ ውሃ፣ ሁለገብ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ይገኙበታል፡፡

በየከተሞቹ ለፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውለውን ሀብት (ገንዘብ፣ ጉልበት፣ ቁሳቁስ፣ እውቀት ወ.ዘ.ተ.) ቀድሞ ፕሮፖዛል በማዘጋጀት እንዲመራ የተደረገ ሲሆን የ198 ፕሮጀክቶች በጀት እቅድ 5.1 ቢሊዮን ብር በላይ ነው፡፡ ከተለዩት 308 ፕሮጀክት ውስጥ አዊ፣ ማዕ/ጎንደር፣ ደ/ወሎ፣ ሰ/ሸዋ፣ ደ/ብርሃን፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ሰ/ጎጃም ወ.ዘ.ተ. 61 ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁ ሲሆን 104 ፕሮጀክቶች ከ50% በላይ አፈፃፀም ያላቸው ናቸው፡፡ 29 ፕሮጀክቶች ከ50% በታች አፈፃፀም ያላቸው ሲሆን ቀሪ ፕሮጀክቶች በጨረታ ሂደት ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ በትግበራ ሂደት በሚገኙት 194 ፕሮጀክቶች ለ34,786 (ወንድ 16,491 እና ሴት 18,295) ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡

የኮሪደር ልማት ኢንሹራንሶች፡- ይህ ኢንሹራንስ ከ2016 በጀት ዓመት መጨረሻ ጀምሮ በክልላችን በሚገኙ 7 ሪጀዮ ፖሊታን ከተሞች እየተተገበረ የሚገኝ ሲሆን እስከዚህ ወር 6.5173 ኪ.ሜ አስፓልት መንገድ፣ 16.9 ኪ.ሜ የእግረኛ መንገድ፣ 15.84 ኪ.ሜ የሳይክል መንገድ፣ 6.73 ኪ.ሜ የጎርፍ ማስወገጃ መስመር፣ 33.64 ኪ.ሜ የመንገድ መብራት መስመር ዝርጋታ፣ 5 የጋራ መፀዳጃ ቤት፣ 5 አደባባይ እና 14 ካፍቴሪያዎች ተገንብተዋል፡፡ በዚህም ከህብረተሰቡ የተሰበሰበ 2,505,500,000 ብር እና በመንግስት የተበጀተ ብር 1,898,968,260.34 አገልግሎት ላይ ውሏል፡፡ በተያያዘም ለ36,000 ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡ በተጨማሪም ዱርቤቴ ከተማ በመንግስትና በህብረተሰብ ተሳትፎ 29,731,647.48 ብር ወጪ በማድረግ 2.51 ኪ.ሜ የእግረኛ መንገድ እና 1.7 ኪ.ሜ መብራት ዝርጋታ ተከናውኗል፡፡ አዴት ከተማ በመንግስትና በህብረተሰብ ተሳትፎ 22,727,250.00 ብር ወጪ በማድረግ 1.5 ኪ.ሜ የአስፓት አካፋይ ከርቭ ስቶን እና 1.42 ሄ/ር አረንጓዴ ልማት ተሰርቷል፡፡ ሐይቅ፣ ጊንባ፣ መርሳ፣ ቆቦ፣ አማኑኤል፣ ሞጣ፣ ሸዋ ሮቢት እና አለም ከተማ የኮሪደር ልማት ስራ ለመስራት የጀመሩና በዝግጅት ላይ ያሉ ከተሞች ናቸው፡፡



ቻርት 4:- የ7ቱ ሪጂዮ ፖሊስ ከተሞች የኮሪድር ልማት አፈፃፀም




የባህር ዳር ከተማ የኮሪድር ልማት በግንባታ ሂደት



ጎንደር መስቀል አደገባይ



የጎንደር ከተማ የኮሪዶር ልማት



የኮምቦልቻ ከተማ ኮሪዶር ልማት የግንባታ ሂደት



የደሴ ከተማ ኮሪዶር ልማት የግንባታ ሂደት



ዱርቤቴ (የአግረኛ መንገድ)



አዴት (የአረንጓዴ ልማት)



አዴት (የመንገድ አካፋይ)



2.2 የአባይት ተግባራት እቅድ አፈፃፀም

2.2.1 የከተሞች መልካም አስተዳደር አቅም ግንባታ ስራዎች

የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ትግበራ፡- በከተሞች መልካም አስተዳደርን ለማስፈን በመጀመሪያ ሁሉም የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ደረጃ ወጥቶላቸው ግልፅነት፣ ተጠያቂነትና የተገልጋዩን ዕርካታ በሚያረጋግጥ ሁኔታ ተፈፃሚ መሆን አለባቸው፡፡ ከዚህም አኳያ በከተሞች የሚሰጡ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ እንዲቻል 7 የተለያዩ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርዶች ተዘጋጅተው ወርደው ባለፉት ዓመታት 77ቱ ከተማ አስተዳደሮች ወደ ትግበራ የገቡ ሲሆን በበጀት አመቱ 14 መሪ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ወደ ሙከራ ትግበራ እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ በ8 (57.14%) ከተሞች (ደ/ጎንደር አርብ ገበያ፣ ሰ/ሸዋ ሰላድንጋይ፣ ዋግህምራ ጽጽቃ፣ አዊ ዞን አዘና እና ሰ/ወሎ ሮቢት፣ ሰ/ጎጃም ሊበን፣ ደ/ወሎ ተንታ አጅባር እና አሮሞ ቦራ መሪ ማዘጋጃቤት) ወደ ሙከራ ትግበራ ገብተዋል፡፡

የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ የአፈፃፀም ምዘና፡- የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም ምዘና ለማካሄድ የሚያስችሉ ቁልፍ የምዘና መለኪያዎችን (Key Performance Indicators) በማዘጋጀት በ70 ከተሞች ምዘና ለማካሄድ ታቅዶ በዘጠኝ አማካኝነት በ24 ከተሞች በ4 የአገልግሎት አይነቶች ምዘና ተደርጎ የ24ቱ ከተሞች አማካይ ውጤት በመሬት ልማትና ማኔጅመንት 62.73%፣ በግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ 70.27%፣ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ 44.06% እና የህዝብ መጻዳጃና ገላ መታጠቢያ 52.03% ሲሆን የ4ቱም አማካይ ውጤት 58.92% ሁኗል፡፡ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርድ በሚተገበርባቸው 89 ከተሞች የዜጎች ቻርተር እንዲዘጋጅ ለማድረግ ታቅዶ በ81 (91.01%) ከተሞች ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል፡፡

በማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ የተገልጋይ እርካታ ደረጃ፡- የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርድ በሚተገበርባቸው 77 ከተማ አስተዳደሮች የተገልጋዩ ዕርካታ 70 በመቶ መድረሱ በጥናት ለማረጋገጥ ታቅዶ በዞን ደረጃ በ18 ከተሞች እና በ3 አገልግሎቶች ጥናት ተደርጎ በመሬት ልማትና ማኔጅመንት 61.12%፣ በግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ 71.07% እና በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ 59.2% የተገልጋይ እርካታ የተመዘገበ ሲሆን ጥቅል አማካይ ውጤት 61.8% ነው፡፡ በቢሮ ደረጃ ባህርዳር፣ ደሴ እና ኮምቦልቻ በ2 አገልግሎቶች ላይ የተገልጋይ እርካታ ጥናት ተደርጎ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ አገልግሎት የተገልጋይ እርካታ 60.27% እና የህዝብ መጻዳጃና ገላ መታጠቢያ አገልግሎት የተገልጋይ እርካታ 59.64% ሁኗል፡፡ በአጠቃላይ የሁሉም አገልግሎቶች አማካይ 62.26% ነው፡፡


የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማዘመን፡- በ14 ከተሞች /በዞን 1 ከተማ/ የመሬትና የኮንስትራክሽን ዘርፍ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ በቴክኖሎጂ በመታገዝ እንዲዘምን /አውቶሜት/ዲጂታላይዝ ለማድረግ ታቅዶ በ12 ወሩ ደ/ብርሃን፣ ደሴ፣ ወልድያ፣ ባ/ዳር እና አዘና መሪ ማዘጋጃቤት ሶፍት ዌር በማስለማት አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ ሲሆን ኮምቦልቻ፣ እንጅባራ፣ ቻግኒ፣ ጎንደርና ሌሎች የተወሰኑ ከተሞች ተሞክሮ በመውሰድ ለመተግበር የዝግጅት ስራ ላይ ይገኛሉ፡፡

የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት፡- የቄራ ግንባታ ባለባቸው 45 ከተማ አስተዳደሮች ደረጃውን የጠበቀ የቄራ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ታቅዶ በ10 (20%) ከተሞች (ባ/ዳር 1,686፣ ደሴ 3,731፣ ደ/ማርቆስ 1,907፣ ኮምቦልቻ 2,760፣ ወልድያ 1040፣ በደ/ታቦር 909፣ ደ/ብርሃን 1,888፣ ሰ/ወሎ 580፣ ሰ/ሸዋ 60 እንዲሁም አሮሞ ብ/ዞን 3,764) ቢድምሩ 18,070 የቀንድ ኩብት፣ የበግና ፍየል የቄራ እርድ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡

የእሳት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር አገልግሎት በሚገኝባቸው 8 ከተሞች አገልግሎቱ በአግባቡ እንዲሰጥ ድጋፍና ከትትል ለማድረግ ታቅዶ በ7 ከተሞች 171 (ባህር ዳር 89፣ ጎንደር 21፣ ደሴ 23፣ ኮምቦልቻ 15፣ ወልድያ 5፣ ደ/ብርሃን 16 እና ሰ/ወሎ 2) የእሳት አደጋዎች ተከስተው ሊደርስ ይችላል የነበረውን አደጋ ለመቀነስ የተቻለ ሲሆን በተከሰቱ የእሳት አደጋዎች የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲተመን 115,453,405.00 ብር ነው፡፡

በ77 ከተማ አስተዳደሮች ለባይተዋር ዜጎች ዘላቂ ማረፊያ አገልግሎት በአግባቡ እንዲሰጥ ለማድረግ ታቅዶ ባ/ዳር 124፣ ጎንደር 723፣ ደሴ 36፣ ደ/ማርቆስ 6፣ ኮምቦልቻ 78፣ ወልድያ 15፣ ደ/ታቦር 1፣ ደ/ብርሃን 15፣ ሰ/ወሎ 16፣ ሰ/ሸዋ 12 እና ዋግኸምራ 2 በድምሩ 1028 ቀበሌ ለሌላቸው ባይተዋር ዜጎች የቀበሌ አገልግሎት ተፈፅሟል። የገበያ ቦታ አቅርቦትን በተመለከተ ባህርዳር 4፣ ደሴ 2፣ ደ/ማርቆስ 2፣ ወልድያ 12፣ ደ/ታቦር 6፣ ደ/ብርሃን 2 እና ሰ/ወሎ 1 በድምሩ 29 የገበያ ቦታዎች ለምትው ለተጠቃሚ ተላልፈዋል።

የማዘጋጃቤታዊ ሰው ሃይል ስታንዳርዳይዜሽንና ምዘና፡- በ16 ከተማ አስተዳደሮች በማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት መስኮች አገልግሎት ለመስጠት የተሰማሩ 1,000 (70% ሴቶች) አመራሮችንና ባለሙያዎችን በአሴት ማጅመንት፣ በቤቶች ማስተላለፍ፣ በቁራ፣ በእሳት አደጋ፣ በህብረተሰብ ተሳትፎ፣ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አሰባሰብ፣ በአረንጓዴ ልማት በማሰልጠን ብቃታቸው በምዘና ተረጋግጦ እውቅና እየተሰጠ ወደ ስራ እንዲሰማሩ ለማድረግ ታቅዶ በተለያዩ የሙያ መስኮችና የሙያ ደረጃዎች ወንድ 109 ሴት 69 ድምር 178 ባለሙያዎች ተመዝከው ወንድ 74 ሴት 53 ድምር 127 የብቃት ምዘናውን ያለፉ ሲሆን ወንድ 35 ሴት 16 ድምር 51 ደግሞ ምዘናውን ያላለፉ ናቸው።



ቻርት 2፡- የማዘጋጃቤታዊ ሰው ሃይል ስታንዳርዳይዜሽንና ምዘና አፈፃፀም

የህብረተሰብ ተሳትፎ፡- በበጀት አመቱ በ683 ከተሞች በህብረተሰቡና በመንግስት በጋራ በሚከናወኑ የአካባቢ ልማት ስራዎችና ፕሮጀክቶች (የመንገድ ጠረጋ፣ ግንባታ፣ የህዝብ መፀዳጃ ቤት ግንባታ፣ የተፋሰስና የዲች ግንባታ፣ የመብራትና የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ የአካባቢ ማስዋብና አረንጓዴ ልማት እንዲሁም የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስራዎች ወዘተ) ላይ ህብረተሰቡ 15% በገንዘብ፣ 15% በቁሳቁስ፣ 20% በጉልበት በድምሩ 50% እንዲሳተፍ ለማድረግ ታቅዶ በጥሬ ገንዘብ 1,395,217,826.89 ብር፣ በጉልበት 1,110,728,120.8 ብር፣ በቁሳቁስ 714,000,316.71 ብር በድምሩ 3,219,946,264.40 ብር አስተዋጽኦ ተደርጓል። በመንግስት በኩልም 3,013,365,340.15 ብር ለአካባቢ ልማት ስራዎች ወጪ ተደርጓል። በጠቅላላው ለአካባቢ ልማት ስራዎች 6,233,311,604.55 ብር ወጪ የተደረገ ሲሆን የህዝብ ተሳትፎ አፈፃፀም 51.66% ነው።

ሠንጠረዥ 7፡- በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ የህብረተሰብ ተሳትፎ የዞኖች አፈፃፀም በደረጃ

ተ.ቁ	ዞን	የህብረተሰብ ተሳትፎ መጠን				የመንግስት ወጪ በብር	ጠቅላላ የአካባቢ ስራዎች በብር	የህ/ተሳትፎ በመቶኛ
		በገንዘብ	በጉልበት	በቁሳቁስ	ጠ/ድምር			
1	ደ/ማርቆስ	67,353,223	13,755,220	12,674,112	93,782,555	5,000,000	98,782,555	94.94
2	ደሴ	276,845,431	52,275,451	41,122,222	370,243,104	60,000,000	430,243,104	86.05
3	ጎንደር	98,683,748	122,410,242	94,406,362	315,500,352	114,798,488	430,298,840	73.32
4	ኮምቦልቻ	26,404,572	67,380,651	24,711,766	118,496,989	46,247,119	164,744,108	71.93
5	ምስ/ጎጃም	97,164,383	43,055,248	15,595,284	155,814,914	64,831,472	220,646,386	70.62

6	ደ/ወሎ	132,979,635	143,259,950	109,541,228	385,780,813	171,274,186	557,054,999	69.25
7	ደ/ብርሃን	69,683,492	50,121,700	125,496,543	245,301,735	117,968,909	363,270,644	67.53
8	ኦሮሞ	30,730,835	37,363,933	17,334,860	85,429,628	45,687,970	131,117,598	65.15
9	ወልዴያ	16,466,995	29,156,892	1,374,040	46,997,927	27,169,563	74,167,490	63.37
10	አዊ	100,444,248	77,659,539	30,262,888	208,366,675	129,757,330	338,124,005	61.62
11	ሰ/ጎጃም	35,790,853	67,302,544	32,743,525	135,836,923	95,672,483	231,509,406	58.67
12	ደ/ታቦር	33,334,764	33,027,423	27,785,978	94,148,165	66,625,803	160,773,968	58.56
13	ማዕ/ጉንደር	19,814,317	48,862,761	13,098,995	81,776,073	73,193,592	154,969,665	52.77
14	ደ/ጎንደር	50,369,210	46,600,191	15,956,228	112,925,629	110,101,102	223,026,731	50.63
15	ምዕ/ጉጃም	37,701,129	19,412,870	7,986,241	65,100,240	100,842,684	165,942,924	39.23
16	ሰሜን ሸዋ	137,567,000	106,092,000	75,800,000	319,459,000	547,104,950	866,563,950	36.87
17	ዋግሽምራ	1,492,377	6,540,326	517,723	8,550,426	17,773,796	26,324,222	32.48
18	ሰ/ጎንደር	3,475,851	31,325,314	4,736,800	39,537,965	98,372,445	137,910,410	28.67
19	ባ/ዳር	86,357,440	63,979,892	48,367,426	198,704,759	1,120,943,448	1,319,648,207	15.06
20	ሰ/ወሎ	61,017,307	21,815,978	11,537,639	94,370,924		94,370,924	
21	ምዕ/ጉንደር	11,541,017	29,329,996	2,950,456	43,821,469		43,821,469	
	ጠ/ድምር	1,395,217,827	1,110,728,121	714,000,317	3,219,946,264	3,013,365,340	6,233,311,605	51.66

እንዲሁም በከተሞች በሚከናወኑ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ስራዎች ላይ የሴቶች እና የወጣቶች ተሳትፎ 50% እንዲደርስ ለማድረግ ታቅዶ ወንድ 2,654,095 ሴት 2,405,594 በድምሩ 5,059,689 የህብረተሰብ ክፍል (ከዚህም ውስጥ ወንድ 927,640 ሴት 1,029,039 በድምሩ 1,956,679 ወጣቶች) በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ የተሳተፉ ሲሆን የሴቶች ተሳትፎ ድርሻ በአማካይ 47.54% እና የወጣቶች ተሳትፎ ድርሻ በአማካይ 38.67% ነው። ይሁን እንጂ ሰ/ወሎ እና ምዕ/ጉንደር ዞኖች የመንግስት ወጪ ከህብረተሰብ ተሳትፎ መረጃው ጋር አብሮ አለመሰብሰቡ በጉድለት የሚታይ ነው።

ሠንጠረዥ 8:- በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ የተሳተፈ የህብረተሰብ ክፍል የዞኖች አፈፃፀም በደረጃ

ተ.ቁ	ዞን	በህብረተሰብ ተሳትፎ የተሠማሩ ህዝብ ብዛት			የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ
		ወንድ	ሴት	ድምር	
1	ጉንደር	164,488	175,441	339,929	51.61
2	ባ/ዳር	172,659	183,000	355,659	51.45
3	ዋግሽምራ	27,928	28,894	56,822	50.85
4	ሰ/ጎንደር	63,926	64,989	128,915	50.41
5	ማዕ/ጉንደር	84,645	85,894	170,539	50.37
6	ደሴ	68,022	68,462	136,484	50.16
7	ሰ/ጎጃም	62,379	62,384	124,763	50.00
8	ኮምቦልቻ	100,567	96,350	196,917	48.93
9	ምዕ/ጉንደር	16,967	15,984	32,951	48.51
10	ደ/ብርሃን	204,521	191,452	395,973	48.35
11	ምዕ/ጉጃም	35,614	33,316	68,930	48.33
12	ሰሜን ሸዋ	184,460	166,660	351,120	47.47
13	ደ/ወሎ	886,810	794,658	1,681,468	47.26
14	አዊ	70,778	62,480	133,258	46.89
15	ደ/ጎንደር	198,544	166,767	365,311	45.65
16	ወልዴያ	40,807	33,500	74,307	45.08
17	ኦሮሞ	7,787	5,589	13,376	41.78
18	ሰ/ወሎ	53,000	38,000	91,000	41.76
19	ደ/ታቦር	84,794	58,998	143,792	41.03
20	ምስ/ጉጃም	96,193	56,269	152,462	36.91

21	ደ/ማርቆስ	29,206	16,507	45,713	36.11
	ድምር	2,654,095	2,405,594	5,059,689	47.54

የከተማ አገልግሎት ገቢ አሰባሰብ፡- በ683 ከተሞች የገቢ ሀብታቸውን ውጤት በሚያመጣ መንገድ አሟጠው በመጠቀም የመስረተ ልማት ወጭያቸውን 70% ከራሳቸው ማዘጋጃቢታዊ አገልግሎት ገቢ እንደሸፍኑ ለማድረግ ግብ ተይዞ በበጀት አመቱ በ606 መሪ፣ ንዑስና ታዳጊ ከተሞች 7,000,128,000.00 ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 1,223,082,047.28 ብር (17.47%) መሰብሰብ ተችሏል። በገቢዎች ቢሮ በኩል ከ77 ከተማ አስተዳደሮች 15,500,000,000 ብር የአገልግሎት ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 5,957,730,351 ብር (38.44%) መሰብሰብ ተችሏል።

በጠቅላላው በ683 ከተሞች 22,500,128,000 ብር የአገልግሎት ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 7,180,812,425 ብር የአገልግሎት ገቢ በመሰብሰብ የእቅዱን 31.91% መፈፀም ተችሏል። በክልሉ በሚገኙ ከተማ አስተዳደሮች መሪ፣ ንዑስና ታዳጊ ከተሞች መሰብሰብ ካለባቸው 61 የገቢ አርዕስቶች ውስጥ በአማካይ 45 የገቢ አርዕስቶችን ተደራሽ እንዲሆኑ ለማድረግ ታቅዶ በአማካይ በ38 (84.44%) የገቢ አርዕስቶች የአገልግሎት ገቢ መሰብሰብ ተችሏል።

ይሁን እንጅ የከተሞችን የገቢ አቅም ከማሳደግ አንጻር አሁን ባለው ወቅታዊ የፀጥታ ችግር ምክንያት በሁሉም የገቢ አርዕስቶች አሟጦ ባለመሰብሰብ ምክንያት የበጀት አመቱ የአገልግሎት ገቢ አሰባሰብ አፈፃፀማችን (31.91%) በጣም ዝቅተኛ ነው።

ሠንጠረዥ 9፡- የማዘጋጃቢታዊ የአገልግሎት ገቢ አሰባሰብ የዞኖች አፈፃፀም በደረጃ

ተ.ቁ	የዞኖችና ከተሞች ስም	ዕቅድ			ክንውን		እስከዚህ ወር አፈፃፀም
		አመታዊ	የዚህ ወር	እስከዚህ ወር	የዚህ ወር	እስከዚህ ወር	
1	አሮሞ	220,068,000	18,339,000	220,068,000	3,221,864	79,770,171	36.25
2	ሰ/ሸዋ	860,620,000	71,718,333	860,620,000	66,197,863	252,123,252	29.30
3	ደ/ወሎ	1,026,764,000	85,563,667	1,026,764,000	69,838,161	300,664,387	29.28
4	ምስ/ጎጃም	681,272,000	56,772,667	681,272,000	61,399,358	186,456,906	27.37
5	ሰ/ወሎ	502,560,000	41,880,000	502,560,000	22,539,041	85,049,594	16.92
6	ሰ/ጎንደር	210,280,000	17,523,333	210,280,000	11,155,040	35,384,752	16.83
7	ምዕ/ጎንደር	279,280,000	23,273,333	279,280,000	5,011,550	40,135,965	14.37
8	አዊ	465,492,000	38,791,000	465,492,000	12,740,268	50,634,558	10.88
9	ዋግ ኸምራ	263,280,000	21,940,000	263,280,000	3,438,783	24,710,497	9.39
10	ማዕ/ጎንደር	879,120,000	73,260,000	879,120,000	11,152,613	77,196,308	8.78
11	ደ/ጎንደር	677,128,000	56,427,333	677,128,000	28,417,637	59,407,950	8.77
12	ቀይት (ደ/ብርሃን)	15,000,000	1,250,000	15,000,000	864,901	864,901	5.77
13	ሰ/ጎጃም	388,348,000	32,362,333	388,348,000	4,815,757	19,035,210	4.90
14	ጢስ አባይ(ባ/ዳር)	30,856,000	2,571,333	30,856,000	1,185,915	1,454,528	4.71
15	ዘጌ (ባ/ዳር)	30,856,000	2,571,333	30,856,000	681,247	681,247	2.21
16	ምዕ/ጎጃም	450,704,000	37,558,667	450,704,000	1,384,899	9,480,621	2.10
17	ጎሽባይ (ደ/ብርሃን)	3,500,000	291,667	3,500,000	31,200	31,200	0.89
18	መሸንቲ (ባ/ዳር)	15,000,000	1,250,000	15,000,000			
	ድምር	7,000,128,000	583,344,000	7,000,128,000	304,076,097	1,223,082,047	17.47

ሠንጠረዥ 10፡- የከተማ አስተዳደሮች የአገልግሎት ገቢ አሰባሰብ የዞኖች አፈፃፀም በደረጃ

ተ.ቁ	የዞን/ከተማ	አመታዊ እቅድ	ክንውን	አፈፃፀም
1	ደ/ወሎ	409,782,210	275,354,182	67.20
2	አሮሞ	309,959,734	194,344,444	62.70
3	ምዕ/ጎንደር	169,982,365	106,546,935	62.68

4	ሰ/ወሎ	458,214,138	237,507,758	51.83
5	ባ/ዳር	3,178,178,299	1,468,667,286	46.21
6	ኮምቦልቻ	742,881,050	328,816,096	44.26
7	ወልቃይት/ጠ/ሴ/ሁመራ	163,685,967	70,407,433	43.01
8	ሰ/ሸዋ	578,628,981	244,094,133	42.18
9	ደሴ	1,365,871,838	531,752,872	38.93
10	ሰ/ጎንደር	196,103,363	74,087,665	37.78
11	ማዕ/ጎንደር	132,019,486	49,746,650	37.68
12	ደ/ጎንደር	563,662,098	203,184,269	36.05
13	ሰ/ጎጃም	348,597,779	121,459,283	34.84
14	ምዕ/ጎጃም	612,324,726	204,753,944	33.44
15	ወልደያ	501,767,317	166,401,423	33.16
16	አዊ	822,664,271	269,015,276	32.70
17	ደ/ብርሃን	1,151,967,975	361,705,822	31.40
18	ዋግኸምራ	122,165,813	36,476,802	29.86
19	ምስ/ጎጃም	722,025,057	210,162,981	29.11
20	ጎንደር	1,655,123,037	466,746,913	28.20
21	ደ/ማርቆስ	898,625,174	240,795,098	26.80
22	ደ/ታቦር	395,769,322	95,703,085	24.18
	ድምር	15,500,000,000	5,957,730,351	38.44

የፋይናንስ አጠቃቀም ኦዲት፡- በበጀት አመቱ የከተሞችን ፋይናንስ አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሳደግና ብክነትን ለመከላከል 182 የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ኦዲት ለማስደረግ ታቅዶ 82 (45.05%) ከተሞች ኦዲት አስደርገው 4,446,582.94 ብር ጉድለት የተገኘ ሲሆን ከተገኘው ጉድለት 1,455,654.67 (32.73%) ብር ተመላሽ ሆኗል፡፡ ከባለፉት ዓመታት ኦዲት የተገኘው 9,465,107.78 ብር የገንዘብ ጉድለት 100% ተመላሽ ለማድረግ ታቅዶ 3,592,433.12 (37.95%) ብር ተመላሽ ተደርጓል፡፡ በጠቅላላው በበጀት ዘመኑ እና ከባለፉት ዓመታት በኦዲት ከተገኘው 13,911,690.72 ብር የገንዘብ ጉድለት ውስጥ 5,048,087.97 (36.29%) ብር የተመለሰ ሲሆን ቀሪው ብር 8,863,602.75 (63.71%) ደግሞ ያልተመለሰ ነው፡፡

ሠንጠረዥ 11፡- የፋይናንስ ወጪዎችን ኦዲት ያስደረጉ ዞኖችና ከተሞች አፈፃፀም በደረጃ

ተ.ቁ	የዞኖች ስም	ኦዲት የተደረገ ከተሞች			በበጀት አመቱ የታየ ጉድለት መጠን			ከባለፉት ዓመታት የተንከባለለ ጉድለት		
		አቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	የታየ ጉድለት	የተመለሰ	ያልተመለሰ	የተንከባለለ	የተመለሰ	ያልተመለሰ
1	ዋግህምራ	4	10	250	795,055	314,586	480,469	64,067	64,067	
2	ሰ/ሸዋ	11	15	136.36	152,177	152,177	የለም	3,609,168	2,492,311	1,116,857
3	ሰ/ወሎ	7	7	100	48,028	32,446	15,582	73,154	65,998	7,156
4	አሮሞ	6	6	100	174,932	174,932				
5	ደ/ወሎ	30	26	86.67	589,971	170,169	419,801	1,333,226	520,520	812,706
6	አዊ	15	8	53.33	565,143	504,392	60,750	429,080	367,894	61,186
7	ሰ/ጎንደር	5	2	40	150,538	16,914	133,624			
8	ማዕ/ጎንደር	20	4	20	4,718	4,579	139	2,112,893	68,404	2,044,488
9	ምዕ/ጎንደር	11	2	18.18	1,543,611	84,067	1,459,544	17,652	13,239	4,413
10	ሰ/ጎጃም	13	2	15.38	422,410	1,392	421,018			
11	ምስ/ጎጃም	22						1,211,621		1,211,621
12	ደ/ጎንደር	20						614,248		614,248
13	ባ/ዳር	3								
14	ደ/ብርሃን	1								
15	ምዕ/ጎጃም	14								

ድምር	182	82	45.05	4,446,583	1,455,655	2,990,928	9,465,108	3,592,433	5,872,675
-----	-----	----	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ይሁን እንጅ የከተሞችን ፋይናንስ አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሳደግና ብክነትን ለመከላከል እንዲቻል በወቅቱ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና በአዲስ ወቅት በተገኙ ጉድለቶች ላይም ፈጥኖ የማስተካከያ እርምጃ አለመወሰድ በአብዛኛው ከተሞች የሚታይ ክፍተት ነው።

2.2.2 የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ሥራዎች

የከተማ ፕላን ዝግጅት፡- በበጀት አመቱ ለ130 ከተሞች መስረታዊ ካርታ፣ ለ115 መስረታዊ የከተማ ፕላን፣ 10 መዋቅራዊ ፕላን እና 25 የሰፈር ልማት ፕላን (NDP) እንዲሁም 3 የከተማ ዲዛይኖችን ለማዘጋጀት ታቅዶ የ117 (90%) ከተሞች መሠረታዊ ካርታ፣ ለ94 (81.2%) ከተሞች መስረታዊ የከተማ ፕላን፣ ለ8 (80%) ከተሞች መዋቅራዊ ፕላን፣ 21 (84%) የሠፈር ልማት ፕላን እና 2 (66.66%) የከተማ ዲዛይን ተዘጋጅቷል። በነዚህ ከተሞች መሠረታዊ ካርታና ፕላን ዝግጅት ወቅት ወንድ 17,526 ሴት 9,549 ድምር 27,075 የከተማውን ነዋሪ ህዝብ ማወያየት ተችሏል። እንዲሁም የ115 ከተሞችን መሠረታዊ መረጃዎች (Urban Profile) በማሰባሰብና በማደራጀት ለተጠቃሚዎች ዝግጁ እንዲሆን ለማድረግ ታቅዶ የ94 (81.7%) ከተሞች መሠረታዊ መረጃዎች (Urban Profile) በማሰባሰብና በማደራጀት ለተጠቃሚዎች ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል።

የከተማ ፕላን አፈጻጸም፡- በክልሉ የሚገኙ 729 ከተሞች በተዘጋጀላቸው የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ልማትና አገልግሎቶች ቅንጅትና ትግበራ ፕላን እንዲመሩ ለማድረግ ታቅዶ በፕላን የሚመሩ ከተሞች ቁጥር 700 ማድረስ ተችሏል። በከተማ ፕላን አፈጻጸም ዙሪያ የህብረተሰቡን ተሳትፎና ባለቤትነት ለማሳደግ 43,196 (35% ሴቶች) የከተማው ነዋሪ ህዝብ በፕላን አፈጻጸም ወቅት ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ ወንድ 119,182 ሴት 99,396 በድምሩ 218,578 (ከ100% በላይ) የከተማ ነዋሪዎች ግንዛቤ እንዲያገኝ ተደርጓል። ፕላን ተዘጋጅቶላቸው ያላጸደቁ ከተሞችን መረጃ በመለየት ያላጸደቁ ከተሞች 100% ንፋሳቸውን አጸድቀው ወደ ትግበራ እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ 27 ከተሞች የተለዩ ሲሆን 9 (33.3%) ከተሞች አጸድቀው ወደ ተግባር እንዲገቡ ተደርጓል።

ሠንጠረዥ 12፡- በክልሉ የሚገኙና በፕላን የሚመሩ ከተሞች ብዛት በፈርጅ ደረጃቸው

ተ.ቁ	ዞን/ከተማ	ከተማ አስተዳደር				ፈርጅ 3 መሪ ማዘጋጀት	ፈርጅ 4 ን/ማዘጋጀት	ፈርጅ 5 ታዳሪ	ጠቅላላ ከተሞች	የከተማ ቀበሌ	ፕላን ያላቸው	ፕላን የሌላቸው
		ሪጃኖ	ካ/ከተማ	ፈርጅ 1	ፈርጅ 2							
1	ባህርዳር	1	6			2	1		4	26	4	
2	ጉንደር	1	6						1	25	1	
3	ደሴ	1	5						1	18	1	
4	ደ/ማርቆስ	1	4						1	14	1	
5	ደ/ብርሃን	1	5				1	1	3	24	3	
6	ኮምቦልቻ	1	4						1	14	1	
7	ደ/ታቦር	1	3						1	9	1	
8	ወልዲያ	1	3						1	6	1	
9	ሰ/ወሎ			2	5	13	7	38	65	37	63	2
10	ሰ/ሸዋ				9	20	9	31	69	54	68	1
11	ደ/ጎንደር				7	13	10	36	66	51	66	
12	ሰ/ጎንደር			2	1	6		22	31	17	25	6
13	ማዕ/ጉንደር				4	20	10	32	66	40	66	
14	ምዕ/ጉንደር			1	2	5	6	10	24	14	23	1
15	ደ/ወሎ				9	19	17	53	98	56	98	
16	ሰ/ጎንደር				3	8	5	19	35	22	35	

17	ምዕ/ጐጃም			1	4	9	5	28	47	28	46	1
18	ምስ/ጐጃም				8	12	10	46	76	68	76	
19	ዋግኸምራ			2	1	6	4	15	28	22	26	2
20	አሮሞ			1	3	3	5	15	27	17	27	
21	አዊ			1	6	7	8	37	59	35	57	2
22	ወ/ጠ/ሴ/ሀ			1	4	6	6	8	25	24	11	14
ጠቅላላ ድምር		8	36	11	66	149	104	391	729	621	700	29
		85										

ከዘፍኛና ከከተሞች ለሚቀርቡ የጥላን ማስተካከያ ጥያቄዎችና የጥላን ምደባ ለውጥ ጥያቄዎች 100% ምላሽ ለመስጠት ታቅዶ ከ18 ከተሞች ለቀረቡ የጥላን ማስተካከያ እና ከ35 ከተሞች ለቀረቡ 138 የጥላን ምደባ ለውጥ ጥያቄዎች 100% ምላሽ መስጠት ተችሏል። ሌላው የጥላን ምደባ ለውጥና ጥሰት በሚታይባቸው 10 ከተሞች የጥላን አፈጻጸም አዲት በማድረግ ለከተሞቹ ግብረ-መልስ ለመስጠት ታቅዶ ጎንደር ከተማ ላይ በ3 ከ/ከተሞች፣ ደሴ ከተማ ላይ በ1 ከ/ከተማ፣ ማዕ/ጎንደር (ትክል ድንጋይ)፣ ደ/ጎንደር (ወረታ)፣ እና አዊ ዲ(አዲስ ቅዳም)፣ ሰ/ወሎ 1 ከተማ፣ ደ/ወሎ 1 ከተማ፣ ደ/ማርቆስ 1 ከ/ከተማ በአጠቃላይ 8 ከተሞች አት ያደረጉ ሲሆን አፈጻጸሙም 80% ነው። ከዚህ በተጨማሪም በሁሉም ከተሞች የጥላን መንገድ ከሶስተኛ ወገን ነጻ እንዲሆን በማድረግ እና የመንገድ ወሰኖችን በማስከበር 1,200 ኪ.ሜትር መንገድ ለመክፈት ታቅዶ 886.795 (73.89%) ኪ.ሜ መንገድ ከሶስተኛ ወገን ነጻ እንዲሆን ተደርጓል።

2.2.3 የከተማ መሬት ልማትና ማጠናከሪያ ሥራዎች

የከተማ ጥላን ወሰን ከለላ፡- የከተማ መሬት ሃብትን ከንጥቂያና ከወረራ በመከላከል በቁጠባ ለላቀ ልማት ማዋል እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ዘመን ላይ ስለምንገኝ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ከተሞች በግልጽ የሚታወቅ የጥላን ወሰን እንዲኖራቸው በማድረግ የመሬት ሃብታቸውን በሚገባ ቆጥረውና መዝግበው ማስተዳደር እንዲችሉ የ311 ከተሞችን የጥላን ወሰን እንደገና እንዲካለል በማድረግ የተሟላ መረጃ ተደራጅቶ እንዲያዝ ለማድረግ ታቅዶ በ462 (ከ100% በላይ) ከተሞች ተከናውኗል።

የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥብ፡- በ683 ከተሞች የተተከሉ የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን በመለየት መረጃቸው ተደራጅቶ እንዲያዝና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ለማድረግ ታቅዶ በ513 (75.11%) ከተሞች በመሬት ላይ የሚገኙ 6,865 የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦች መረጃ ተደራጅቶ እንዲያዝና ተገቢው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ተደርጓል። እንዲሁም የጠፉና የተነቀሉ 2,475 የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን በአዲስ ለመተካት ታቅዶ 2,350 (94.95%) የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን መተካት ተችሏል።

የመሬት ሀብት ቆጠራና ምዝገባ፡- በ45 ከተሞች የመሬት ሀብት ቆጠራና ምዝገባ ሥርዓት በመዘርጋት በከተሞች ውስጥ የሚገኝ 107,274 ሄ/ር ቁራሽ መሬት በመቁጠር ለመመዝገብ ታቅዶ በ175 ከተሞች 91,245.71 ሄ/ር (85.06%) መሬት መቁጠርና መመዝገብ ተችሏል።

የመሬት ይዞታ ፋይል አደረጃጀት፡- በከተማ መሬት ልማትና ማጠናከሪያ ሥራዎች ዙሪያ ለሚታየው የኪራይ ሰብሳቢነትና አገልግሎት አሰጣጥ ችግር አንዱ መንስኤ የመሬትና መሬት ነክ ፋይል መረጃ አደረጃጀትና አያያዝ ሥርዓት ችግር መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም በ311 ከተሞች 407,200 ፋይሎችን በሃርድ ኮፒ እና 441,110 ፋይሎችን በሶፍት ኮፒ ለማደራጀት ታቅዶ በ243 ከተሞች 508,039 ፋይሎችን በሃርድ ኮፒ እና 786,231 ፋይሎችን በሶፍት ኮፒ አደራጅቶ መያዝ የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው።

ከፊል ሰነድ አልባ ይዞታዎች፡- በ468 ከተሞች 74,400 ከፊል ሰነድ አልባ ይዞታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ለመስጠት ታቅዶ በ48 ከተሞች የሚገኙ 12,661 (17.02%) የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መስጠት የተቻለ ሲሆን በክልሉ በነበረው ወቅታዊ የፀጥታ ችግር ምክንያት ያጋጠመን የከተማ መሬት ዝርፊያና ማጭበርበር ለማስቆም ሲባል ስራው ታግዶ እንዲቆይ በመደረጉ ምክንያት አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ሆኗል።

ህገ ወጥ ግንባታ እና መሬት ወረራን መከላከልና መቆጣጠር፡- በ311 ከተሞች የ177,200 ህገ-ወጥ ይዞታዎችን መረጃ አደራጅቶ በመያዝ እና ከዚህም ውስጥ 88,600 ህገ-ወጥ ይዞታዎችን በማፍረስ 88.6 ሄ/ር ቦታ ወደ መሬት ባንክ ገቢ ለማድረግ ታቅዶ በ259

ከተሞች 117,267 (66.18%) ህገወጥ ይዞታዎች ተደራጅተው የተያዙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 59,466 (67.12%) ህገ ወጥ ግንባታ እንዲፈርሱ በማድረግ 208.568 (ከ100% በላይ) ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተደርጓል፡፡



የመሬት ዝግጅትና አቅርቦት፡- ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 1,406 ሄ/ር መሬት ለጨረታ ለማዘጋጀት ታቅዶ 558.84 ሄ/ር (39.75%) መሬት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ ከህብረት ስራ ማህበራት ውጭ 4,000 ሄ/ር መሬት ለምደባ ለማዘጋጀት ታቅዶ 2,424.56 ሄ/ር (60.61%) መሬት ማዘጋጀት የተቻለ ሲሆን 2,500 ሄ/ር መሬት ለህብረት ስራ ማህበራት በምደባ ለማዘጋጀት ታቅዶ 3,509.44 ሄ/ር (ከ100% በላይ) መሬት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ በጠቅላላው ለጨረታና ለምደባ 7,906 ሄ/ር መሬት ለማዘጋጀት ታቅዶ 6,492.85 ሄ/ር (82.13%) ማዘጋጀት ተችሏል፡፡

የመሬት ባንክ፡- በ311 ከተሞች የመሬት ዝግጅት እና ማስተላለፍ አሰራራቸው በመሬት ባንክ የአሰራር ሥርዓት እንዲመራ በማድረግ 5,391 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ለማድረግ ታቅዶ በ82 ከተሞች 4,498.11 ሄ/ር (83.44%) መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተደርጓል፡፡

የቀጠና ዋጋና የቦታ ደረጃ፡- በ110 ከተሞች በጥላን ወሰን ክልል ውስጥ የሚገኝ ቦታቸውን የቀጠና ዋጋና የቦታ ደረጃ እንዲያሻሽሉ እና 60 ከተሞች የቀጠና ዋጋና የቦታ ደረጃ በአዲስ አዘጋጅተው ወደ ተግባር እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ 93 (84.54%) ከተሞች የቀጠና ዋጋና የቦታ ደረጃቸውን ያሻሻሉ ሲሆን 17 (28.33%) ከተሞች የቀጠና ዋጋ እና የቦታ ደረጃ በአዲስ አዘጋጅተው አጸድቀው ወደ ተግባር እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

ሠንጠረዥ 13፡- ለጨረታና ለምደባ የተዘጋጀ ቦታ በሄ/ር የዞን መምሪያዎች አፈጻጸም

ተ. ቁ	ዞን/ከተማ ስም	ለጨረታ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር			ከህብረት ስራ ማህበራት ውጭ ለምደባ የተዘጋጀ መሬት መጠን በሄ/ር			ለህብረት ስራ ማህበራት በምደባ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር			ጠቅላላ ድምር		
		ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም
1	ባህርዳር	72	21.23	29.49	180	139	77.22	250	500	200	502	660.23	131.52
2	ሰ/ሸዋ	120	94.34	78.62	324	328.7	101.45	100	283.4	283.40	544	706.44	129.86
3	ደ/ወሎ	150	111.8	74.53	324	386.14	119.18	120	270	225	594	767.94	129.28
4	ኦሮሞ/ብሄ	45	33.5	74.44	99	80.89	81.71	225	296.4	131.73	369	410.79	111.33

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ

ተ.ቁ	የዞን/ከተማ ስም	ለጨረታ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር			ከህብረት ስራ ማህበራት ውጭ ለምደባ የተዘጋጀ መሬት መጠን በሄ/ር			ለህብረት ስራ ማህበራት በምደባ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር			ጠቅላላ ድምር		
		ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም
5	ሰ/ጎጃም	34	20.25	59.56	270	273.8	101.41	288	315.8	109.65	592	609.85	103.02
6	ማዕ/ጎንደር	110	61.76	56.15	279	186	66.67	300	413.28	137.76	689	661.04	95.94
7	ደ/ብርሐን	72	11.32	15.72	200	192.5	96.25	223	249.88	112.05	495	453.7	91.66
8	አዊ	52	17.224	33.12	180	49.076	27.26	250	362.45	144.98	482	428.75	88.95
9	ኮምቦልቻ	72	6.125	8.51	250	246.976	98.79	45	9.335	20.74	367	262.436	71.51
10	ሰ/ወሎ	50	29.36	58.72	171	81	47.37	50	82.02	164.04	271	192.38	70.99
11	ጎንደር	72	19.1	26.53	260	70.9	27.27	100	200	200	432	290	67.13
12	ሰ/ጎንደር	16	3.86	24.13	99	18.29	18.47	16	57.71	360.69	131	79.86	60.96
13	ደ/ጎንደር	72	22	30.56	279	33.96	12.17	150	215.39	143.59	501	271.35	54.16
14	ምዕ/ጎጃም	43	5.19	12.07	130	24.91	19.16	43	81.17	188.77	216	111.27	51.51
15	ደ/ማርቆስ	80	30.197	37.75	158	108.77	68.84	45	1.689	3.75	283	140.656	49.70
16	ምዕ/ጎንደር	31	7.87	25.39	99	26.26	26.53	31	43.31	139.71	161	77.44	48.10
17	ምስ/ጎጃም	72	26	36.11	324	103.67	32.00	72	46.08	64	468	175.75	37.55
18	ደሴ	72	22.55	31.32	135	38.514	28.53	45	33.23	73.84	252	94.294	37.42
19	ዋግ	23	5.8	25.22	99	9.43	9.53	23	29.3	127.39	145	44.53	30.71
20	ወልድያ	54	6.9	12.78	45	9.3	20.67	45	19	42.22	144	35.2	24.44
21	ደ/ታቦር	54	1.467	2.72	45	14.4733	32.16	39			138	15.9403	11.55
22	ወልቃይት	40	1	2.50	50	2	4	40			130	3	2.31
	ድምር	1,406	558.84	39.75	4,000	2,424.56	60.61	2,500	3,509.44	140.38	7,906	6,492.85	82.13

የመሬት ግብይትና ማስተላለፍ፡- ከተዘጋጀው መሬት ውስጥም ለተለያዩ አገልግሎት የሚውል 300 ሄ/ር ቦታ በጨረታ ለማስተላለፍ ታቅዶ 115.98 ሄ/ር (38.66%) መሬት ለተጠቃሚዎች ተላልፏል፡፡ ከማህበራት ውጪ በምደባ 3,000 ሄ/ር መሬት ለማስተላለፍ ታቅዶ 1061.84 ሄ/ር (35.39%) መሬት ለተጠቃሚዎች ተላልፏል፡፡

ለ1,800 መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት 1,700 ሄ/ር ቦታ ለማስተላለፍ ታቅዶ ለ923 (51.28%) የቤት ስራ ማህበር ለተደራጁ ወንድ 14,173 ሴት 6,485 በድምሩ ለ20,658 ተጠቃሚዎች 620.60 ሄ/ር (36.51%) ማስተላለፍ ተችሏል፡፡ በጠቅላላው 5,000 ሄ/ር መሬት ለተጠቃሚ ለማስተላለፍ ታቅዶ 1,798.42 (35.97%) ሄ/ር መሬት ተላልፏል፡፡

ሰንጠረዥ 14፡- በጨረታ እና በምደባ የተላለፈ ቦታ በሄ/ር የዞን መመሪያዎች አፈጻጸም

ተ.ቁ	የዞን/ከተማ ስም	በጨረታ			በምደባ (ከህብረት ስ/ማ/ውጭ)			በምደባ (ለህ/ስ/ማህበራት)			ጠቅላላ ድምር		
		ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም
1	ሰ/ሸዋ	22	20.31	92.32	250	311	124.40	90	123	136.67	362	454.31	125.50
2	ደ/ወሎ	22	17.3	78.64	250	222.3	88.92	250	208.4	83.36	522	448	85.82
3	ደ/ብርሃን	15	9	60	135	83	61.48	80	84.2	105.25	230	176.2	76.61
4	ኦሮሞ	6	1.22	20.33	90	52	57.78	50	31.42	62.84	146	84.64	57.97
5	ሰ/ወሎ	14	1.1	7.86	135	39	28.89	80	50.4	63	229	90.5	39.52
6	ደ/ማርቆስ	15	3.2	21.33	135	73	54.07	80	0.95	1.19	230	77.15	33.54
7	ጎንደር	15	13	86.67	135	47.2	34.96	80	5	6.25	230	65.2	28.35
8	አዊ	14	5.1	36.43	135	37	27.41	80	22.42	28.03	229	64.52	28.17
9	ባ/ዳር	15	11.437	76.25	135	20	14.81	80	9	11.25	230	40.437	17.58
10	ሰ/ጎጃም	12	2.4	20	90	8.1	9.00	50	14.74	29.48	152	25.24	16.61
11	ምስ/ጎጃም	14	4	28.57	220	37	16.82	80	10.3	12.88	314	51.3	16.34

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ

12	ሰ/ጎንደር	6	2.33	38.83	90	16.22	18.02	50	5.15	10.30	146	23.7	16.23
13	ምዕ/ጎጃም	22	2	9.09	135	16.54	12.25	80	16.54	20.68	237	35.08	14.80
14	ወልድያ	15	0.88	5.87	45	14.65	32.56	50			110	15.53	14.12
15	ደ/ታቦር	15	0.35	2.33	45	13.4	29.78	50			110	13.75	12.50
16	ኮምቦልቻ	15	1.05	7	135	24.7	18.30	80	1.3	1.63	230	27.05	11.76
17	ደሴ	15	8.3	55.33	135	16	11.85	80	2.74	3.43	230	27.04	11.76
18	ምዕ/ጎንደር	6	3	50	90	7	7.78	50	6.6	13.20	146	16.6	11.37
19	ደ/ጎንደር	14	5	35.71	220	15	6.82	80	7	8.75	314	27	8.60
20	ዋግኸምራ	6	2	33.33	90	2.43	2.70	50	6.1	12.20	146	10.53	7.21
21	ማዕ/ጎንደር	18	3	16.67	250	6.3	2.52	80	15.34	19.18	348	24.64	7.08
22	ወልቃይት	4			55			50			109		
	ድምር	300	115.98	38.66	3,000	1,061.84	35.39	1,700	620.60	36.51	5,000	1,798.42	35.97

ሰንጠረዥ 15:- ለቤት ህብረት ሥራ ማህበራት የተላለፈ ቦታ በሄ/ር የዞን መምሪያዎች አፈጻጸም

ተ.ቁ	የዞን/ከተማው ስም	የማህበር ብዛት			ቦታ ያገኙ			የተሰጠ መሬት በሄ/ር		
		አቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	ወንድ	ሴት	ድምር	አቅድ	ክንውን	አፈጻጸም
1	ሰ/ሸዋ	90	148	164.44	2,190	1,344	3,534	90	123	136.67
2	ደ/ብርሃን	80	83	103.75	1,046	934	1,980	80	84.2	105.25
3	ደ/ወሎ	250	249	99.60	4,069	1,617	5,686	250	208.4	83.36
4	ሰ/ወሎ	80	72	90	1,141	439	1,580	80	50.4	63
5	ኦሮሞ	50	32	64	709	153	862	50	31.42	62.84
6	ሰ/ጎጃም	50	15	30	327	210	537	50	14.74	29.48
7	አዊ	80	30	37.50	451	171	622	80	22.42	28.03
8	ምዕ/ጎጃም	80	27	33.75	357	169	526	80	16.54	20.68
9	ማዕ/ጎንደር	150	43	28.67	557	141	698	80	15.34	19.18
10	ምዕ/ጎንደር	50	103	206	1,336	434	1,770	50	6.6	13.20
11	ምስ/ጎጃም	80	21	26.25	300	158	458	80	10.3	12.88
12	ዋግኸምራ	50	12	24	203	44	247	50	6.1	12.20
13	ባ/ዳር	80	21	26.25	331	240	571	80	9	11.25
14	ሰ/ጎንደር	50	23	46	369	185	554	50	5.15	10.30
15	ደ/ጎንደር	80	17	21.25	372	47	419	80	7	8.75
16	ጎንደር	80	13	16.25	198	115	313	80	5	6.25
17	ደሴ	80	8	10	138	37	175	80	2.74	3.43
18	ኮምቦልቻ	80	2	2.50	56	7	63	80	1.3	1.63
19	ደ/ማርቆስ	80	4	5	23	40	63	80	0.95	1.19
20	ወልቃይት	50						50		
21	ወልድያ	50						50		
22	ደ/ታቦር	80						50		
	ድምር	1,800	923	51.28	14,173	6,485	20,658	1,700	620.60	36.51

ለተጠቃሚ የተላለፉ ቦታዎች የልማት ክትትል፡- በ286 ከተሞች ወደ ልማት ያልገቡ 738 ቦታዎችን በመንጠቅ 61 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ ለማስገባት ታቅዶ በ219 ከተሞች ወደ ልማት ያልገቡ 664 ቦታዎችን በመንጠቅ 126.6093 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ ገቢ ተደርጓል፡፡ በ23 ከተሞች የሊዝ አፈጻጸም ኦዲት ለማድረግ ታቅዶ በ26 (ከ100% በላይ) ከተሞች ተከናውኗል፡፡

የሊዝ እና የቦታ ኪራይ ክፍያ አሰባሰብ፡- በ311 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) በሊዝና በኪራይ ለተጠቃሚዎች የተላለፉ ይዞታዎች በውላቸው መሰረት ተገቢውን የሊዝና የቦታ ኪራይ ክፍያ በወቅቱ እንዲፈፅሙ በማድረግ ከሊዝ ይዞታዎች 1.5 ቢሊዮን ከኪራይ ይዞታዎች 0.2 ቢሊዮን በድምሩ 1.7 ቢሊዮን ብር ለመስብሰብ ታቅዶ በ319 ከተሞች ከሊዝ ይዞታዎች 2.788 (ከ100% በላይ) ቢሊዮን ብር የተሰበሰበ ሲሆን ከኪራይ ይዞታዎች 0.471 (ከ100% በላይ) ቢሊዮን ብር በድምሩ 2.504 (ከ100% በላይ) ቢሊዮን ብር መስብሰብ ተችሏል፡፡ በበጀት ዓመቱ ወደ ሊዝ ስርዓት ያልገቡና መስፈርቱን የሚያሟሉ 80 ከተሞች ወደ ሊዝ ስርዓት እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ 97 (ከ100% በላይ) ከተሞች እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

የስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት፡- ለ50,000 የስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት ፈላጊዎች አገልግሎት በመስጠት 1 ቢሊዮን ብር የአገልግሎት ገቢ ለመስብሰብ ታቅዶ ለ32,392 ተገልጋዮች የስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት በመስጠት 1.173 ቢሊዮን ብር ገቢ መስብሰብ ተችሏል፡፡

ሰንጠረዥ 16፡- የስሙንብረት ዝውውር መስተገባዶ የዞን መምሪያዎች አፈጻጸም

ተ.ቁ	የዞን/ከተማው ስም	የተስተናገደ ተገልጋይ ብዛት			የተገኘ የአገልግሎት ገቢ በብር		
		ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	ዕቅድ	ክንውን	አፈፃፀም
1	ደ/ማርቆስ	2,511	1,858	74	27,000,000	70,400,229	260.74
2	ባ/ዳር	2,800	1,612	57.57	100,000,000	250,176,551	250.18
3	ደ/ብርሀን	1,800	774	43.00	45,000,000	98,721,400	219.38
4	ጎንደር	3,818	2,963	77.61	45,000,000	97,406,480	216.46
5	ደሴ	1,350	453	33.56	80,000,000	115,671,772	144.59
6	ደ/ወሎ	4,500	3,368	74.84	90,000,000	100,144,769	111.27
7	ሰ/ወሎ	2,475	2,394	96.73	49,000,000	52,919,784	108.00
8	ደ/ታቦር	900	399	44	18,000,000	19,373,803	107.63
9	ሰ/ሸዋ	4,230	4,261	100.73	82,000,000	75,800,000	92.44
10	አዊ	2,767	3,079	111	51,000,000	42,001,780	82.36
11	ሰሜን ጎጃም	1,710	890	52.05	19,000,000	14,999,505	78.94
12	ምስ/ጎጃም	3,994	2,967	74.29	66,000,000	51,278,014	77.69
13	ማዕ/ጎንደር	3,150	1,082	34.35	63,000,000	48,200,000	76.51
14	ወልድያ	900	470	52.22	18,000,000	13,541,758	75.23
15	ምዕ/ጎጃም	2,070	649	31.35	22,000,000	15,854,546	72.07
16	ደ/ጎንደር	3,150	2,391	75.90	63,000,000	44,865,700	71.22
17	ሰ/ጐንደር	900	601	66.78	15,000,000	10,335,920	68.91
18	አሮሚያ	1,350	380	28.15	27,000,000	12,630,832	46.78
19	ዋግ	1,080	602	55.74	21,000,000	8,077,534	38.46
20	ምዕ/ጎንደር	1,395	516	36.99	27,000,000	10,240,000	37.93
21	ኮምበልቻ	1,800	270	15.00	45,000,000	14,052,180	31.23
22	ወልቃይት	1,350	413	30.59	27,000,000	6,960,198	25.78
	ድምር	50,000	32,392	64.78	1,000,000,000	1,173,652,753	117.37

የልማት ተነሽቶች ካሳ ክፍያና ትክ ቦታ አሰጣጥ፡- በልማት ምክንያት ከይዞታቸው ለሚነሱ 28,791 ግለሰቦች ማህበራዊ እንቅስቃሴያቸውን በማያዛባ ሁኔታ 12,684 ሄ/ር ትክ ቦታ እና 1 ቢሊዮን ብር ካሳ ለመስጠት ታቅዶ 18,559 (29.72%) የልማት ተነሽቶች 449.8 (3.54%) ሄ/ር ትክ ቦታ የተሰጠ ሲሆን 1.658 ቢሊዮን ብር ካሳ መክፈል ተችሏል፡፡

በአጠቃላይ በመሬት ዘርፍ ረቂቅ የህግ ማዕቀፎች የማዘጋጀት ሂደቱ እና የአሰራር ስርዓቱን ለማሻሻል ጥረት መደረጉ፣ ልዩ ፋይዳ ላላቸው አዳዲስ ፕሮጀክቶች በቦርድ ውሳኔ መሰጠቱ፣ ለአገልግሎት ዘርፍ የማስፋፊያ ቦታ ውሳኔ መሰጠቱ፣ ከስመ ንብረት ዝውውር እና ከመሬት የሚሰበሰብ ገቢ እያደገ መምጣቱ በጥንካሬ የሚጠቀሱ ቢሆንም በክልላችን ከተሞች የተፈጠረው የፀጥታ ችግር በአገልግሎት አሰጣጡ፣ በህገ ወጥ መሬት ወረራ፣ በመሬት ሀብት ቆጠራ እና በልማት ክትትል ተግባራት አፈፃፀም ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡

2.2.4 የቤቶች ልማትና አስተዳደር ስራዎች

የመኖሪያ ቤት ልማት፡- በከተሞች እድገትና በተለያዩ ገፊ ምክያቶች እያደገ የመጣውን የመኖሪያ ቤት ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ችግር /የመልካም አስተዳደር ችግር/ መፍታት ልዩ ትኩረት ማግኘት ያለበት ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም በበጀት አመቱ ወሩ ይህን ችግር ለማቃለል በተለያዩ የመኖሪያ ቤት ልማት አማራጮች 43,997 መኖሪያ ቤቶች ተገንብተው አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ታቅዶ በተለያዩ የቤት ልማት ስትራቴጂዎች 44,269 (ከ100% በላይ) ቤቶች ተገንብተዋል፡፡

ሰንጠረዥ 17፡- በተለያዩ የቤት ልማት አማራጮች የተገነቡ ቤቶች የዞኖችና ከተሞች አፈፃፀም

ተ.ቁ	የዞን/ከተማ ስም	ዕቅድ	በተለያዩ አማራጮች የተገነቡ ቤቶች					አፈፃፀም
			በሪል ስቴት	በህ/ሥ/ማህበራት	በግለሰቦች	ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው	ድምር	
1	ደ/ጎንደር	3,226		3,407	2,636	38	6,081	188.50
2	ምዕ/ጎጃም	3,997		1,861	4,770	398	7,029	175.86
3	ደ/ወሎ	4,324		3,498	3,675	155	7,328	169.47
4	አሮሚያ	2,003		1,020	1,462	104	2,586	129.11
5	አዊ	2,801		1,746	1,740	42	3,528	125.96
6	ሰ/ሸዋ	3,513	1	1,743	2,126	58	3,928	111.81
7	ደ/ብርሃን	1,619	15	978	675	130	1,798	111.06
8	ሰ/ወሎ	2,727		943	1,837	179	2,959	108.51
9	ባህር ዳር	1,545	94	622	891	52	1,659	107.38
10	ሰ/ጎጃም	1,117		547	427	8	982	87.91
11	ወልድያ	1,525		296	880	48	1,224	80.26
12	ጎንደር	1,706	53	362	470	16	901	52.81
13	ደሴ	1,706	68	250	500	74	892	52.29
14	ኮምቦልቻ	1,619	2	210	523	49	784	48.42
15	ዋግኸምራ	1,920		407	435	17	859	44.74
16	ሰ/ጎንደር	1,735		186	396	26	608	35.04
17	ምዕ/ጎጃም	1,125			289	18	307	27.29
18	ምዕ/ጎንደር	1,823		106	388		494	27.10
19	ማዕ/ጎንደር	961		169		42	211	21.96
20	ደ/ማርቆስ	2,403				108	108	4.49
21	ደ/ታቦር	602				3	3	0.50
	ድምር	43,997	233	18,351	24,120	1,565	44,269	100.62

በበጀት አመቱ ከደረጃ ቦታች የሆኑ ቤቶች የማሻሻያ ልማት (ጥገና) ለማካሄድ የሚያስችል 10 ሚሊዮን ብር በከተሞች እንዲበጀት በማድረግ 2,875 ቤቶች ደረጃቸው እንዲሻሻል ለማድረግ ታቅዶ 2,245 (78.08%) ቤቶች እድሳትና ጥገና የተደረገ ሲሆን ኮምቦልቻ ከተማ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በጎ አድራጊነት 12 ሚሊዮን ብር በጀት በመመደብና የደቀቁ የቀበሌ ቤቶችን መልሶ በማልማት ለ7 አባውራ የተሟላ ግንባታ ተከናውኖ ተመርቆ ርክክብ ተደርጓል፡፡ ሌላው 2,875 ቤቶች በመልሶ ማልማት እንዲገነቡ ለማድረግ ታቅዶ

597 (20.76%) ቤቶች እንዲገነቡ ማድረግ ተችሏል። በተለያዩ የቤት ልማት ፕሮግራሞች ተጠቃሚ ለመሆን የተመዘገቡ ቤት ፈላጊዎች 10 ቢሊዮን ብር እንዲቆጥቡ ለማድረግ ታቅዶ 5.9 (59%) ቢሊዮን ብር ቆጥቦዋል።

የዝቅተኛ ነዋሪዎች ቤት ግንባታ ለማከናወን የሚያስችል 117.25 ሚሊዮን ብር ከዚህ ውስጥ 40% (46.9 ሚሊዮን ብር) በህ/ሰብ ተሳትፎ፣ 30% (35.18 ሚሊዮን ብር) ከተማው በሚመደብ በጀት እና 30% (35.18 ሚሊዮን ብር) መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ባለሀብቶችን በማሳተፍ ለማሰባሰብ ታቅዶ ከህብረተሰብ ተሳትፎ 104.182 ሚሊዮን ብር፣ ከተሞች ከራሳቸው በጀት 109.958 ሚሊዮን ብር እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ባለሀብቶችን በማሳተፍ 37.637 ሚሊዮን ብር በድምሩ 251.778 ሚሊዮን ብር (ከ100% በላይ) መሰብሰብ ተችሏል።

በከተሞች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት 500 አዲስ የአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ቤቶችን ለመገንባት እና 1,000 የአቅመ ደካማ ቤቶች ጥገና ለማድረግ ታቅዶ 690 (69%) የአቅመ ደካማ ቤቶች ጥገና/አድሳት የተደረገላቸው ሲሆን 229 (45.8%) የአቅመ ደካማ ቤቶችን በአዲስ መገንባት ተችሏል። በዚህ ተግባርም 22,852 (ወንድ 15,384 ሴት 7,468) በጎፈቃደኞች ተሳትፈዋል። እንዲሁም ከመንግስት፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ከህ/ሰብ ተሳትፎ የተሰበሰበ 54,237,638.00 ብር አገልግሎት ላይ ውሏል።





ኬሚሴ ከተማ የዝቅተኛ ነዋሪ ቤት ግንባታ ሂደት


ጨፋሮ ቤት ከተማ

ምስል 12:- የአቅመ ደካሞች እና ዝቅተኛ ነዋሪዎች ቤት ግንባታ እና ጥገና/እድሳት

የመንግስት ቤት አስተዳደር:- የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ያልወጣላቸውን 14,000 የመንግስት ቤቶች በመለየት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲኖራቸው ለማድረግ ታቅዶ 13,253 (94.66%) ቤቶች ካርታ ተሰርቶላቸዋል። በመንግስት ባለቤትነት የሚከራይ 18,000 ቤቶችን የኪራይ ዋጋ ለማሻሻል እንዲቻል የቤት ፍረጃ ለማድረግ ታቅዶ የ25,027 (ከ100% በላይ) ቤቶች ፍረጃ ማከናወን ተችሏል። ያለአግባብ የመንግስት ቤት የያዙ 300 ተጠቃሚዎች ላይ ርምጃ በመውሰድ በህጉ መሰረት ለሌሎች አዲስ ተከራዮች እንዲተላለፍ ለማድረግ ታቅዶ 319 (ከ100% በላይ) ያለአግባብ የተያዙ ቤቶችን በማስለቀቅ ለተጠቃሚዎች ማስተላለፍ ተችሏል።

በመንግስት ቤቶች ላይ ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ 400 ተከራዮችን በመለየት የማስተካከያ ርምጃ ለመውሰድ ታቅዶ 457 ህገወጥ ተግባር የተፈፀመባቸውን ቤቶች በመለየት 372 (93%) ቤቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ ተችሏል። እንዲሁም በመንግስት ባለቤትነት የሚከራይ 36,000 ቤቶች የውል እድሳት ለማድረግ ታቅዶ 43,266 (ከ100% በላይ) ቤቶች የውል እድሳት ማድረግ ተችሏል።

በተጨማሪም የ16,000 መኖሪያ ቤቶችን መረጃ ለሶፍትዌሩ ግብዓት በሚሆን መንገድ ለማደራጀት እና 30,000 ቤቶችን ወደ ዘመናዊ የመረጃ ቋት (ሶፍትዌር) እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ የ29,645 (ከ100% በላይ) ቤቶችን መረጃ ማደራጀት እና 28,404 (94.68%) ቤቶችን ወደ ዘመናዊ የመረጃ ቋት (ሶፍትዌር) ማስገባት ተችሏል። በአጠቃላይ እስከ አሁን በክልሉ ከሚገኙ 60,560 የመንግስት ቤቶች ውስጥ 39,559 (65.32%) ቤቶች ወደ ዘመናዊ የመረጃ ቋት (ሶፍትዌር) ገብተዋል።



ቻርት 3:- ወደ ሰፍትዌር የገቡ የመንግስት ቤቶች መረጃ የዞኖችና ከተሞች አፈፃፀም

2.2.5 የከተማ መስረተ- ልማት ስራዎች

2.2.5.1 የከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም (UIIDP) አፈፃፀም

የ1ኛው ምዕራፍ የከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ልማት ማፋፊያ ፕሮግራም (UIIDP - I) ተጠናቆ 2ኛውን ምዕራፍ ለመጀመር የፕሮግራሙ ሰነድ ዝግጅት ተጠናቆ የፕሮግራም በጀት ባለመለቀቁ የመንግስትን በጀት መነሻ በማድረግ የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድ ታቅዶ ወደ ተግባር ተገብቷል፡፡

በዚህ መሠረት የUIIDPI ነባርና የUIIDP II እጩ ከተሞች ከክልሉ መንግስት የተመደበላቸውን በጀት እና የራሳቸውን ገቢ መነሻ በማድረግ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የ2017-19 ተንከባላይ የ3 ዓመት መዋለንዋይ እቅድ እንዲያቅዱ ለማድረግ ታቅዶ ከነባር 32 የUIIDP ከተሞች ውስጥ 30 (93.75%) ከተሞች ዕቅዳቸውን በክልል ቢሮ ያስጸደቁ ሲሆን 2 (6.25%) ከተሞች (ደ/ማርቆስ እና ደባርቅ) ዕቅዳቸውን አዘጋጅተው በከተማ በም/ቤት ካጸደቁ በኋላ ረቂቅ (ድራፍት ሶፍት ኮፒ) ልከው ምላሽ ያገኙ ናቸው፡፡

የ18 እጩ ከተሞች ዕቅድ ዝግጅት፡- 8 (44.44%) ከተሞች (መካነ እየሱስ፣ ሉማሜ፣ መካነሰላም፣ አጣየ፣ መሀልሜዳ፣ አለምከተማ፣ እብናት እና ወረኢሉ) ረቂቅ እቅድ አዘጋጅተው ለክልል ልከው አስተያየት የተሰጣቸው ሲሆን 3 (16.66%) ከተሞች (ዱርቤቴ፣ ቆላድባ እና መርጦ ለማሪያም) እቅድ በማዘጋጀት ሂደት ላይ ያሉ ናቸው፡፡ 4 (22.22%) ከተሞች (ግምጃ ቤት፣ ዳባት፣ ደንበጫ እና ፍላቂት) የእቅድ ዝግጅት ቡድን ያቋቋሙ ናቸው፡፡ 3 (16.66%) ከተሞች ደግሞ (ቲሊሊ፣ አምባ ጊዮርጊስ እና መተማ ዮሃንስ) ምንም እንቅስቃሴ የሌላቸው ናቸው፡፡

ከ2016 በጀት ዓመት ወደ 2017 በጀት ዓመት የተንከባለሉ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም፡- በ15 ከተሞች በፕሮጀክት ባህሪያቸውና በአፈጻጸም አቅም ማነስ ምክንያት የተንከባለሉ 42 ፕሮጀክቶች የነበሩ ሲሆን የደ/ማርቆስ 2 ፕሮጀክቶች ውል በመቋረጡ ምክንያት 40 ፕሮጀክቶች የሚገኙ ሲሆን 24 (60%) ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁ፤ 2 (5%) ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው ከ80% በላይ የሆኑ፤ 6 (15%) ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው ከ50 - 80% የሆኑ፤ 8 (20%) ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው ከ50% በታች ነው፡፡



ምስል 13፡- ከ2016 ወደ 2017 በጀት ዓመት የዞሩ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሂደት

በ2017 በጀት ዓመት ለሚከናወኑ አዲስ ፕሮጀክቶች የዲዛይን እና ስራ ዝርዝር ዝግጅት፡- 32 (100%) ከተሞች የዲዛይንና የስራ ዝርዝር አዘጋጅተው ያጠናቀቁ ሲሆን 29 (90.62%) ከተሞች አዲስ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበትን ቦታ ከ3ኛ ወገን ነፃ ያደረጉ ናቸው፡፡ እንዲሁም 3 (9.37%) ከተሞች (ፍ/ሰላም፣ ቡሬ እና ባ/ዳር) የተወሰኑ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበትን ቦታ ከ3ኛ ወገን ነፃ ያደረጉ ናቸው፡፡

የአካባቢና ማህበራዊ ደህንነት ተፅዕኖ ግምገማ፡- በ32 ከተሞች የአካባቢና ማህበራዊ ተፅዕኖ ግምገማ ጥናትና ልየታ ከሚያስፈልጋቸው 411 ፕሮጀክቶች ውስጥ 381 (92.7%) ፕሮጀክቶች ልየታ የተሰራላቸው ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 330 (86.61%) ፕሮጀክቶች የይሁንታ የምስክር ወረቀት አግኝተዋል፡፡ ሌላው 13 ፕሮጀክቶች መልሶ ማስፈር የሚያስፈልጋቸው ሲሆን 6 (46.15%) ፕሮጀክቶች መልሶ ማስፈር የተሰራላቸው ናቸው፡፡

በ2017 በጀት ዓመት የታቀዱ አዲስ ፕሮጀክቶች አፈፃፀም፡- በ32 ከተሞች በ2017 በጀት ዓመት ከታቀዱ 387 አዲስ ፕሮጀክቶች ውስጥ 135 (34.88%) ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁ ሲሆን 14 (3.61%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ80% በላይ ነው፡፡ 20 (5.16%) ፕሮጀክቶች ደግሞ አፈፃፀማቸው ከ50 - 80% ነው፡፡ እንዲሁም 19 (4.9%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ50% በታች የሆኑ ወይም ወደ ስራ የገቡ ሲሆን 202 (52.19%) ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ያልገቡ ናቸው፡፡

በ2017 በጀት ዓመት የታቀዱ የጥገና ፕሮጀክቶች አፈፃፀም፡- ከ287 የጥገና ፕሮጀክቶች ውስጥ 76 (26.48%) ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁ ሲሆን 17 (5.92%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ80% በላይ ነው፡፡ 10 (3.48%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ50 - 80% ሲሆን 10 (3.48%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ50% በታች የሆኑ እንዲሁም 175(60.97%) ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ያልገቡ ናቸው፡፡

2.2.5.2 በUIIDP ፕሮግራም ባልታቀፉ ከተሞች የመስረተ ልማት ፕሮጀክት አፈፃፀም

ከ2016 ወደ 2017 በጀት ዓመት ከዞሩ 102 ፕሮጀክቶች ውስጥ 100 ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁ ሲሆን ያልተጠናቀቁ 2 ፕሮጀክቶች የሚገኙባቸው ዞኖች ሰ/ሸዋ 2 ጠጠር መንገድ በበጀት ምክንያት የቆሙ ናቸው፡፡ በ2017 በጀት ዓመት ከታቀዱ 664 ፕሮጀክቶች ውስጥ የአካባቢያዊ እና ማህበራዊ ተፅዕኖ ግምገማ የማያስፈልጋቸው 610 ፕሮጀክቶች ተለይተው የጥናት ሰነድ የተዘጋጀላቸው ሲሆን ከነዚህም መካከል 550 ፕሮጀክቶች የግንባታ ይሁንታ ፈቃድ ያገኙ ናቸው፡፡ ከነዚህ 664 ፕሮጀክቶች መካከል 571 (85.99%) ፕሮጀክቶች ተጠናቀዋል፡፡ 34 (5.12%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ50 - 80% የሆኑ፣ 41 (6.17%) ፕሮጀክቶች አፈፃፀማቸው ከ50% በታች የሆኑ እንዲሁም 18 (2.71%) ፕሮጀክቶች በጨረታ ሂደት ላይ ያሉ ናቸው፡፡

ሰንጠረዥ 18፡- በ2017 በጀት ዓመት በUIIDP ባልታቀፉ ከተሞች የታቀዱ ፕሮጀክቶች አፈፃፀም

ፕሮጀክቱ ያለበት ሁኔታ	ከተማ አስተዳደር	መ/ማዘጋጃ ቤት	ን/ማዘጋጃ ቤት	ታዲያ ከተማ	ድምር
የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ብዛት	257	266	27	21	571
ከ50% - 80% የሆኑ	26	8			34
ከ50% በታች የሆኑ	18	17	3	3	41
በጨረታ ሂደት ላይ ያሉ	14	4			18
ድምር	315	295	30	24	664



ምስል 14:- በUIIDP ባልታቀፉ ከተሞች የታቀዱ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሂደት

በበጀት አመቱ 80 ኪ.ሜ የጌጠኛ ድንጋይ (Cobblestone) ለመገንባት ታቅዶ 33.23 (41.54%) ኪ.ሜ፤ 350 ኪ.ሜ ጠጠር መንገድ ለመገንባት ታቅዶ 285.58 (81.59%) ኪ.ሜ፤ 411 ኪ.ሜ ፕሮጌድ መንገድ ለመገንባት ታቅዶ 411.81 ((100% በላይ)) ኪ.ሜ፤ 17 ኪ.ሜ አስፓልት መንገድ ለመገንባት ታቅዶ 11.37 (66.88%) ኪ.ሜ፤ 183 ኪ.ሜ የጎርፍ ማስወገጃና መከላከያ ለመገንባት ታቅዶ 101.88 (55.67%) ኪ.ሜ፤ 25 ከፍተኛና መለስተኛ ድልድይ ለመገንባት ታቅዶ 34 (100% በላይ) ድልድይ የተገነባ ሲሆን 300 ሰላቭ ክልቨርት ለመገንባት ታቅዶ 325 (100% በላይ) መገንባት ተችሏል፡፡

በበጀት አመቱ 423 ኪ.ሜ የከተማ ውስጥ የመንገድ መብራት መስመር ለመዘርጋት ታቅዶ 598.47 (100% በላይ) ኪ.ሜ፤ 473 ኪ.ሜ የከተማ ውስጥ የውሃ መስመር ለመዘርጋት ታቅዶ 636.61 (100% በላይ) ኪ.ሜ፤ 151 የውሃ ቦኖ ለመገንባት ታቅዶ 205 (100% በላይ) ተገንብቷል፡፡ 1,500 ሺድ ለመገንባት ታቅዶ 1,343 (89.53%)፤ 135 የህዝብ መጸዳጃ ለመገንባት ታቅዶ 156 (100% በላይ) ፤ 5 የወጣት ማዕከል ለመገንባት ታቅዶ 5 (100%)፤ 10 የገበያ ማዕከል ለመገንባት ታቅዶ 7 (70%) የተገነባ ሲሆን 36 ጊዜያዊ ቁራ ለመገንባት ዕቅድ 7 (19.44%) መገንባት ተችሏል፡፡ በጎንደር ከተማ 1 ዘመናዊ ቁራ ለመገንባት ታቅዶ የግንባታው አፈፃፀም 85% ደርሷል፡፡ በደ/ብርሃን ከተማ 1 ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ለመገንባት ታቅዶ የግንባታው አፈፃፀም 99% ደርሷል፡፡

ሌላው በበጀት አመቱ 23 ኪ.ሜ ጌጠኛ መንገድ ለመጠገን ታቅዶ 26.62 (100% በላይ) ኪ.ሜ፤ 428 ኪ.ሜ ጠጠር መንገድ ለመጠገን ታቅዶ 376.77 (88.03%) ኪ.ሜ ጥገና የተደረገ ሲሆን 6 ኪ.ሜ አስፓልት መንገድ ለመጠገን ታቅዶ 14.24 (100% በላይ) ኪ.ሜ ጥገና ተደርጓል፡፡

ሰንጠረዥ 19:- በበጀት ዓመቱ በሁሉም ከተሞች የተሰሩ መስረተ ልማቶች አፈፃፀም

ተ.ቁ	የመሠረተ ልማት አይነቶች	መለኪያ	ዕቅድ	ከንውን	አፈፃፀም
1	የተገነባ ጌጠኛ ድንጋይ መንገድ	በኪ/ሜ	80	33.23	41.54
2	የተገነባ ጠጠር መንገድ	በኪ/ሜ	350	285.58	81.59
3	የተገነባ ፕሮጌድ መንገድ	በኪ/ሜ	411	411.81	100.20
4	የተገነባ የአስፓልት መንገድ	በኪ/ሜ	17	11.37	66.88
5	የጎርፍ ማስወገጃና መከላከያ ግንብ	በኪ/ሜ	183	101.88	55.67
6	የተገነባ ከፍተኛና መለስተኛ ድልድይ	በቁጥር	25	34	136
7	የተገነባ ሰላቭ ክልቨርት	በቁጥር	300	325	108.33
8	የተዘረጋ የመንገድ መብራት መስመር	በኪ/ሜ	423	598.47	141.48
9	የተዘረጋ የውሃ መስመር	በኪ/ሜ	473	636.61	134.59
10	የተገነባ የውሃ ቦኖ	በቁጥር	151	205	135.76

11	የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ሽድ	በቁጥር	1500	1343	89.53
12	የተገነባ የህዝብ መፀዳጃ ሽንት ቤት	በቁጥር	135	156	115.56
13	የተገነባ የወጣት ማዕከል	በቁጥር	5	5	100
14	የተገነባ የገባያ ማዕከል	በቁጥር	10	7	70
15	የተገነባ ደረጃውን ጊዜያዊ ቁራ	በቁጥር	36	7	19.44
16	የተጠገነ የጌጠኛ ድንጋይ መንገድ	በኪ.ሜ	23	26.62	115.74
17	የተጠገነ የጠጠር መንገድ	በኪ.ሜ	428	376.77	88.03
18	የተጠገነ የአስፋልት መንገድ	በኪ.ሜ	6	14.24	237.33

2.2.6 የከተሞች ጽዳት፣ አረንጓዴ ልማትና ውበት ሥራዎች

የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ፡- ከደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስርዓት ማሻሻያ ሥራዎች አንዱ የከተማውን ህዝብ ግንዛቤ በመፍጠር የጽዳት ቀን ወስኖ ሰፈሩንና አካባቢውን እንዲያጸዳ ማድረግ ነው። ከዚህም አኳያ በበጀት አመቱ በ500 ከተሞች የብዙሃን መገናኛ እና ህዝባዊ መድረኮችን በማመቻቸት እንዲሁም አጫጭር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን በመስጠት የሰፈር አደረጃጀቶችን እና የልማት ኮሚቴዎችን በማጠናከር 1,014,400 የከተማ ነዋሪዎችን በደረቅ ቆሻሻ አያያዝ፣ አሰባሰብና አወጋገድ ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠር በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስራ ላይ በቀጥታ ለማሳተፍ ታቅዶ በ401 ከተሞች ለወንድ 805,212 እና ለሴት 827,052 በድምሩ 1,632,264 (ከ100% በላይ) የህብረተሰብ ክፍሎችን ግንዛቤ በመፍጠር በፅዳት ስራው ላይ በቀጥታ እንዲሳተፉ ተደርጓል።

በ683 ከተሞች የሚገኙ 800,000 የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች እና 32,500 ተቋማት ከ20 - 50 ሜትር ርቀት ግቢያቸውንና አካባቢያቸውን እንዲያፀዱ ለማድረግ ታቅዶ በ476 (69.69%) ከተሞችና ከ/ከተሞች የሚገኙ 543,056 (68%) ነዋሪዎች እና 56,877 (ከ100% በላይ) ተቋማት ተግባራዊ አድርገዋል።

በ100 ከተሞች 600 አዲስ እና 1,993 ነባር የመንገድ ላይ ደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫቶች ተቀምጠው ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ታቅዶ በ93 ከተሞች 623 (ከ100% በላይ) አዲስ የደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫቶች የተቀመጡ ሲሆን 1,981 ነባር የደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫቶች ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ።

ሰንጠረዥ 20፡- የፅዳት ቀን ወስነው ግቢያቸውን እና አካባቢያቸውን ያፀዱ ተቋማትና ነዋሪዎች

ተ.ቁ	የዞን/ ከተማ ስም	የፅዳት ቀን ወስነው ግቢያቸውን እና አካባቢያቸውን ያፀዱ ተቋማትና ነዋሪዎች			በከተሞች አገልግሎት እየሰጡ ያሉ የደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫቶች		
		የተገበሩ ከተሞች ብዛት	በ20 ሜ. ፊደላት ያፀዱ መኖሪያ ቤቶች ብዛት	በ50 ሜትር ፊደላት ያፀዱ ተቋማት ብዛት	የተገበሩ ከተሞች ብዛት	ነባር የደረቅ ቆሻሻ ቅርጫት ብዛት	አዲስ የደረቅ ቆሻሻ ቅርጫት ብዛት
1	ማዕ/ጎንደር	24	52,521	4,553	3	209	7
2	ደ/ወሎ	87	50,736	2,831	11	393	65
3	ደ/ጎንደር	21	43,196	448	7	70	10
4	ሰ/ሸዋ	42	38,240	2,480	17	390	95
5	ደሴ	5	36,000	2,000	1	50	19
6	ምስ/ጎጃም	21	33,211	1,870	5	32	29
7	ኦሮሞ	23	32,658	1,886	4	74	43
8	ጎንደር	6	30,265	4,101	1	69	91
9	ሰ/ጎጃም	32	31,684	862	5	70	25
10	ሰ/ጎንደር	22	31,114	590	2		45
11	ደ/ብርሃን	5	27,553	1,609	1	63	5
12	ደ/ታቦር	3	24,065	1,636	1		
13	ወልዲያ	3	18,650	4,576	1		17
14	ኮምቦልቻ	4	22,169	938	1	30	53
15	አዊ	50	20,428	1,185	6	34	26
16	ምዕ/ጎጃም	19	15,274	1,291	3	14	29
17	ባህርዳር	6	11,000	3,437	1	211	17

18	ደ/ማርቆስ	4	9,883	2,017	1	187	2
19	ምዕ/ጎንደር	23	3,741	4,972	3		6
20	ሰ/ወሎ	53	6,400	997	19	85	39
21	ዋህህምራ	23	4,268	851			
	ድምር	476	543,056	45,130	93	1,981	623

በ683 ከተሞች 2,000 ኪ.ሜ መንገዶችን እና 2,000 ኪ.ሜ የውሃ ማፋሰሻ ቦቶችን በተከታታይነት የማጽዳት ስራ ለማከናወን ታቅዶ በ501 (73.35%) ከተሞች 2,685 ኪ.ሜ (ከ100% በላይ) መንገዶችን እና 3,169 ኪ.ሜ (ከ100% በላይ) ማፋሰሻ ቦቶችን የማጽዳት ስራ ተከናውኗል።

በአየር ንብረት ለውጥ (Climate Change Mitigation and Adaptation) ላይ ያተኮሩ 2 ትምህርታዊ መልዕክቶች በ40 ከተሞች 4 ጊዜ በተደራሽ ሚዲያዎች እንዲተላለፉ ለማድረግ ታቅዶ በ111 (ከ100% በላይ) ከተሞች 2 መልእክቶችን በተደራሽ ሚዲያ ማስተላለፍ ተችሏል። በክልሉ በሚገኙ 104 ከተሞችና ከከተሞች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት የማንባታ ፍርስራሽ ቆሻሻ በአግባቡ ለማስወገድ ታቅዶ በ130 (ከ100% በላይ) ከተሞች ለማከናወን ተችሏል።

በ138 ከተሞች በደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ የተደራጁ 302 ነባር ማህበራትን በማጠናከር እና በ68 ከተሞች 132 አዲስ ማህበራትን በማደራጀት በከተሞች ከሚመነጩ ቆሻሻ 1,014,400 ሜትር ኪዩብ ቆሻሻ በተገቢው ቦታ ለማስወገድ ታቅዶ በ118 ከተሞች የሚገኙ 273 ነባር ማህበራትን በማጠናከር እና በ57 ከተሞች 78 አዲስ ማህበራትን በማደራጀት 1,680,150 (ከ100% በላይ) ሜትር ኪዩብ ቆሻሻ በተገቢው ቦታ እንዲወገድ ተደርጓል።

ሰንጠረዥ 21:- በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ተሰማሩ ማህበራትና አባላት መረጃ

ተ.ቁ	የዞን/ ከተማ ስም	ነባር ማህበራትን ያስቀጠሉ ከተሞች እና የማህበራት ብዛት					አዲስ ማህበራትን ያደራጁ ከተሞችና የማህበራት ብዛት					የደረቅ ቆሻሻ ፋይናንስ ስርዓት የዘረጉ ከተሞች		
		ከተሞች ብዛት	ማህበራት ብዛት	የነባር አባላት ብዛት			ከተሞች ብዛት	ማህበራት ብዛት	የአዲስ አባላት ብዛት					
				ወንድ	ሴት	ድምር			ወንድ	ሴት	ድምር	ነባር	አዲስ	ድምር
1	ምዕ/ ጎጃም	4	6	46	80	126	2	2	27	21	48	3		3
2	ምስ/ ጎጃም	9	18	62	131	193	7	9	48	131	179	8	2	10
3	ሰ/ጎንደር	3	12	69	279	348	2	2	132	80	212		3	3
4	ማዕ/ጎንደር	16	18	77	172	249	1	1	13	4	17	18		18
5	ምዕ/ጎንደር						1	1	17	18	35			
6	ደ/ጎንደር	13	13	178	141	319	1	1				13	1	14
7	ሰ/ወሎ	19	21	120	133	253	8	8	82	39	121	6	5	11
8	ደ/ወሎ	13	13	96	58	154	7	8	58	16	74	13	8	21
9	ሰ/ሸዋ	8	11	78	76	154	8	13	68	70	138		3	3
10	አዊ ብ/ዞን	5	14	91	96	187	6	8	85	47	132	3	2	5
11	አሮ/ ብ/ዞን	5	6	342	242	584	4	8	433	373	806	1		1
12	ዋግ/ ብ/ዞን	7	10	37	63	100	3	3	20	24	44			
13	ባህርዳር	1	27	299	981	1,280						1		1
14	ጎንደር	1	13	92	736	828						1	1	2
15	ደሴ	1	10	110	400	510						1	1	2
16	ደ/ማርቆስ	1	9	34	201	235	1	4	5	95	100	1	1	2
17	ደ/ብርሃን	1	25	56	98	154	1	1		15	15	1		1
18	ኮምቦልቻ	1	17	184	99	283	1	2	63	7	70	1		1
19	ደ/ታቦር	1	3	17	133	150						1		1
20	ወልዲያ	1	18	10	169	179	1	1	30	30	60	1		1

21	ሰ/ጎጃም	8	9	88	108	196	3	6	18	49	67	7	2	9
	ድምር	118	273	2,086	4,396	6,482	57	78	1,099	1,019	2,118	80	29	109

በ30 አዲስ እና በ89 ነባር ከተሞች የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስራን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ቀጣይነት ያለው እና የተመቻቸ የፋይናንስ ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዶ በ29 (96.66%) ከተሞች በአዲስ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ የፋይናንስ ስርዓት ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን 80 (89.88%) ነባር ከተሞች እንዲጠናከሩ ማድረግ ተችሏል፡፡ በ84 ከተሞች የሞዴል መንደር መመልመያ መስፈርትን መሰረት በማድረግ 168 ሞዴል መንደሮች ለመፍጠር ታቅዶ በ90 ከተሞች 144 (ከ100% በላይ) ሞዴል መንደሮችን መፍጠር ተችሏል፡፡

በ16 ከተሞች እንደ የከተሞች የእድገት ደረጃ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ በመስፈርቱ ከ3ኛ ወገን ነጻ እንዲሆን ለማድረግ ታቅዶ በ43 (ከ100% በላይ) ከተሞች ተከናውኗል፡፡ እንዲሁም በ200 ከተሞች ቋሚ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ የሌላቸውን በመለየት ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነጻ የሆነ ጊዜያዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ እንዲዘጋጅ ለማድረግ ታቅዶ በ234 (ከ100% በላይ) ከተሞች ተዘጋጅቷል፡፡

የአረንጓዴ ልማትና ውበት ሥራዎችን በተመለከተ፡- ከሐምሌ 1/2016 ዓ/ም ጀምሮ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ እቅድ በማዘጋጀት በ683 ከተሞች 880,000 የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ በፓርኮች፣ በመንገድ አካፋዮችና በወንዞች ዳርቻ 25 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል 1,510 ሄ/ር አዲስ አረንጓዴ ቦታዎችን ለማልማት ታቅዶ በ320 (46.85%) ከተሞች ወንድ 654,532 ሴት 529,466 ድምሩ 1,183,998 (ከ100% በላይ) የህብረተሰብ ክፍሎችን በችግኝ ተከላ እና እንክብካቤ ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠርና በቀጥታ በማሳተፍ 24,525,337 (98.10%) ችግኞችን መትከል ተችሏል፡፡ በዚህ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም 2,161 ሄ/ር (ከ100% በላይ) አረንጓዴ ቦታ ማልማት ተችሏል፡፡

ሰንጠረዥ 22:- የ2016/17 በክረምት አረንጓዴ አሻራ ኘሮግራም የተተከሉ ችግኞች ብዛት

ተ.ቁ	የዞን/ከተማስም	ችግኝ ተከላ የተሳተፉ ዞኖችና ከተሞች			ተተከለ ችግኝ		
		እቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	እቅድ	ክንውን	አፈፃፀም
1	ደ/ማርቆስ	1	1	100	500,000	1,974,119	394.82
2	ደ-በረታቦር	1	1	100	300,000	856,003	285.33
3	ወልዲያ	1	1	100	300,000	792,045	264.02
4	ደሴ	1	1	100	800,000	1,800,165	225.02
5	ሰ/ጉንደር	23	18	78.26	400,000	772,942	193.24
6	ደ/ወሎ	99	79	79.80	2,500,000	4,037,782	161.51
7	ባ/ዳር	4	4	100	900,000	1,257,879	139.76
8	ኮምበልቻ	1	1	100	500,000	547,200	109.44
9	ጎንደር	1	1	100	800,000	826,000	103.25
10	ደ/ብርሀን	2	2	100	500,000	514,806	102.96
11	ኦሮሞ	27	24	88.89	900,000	894,525	99.39
12	ሰ/ጎጃም	33	14	42.42	1,400,000	1,323,799	94.56
13	ደ/ጎንደር	66	21	31.82	2,500,000	2,219,243	88.77
14	ማዕ/ጎንደር	66	27	40.91	2,500,000	1,916,144	76.65
15	ሰ/ሸዋ	69	35	50.72	2,500,000	1,873,874	74.95
16	ዋግኸምራ	25	23	92	400,000	243,525	60.88
17	ሰ/ወሎ	55	24	43.64	2,000,000	1,178,396	58.92
18	አዊ/ብ/ዞን	59	16	27.12	800,000	448,783	56.10
19	ምዕ/ጎጃም	49	12	24.49	1,600,000	426,878	26.68
20	ምስ/ጎጃም	76	11	14.47	2,500,000	587,807	23.51
21	ምዕ/ጎንደር	24	4	16.67	400,000	33,297	8.32

	ድምር	683	320	46.85	25,000,000	24,525,212	98.10
--	-----	-----	-----	-------	------------	------------	-------



በተለያዩ ከተሞች የተከናወነ የ2016/17 በክረምት አረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተክላ ፕሮግራም



በ300 ከተሞች የሚኖሩ 10,000 የመንግስትና የግል እንዲሁም የእምነት ተቋማት ግቢና አካባቢያቸውን በ50 ሜትር ራዲየስ እና 200,000 ነዋሪዎች መኖሪያ ቤታቸውን በ20 ሜትር ራዲየስ በአረንጓዴ እንዲያለሙ ለማድረግ ታቅዶ በ348 (ከ100% በላይ) ከተሞች የሚገኙ 18,497 (ከ100% በላይ) ተቋማት እና 210,586 (ከ100% በላይ) ነዋሪዎች ግቢያቸውንና አካባቢያቸውን እንዲያለሙ ተደርጓል፡፡

በ32 ከተማ አስተዳደሮች 32 አዲስ አገልግሎት የሚሰጡ የመዝናኛ ፓርኮች በስታንዳርድ ዲዛይን እንዲለሙ እና በ73 ከተሞች የሚገኙ 198 ነባር የመዝናኛ ፓርኮች እንክብካቤ ለማድረግ ታቅዶ በ29 ከተሞች 35 (ከ100% በላይ) አዲስ የመዝናኛ ፓርኮች የለሙ ሲሆን በ122 ከተሞች ለሚገኙ 198 (100%) ነባር የመዝናኛ ፓርኮች እንክብካቤ ተደርጓል፡፡

በ41 ከተሞች (የራሳቸው ችግኝ ጣቢያ የሌላቸው ከተሞችን በመለየት) 41 አዲስ ችግኝ ጣቢያዎች እንዲለሙ እና በ110 ከተሞች የሚገኙ 147 ነባር ችግኝ ጣቢያዎች እንክብካቤ ለማድረግ ታቅዶ በ36 ከተሞች 50 (ከ100% በላይ) አዲስ ችግኝ ጣቢያ የተቋቋመ ሲሆን በ178 ከተሞች ለሚገኙ 201 ነባር ችግኝ ጣቢያዎች እንክብካቤ ተደርጓል፡፡

በ300 ከተሞች በፕላን የተመለከቱ 1,500 አረንጓዴ ቦታዎችን በመለየት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲሰራላቸው ለማድረግ ታቅዶ በ172 ከተሞች የሚገኙ 2,039 (ከ100% በላይ) አረንጓዴ ቦታዎች የተለዩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ለ1,241 (60.86%) አረንጓዴ ቦታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ተሰርቶላቸዋል፡፡ እንዲሁም ለ6,446 ሄ/ር ነባር አረንጓዴ ቦታዎች እንክብካቤ ለማድረግ ታቅዶ 5,122 ሄ/ር (79.46%) አረንጓዴ ቦታዎች እንክብካቤ ማድረግ ተችሏል፡፡

ሰጠረዥ 23:- ካርታ የተሰራላቸው አረንጓዴ ቦታዎች፣ የፓርክና የችግኝ ጣቢያ ልማት

ተ.ቁ	ዞን/ከተማ	የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የሰጡ ከተሞችና የተሰራላቸው አረንጓዴ ቦታዎች ብዛት	የለማ ፓርክ በቁጥር	የለማ ችግኝ ጣቢያ በቁጥር	እንክብካቤ የተደረገላቸው
-----	--------	---	--------------	------------------	-----------------

		ካርታ የሰጡ ከተሞች	የተለዩ ቦታዎች	ካርታ የተሰራላቸው	አዲስ	ነባር	አዲስ	ነባር	አረንጓዴ ቦታዎች
1	ምዕ/ጐጃም	8	10	10	1	8	3	23	116
2	ምስ/ ጐጃም	12	750	530	1	16	8	10	448
3	አዊ	8	92	2	2	6	5	4	67
4	ደ/ጐንደር	19	55	36	1	7	1	10	450
5	ሰ/ጐንደር	6	53	49	2	2	3	3	40
6	ማዕ/ጐንደር	24	120	32	1	0	3	2	398
7	ምዕ/ጐንደር	1	9	6	0	22		3	50
8	ሰ/ወሎ	16	200	80	1	18	3	23	320
9	ደ/ወሎ	25	104	104	6	11	2	31	466
10	አሮሚያ	3	55	43	5	6	1	2	139
11	ዋግኸምራ	5	9	9	0	8	1	-	135
12	ሰ/ሸዋ	16	200	80	1	25	2	22	320
13	ደሴ	1	25	18	1	9	9	6	409
14	ጐንደር	1	64	18	2	8	1	15	172
15	ባህርዳር	1	61	30	1	27	2	2	570
16	ደ/ብርሃን	1	30	18	1	2	1	2	649
17	ደ/ማርቆስ	1	33	33	2	3		1	57
18	ኮምቦልቻ	1	9	9	1	8		4	100
19	ወልድያ	1	46	46	3	5	1	2	2
20	ደ/ታቦር	1	26	7	0	0		-	12
21	ሰ/ጐጃም	21	88	81	3	7	4	13	202
	ድምር	172	2,039	1,241	35	198	50	178	5,122

2.2.7 የከተማ ሴፍቲ ኔትና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ስራዎች

በከተሞች በኑሮ ደረጃቸው ከድህነት ወለል ቦታች የሆኑና የመስራት አቅም ያላቸው የከተማ ነዋሪዎች በህብረተሰብ ልማት ስራዎች ማለትም በከተማ አረንጓዴ ልማት፣ በተፋሰስ ልማት፣ በደረቅ ቆሻሻ እያያዝና አወጋገድ፣ በከተማ ማህበራዊ መስረተ ልማት ግንባታና ጥገና ስራዎች፣ በከተማ ግብርና እና በሌሎችም የቤተሰብ ኑሮ ማሻሻያ ስራዎች በማሳተፍና የስራ እድል በመፍጠር ገቢ እንዲያገኙና ከሚያገኙት ገቢም ቆጥበው ዘላቂነት ያለው የራሳቸውን ስራ እንዲሰሩ ለማስቻል እንዲሁም የመስራት አቅም የሌላቸውን የቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ በማድረግ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እየተሰሩ ያለ ሲሆን በክልላችን በፕሮግራሙ ቦታቀፉ 18 ከተሞች በዚህ በጀት ዓመት ወደ ፕሮግራሙ የተቀላቀሉ አዲስ የመንግስት መቀናጃ በጀት ተጠቃሚዎችን ጨምሮ 193,419 ዜጎችን በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ በማሳተፍ እና 36,672 ዜጎችን በቀጥታ ድጋፍ በጠቅላላው 230,091 ዜጎችን የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ግብ ተይዞ እየተሰሩ ይገኛል፡፡

ከዚህም አኳያ በ18ቱ ከተሞች ወደ ፕሮግራሙ የተቀላቀሉ የመንግስት መቀናጃ በጀት የአካባቢ ልማት ተጠቃሚዎችን ጨምሮ የከተሞችን ገጽታ ሊቀይሩ በሚችሉ በ5ቱ የማኅበረሰብ አቀፍ ሥራዎች 61,805 ሰሪ ኃይሎችን በማሳተፍ እና 663,329,339 ብር የጉልበት ክፍያ በማስተላለፍ ለ193,647 ዜጎችን የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ታቅዶ በ18ቱ ከተሞች ወንድ 16,553 ሴት 43,580 በድምሩ 60,133 ሰሪ ሀይሎችን በማሳተፍ ወንድ 80,758 ሴት 106,819 በድምሩ 187,577 (96.86%) የቤተሰብ አባላትን ተጠቃሚ ማድረግ የተቻለ ሲሆን ለተጠቃሚዎች ወርሃዊ ክፍያ ብር 907,534,632 ማስተላለፍ ተችሏል፡፡ እንዲሁም የሴቶችን ተሳትፎ በተጠቃሚ 55.16% ማድረስ ተችሏል፡፡

ሰንጠረዥ 24:- የ18 ከተሞች የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች መረጃ

ተቁ	ከተማ	የአካባቢ ልማት ተጠቃሚዎች ብዛት			የቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ብዛት			ጠቅላላ የምግብ ዋስትና ተጠቃሚዎች ብዛት		
		ነባር	አዲስ	ድምር	ነባር	አዲስ	ድምር	ነባር	አዲስ	ድምር
1	ጎንደር	19,625	23,460	43,085	3,795	4,469	8,264	23,420	27,929	51,349

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ


2	ባህርዳር	14,953	17,612	32,565	2,848	3,355	6,203	17,801	20,967	38,768
3	ደ/ብርሃን	5,995	7,391	13,386	1,196	1,408	2,604	7,191	8,799	15,990
4	ደ/ማርቆስ	5,811	7,082	12,893	1,145	1,349	2,494	6,956	8,431	15,387
5	ኮምቦልቻ	5,643	6,648	12,291	1,076	1,266	2,342	6,719	7,914	14,633
6	ደ/ታቦር	5,114	6,299	11,413	1,018	1,200	2,218	6,132	7,499	13,631
7	ወልዲያ	4,317	5,228	9,545	845	996	1,841	5,162	6,224	11,386
8	ደሴ	5,658	5,785	11,443	3,182	1,102	4,284	8,840	6,887	15,727
9	ሞጣ	2,220	2,622	4,842	424	499	923	2,644	3,121	5,765
10	ፍ/ሰላም	2,204	2,596	4,800	420	494	914	2,624	3,090	5,714
11	ሰቆጣ	1,901	2,239	4,140	362	426	788	2,263	2,665	4,928
12	እንጅባራ	1,790	2,110	3,900	341	402	743	2,131	2,512	4,643
13	ደባርቅ	1,772	2,088	3,860	338	398	736	2,110	2,486	4,596
14	ከሚሴ	1,652	1,945	3,597	315	371	686	1,967	2,316	4,283
15	ሸ/ሮቢት	1,495	1,761	3,256	285	335	620	1,780	2,096	3,876
16	ላሊበላ	1,478	1,740	3,218	281	331	612	1,759	2,071	3,830
17	ገ/ውሃ	956	1,136	2,092	184	216	400	1,140	1,352	2,492
18	ዳባት	13,093		13,093				13,093		13,093
ጠቅላላ ድምር		95,677	97,742	193,419	18,055	18,617	36,672	113,732	116,359	230,091

በከተማ ምግብ ዋስትና ስትራቴጂና ፕሮግራሞች ዙሪያ 1350,035 የከተማ አመራሮች፣ በየደረጃው ላሉ ለከሚቴ አባላት፣ ለፕሮግራሙ ተጠቃሚዎችና ለባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ለመስራት ታቅዶ በ18 ከተሞች ወንድ 453,193 ሴት 557,508 በድምሩ 1,010,701 (ከ100% በላይ) የከተማ፣ ክፍለ ከተማና ቀበሌ አመራሮች፣ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ለከተማው ነዋሪ የሕብረተሰብ ክፍል ግንዛቤ ማስጨበጥ ተችሏል፡፡

ስንጠረዥ 25:- በምግብ ዋስትና ፕሮግራም ዙሪያ የተፈጠረ ግንዛቤ የከተሞች አፈፃፀም

ተ.ቁ	ከተማ	በከተማው ያለው ሕዝብ ብዛት			የተጠቃሚ ብዛት	ግንዛቤ ፈጠራ ዕቅድ	ግንዛቤ የተፈጠረበት የከተማው ክፍል ከንውን			አፈፃፀም በ%
		ወንድ	ሴት	ድምር			ወንድ	ሴት	ድምር	
1	ገንዳውሃ	27,277	30,587	57,864	964	3,099	14,174	11,289	25,463	821.65
2	ደባርቅ	43,962	46,152	90,114	1,772	5,696	18,036	20,930	38,966	684.09
3	ሞጣ	29,193	36,160	65,353	2,223	7,146	20,506	24,253	44,759	626.35
4	ጎንደር	233,732	262,739	496,471	19,861	63,842	144,867	214,047	358,914	562.19
5	እንጅባራ	74,822	62,528	137,350	1,785	5,738	15,094	16,003	31,097	541.95
6	ደ/ብርሃን	67,811	82,065	149,876	5,995	19,271	30,155	45,811	75,966	394.20
7	ደሴ	289,045	285,952	574,997	5,675	18,242	38,764	29,291	68,055	373.07
8	ኮምቦልቻ	88,181	94,141	182,322	5,643	18,139	23,281	36,121	59,402	327.48
9	ባህርዳር	168,080	192,616	360,696	14,953	48,066	73,818	59,412	133,230	277.18
10	ላሊበላ	40,494	42,037	82,531	1,478	4,751	5,639	7,284	12,923	272.01
11	ደ/ማርቆስ	134,596	152,468	287,064	5,789	18,609	15,254	30,885	46,139	247.94
12	ሸዋሮቢት	19,306	23,166	42,472	1,495	4,806	4,111	6,501	10,612	220.81
13	ሰቆጣ	23,788	28,842	52,630	1,901	6,111	4,981	4,159	9,140	149.57
14	ወልዲያ	83,013	88,162	171,175	4,322	13,893	8,527	9,055	17,582	126.55
15	ዳባት	30,242	33,132	63,374	13,093	42,087	24,432	25,849	50,281	119.47
16	ደ/ታቦር	4,250	10,750	15,000	5,116	16,445	7,664	11,377	19,041	115.79
17	ፍ/ሰላም	23,612	27,975	51,587	2,204	7,085	3,176	4,517	7,693	108.58
18	ከሚሴ	26,300	26,328	52,628	1,652	5,310	714	724	1,438	27.08
ድምር		1,407,704	1,525,800	2,933,504	95,921	308,336	453,193	557,508	1,010,701	327.79

የኮሮ ማሻሻያ ድጋፎችን ያጠናቀቁ የመጀመሪያው ዙር ወንድ 2,946 ሴት 7,810 ድምር 10,756 የልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች በበጀት ዓመቱ ተመርቀው ከፕሮግራሙ እንዲወጡ ተደርጓል፡፡



ቻርት 5:- የመጀመሪያ ዙር ተመራቂ የአካባቢ ልማት የተጠቃሚዎች መረጃ

በበጀት ዓመቱ ከድህነት ወለል በታች የሚኖሩና በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ ተሳታፊ የሆኑ 29,286 የቤተሰብ ሃላፊዎች በዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም እንዲታቀፉ በማድረግ በዘላቂነት ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ እና 113,725 የአካባቢ ልማት ተጠቃሚ ቤተሰቦች የማህበራዊ አገልግሎት ተጠቃሚነት ትስስር ለመፍጠር ታቅዶ 50,279 ተጠቃሚዎች የጤና መድን ሽፋን፣ 1,934 ተጠቃሚዎች የትምህርት ቤት ምግብ፣ 6,188 ተጠቃሚዎች የትምህርት ቤት ቁሳቁስ (ደብተር እስክቢቶ የኒፎርም)፣ 3,333 ተጠቃሚዎች የጎልማሶች ትምህርት፣ 4,663 ተጠቃሚዎች በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት/ኮሌጅ የሙያ ትምህርት፣ 199 ተጠቃሚዎች የቀበሌ ቤት እንዲያገኙ ድጋፍ የተደረገላቸው፣ 172 ተጠቃሚዎች የመኖሪያ ቤት ዕድሳት የተደረገላቸው ሲሆን 32 ተጠቃሚዎች ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት አግኝተዋል፡፡

ሰንጠረዥ 26:- የማህበራዊ አገልግሎቶች ትስስር የተፈጠረላቸው ተጠቃሚዎች

ተ.ቁ	ከተማ	የጤና መድን ሽፋን	የትምህርት ቤት የምግብ	የትምህርት ቤት ቁሳቁስ	የጎልማሶች ትምህርት	የቴክ/ሙያ ትምህርት	የቀበሌ ቤት ያገኙ	የመኖሪያ ቤት ዕድሳት	ነጻ ትራንስፖርት	ከፍተኛው ትስስር
1	ጎንደር	27,452	56	140	679		63	3		28,393
2	ደ/ብርሃን	8,898	9	517	40	105	20	55	32	9,676
3	ደሴ	3,182	820	3,182	134	15	8	6		7,347
4	ዳባት	260		302	1,623	2,006				4,191

5	ባህርዳር	2,529	5	800	124	124	8	12		3,602
6	ደ/ታቦር	1,047	440	81	47	1,350	35	10		3,010
7	ደ/ማርቆስ	1,619		202		576	5	11		2,413
8	ኮምቦልቻ	1,107	454	26		264		17		1,868
9	ወልዲያ	378	143		651		6	6		1,184
10	ላሊበላ	986		114				6		1,106
11	ከሚሴ	998		30				4		1,032
12	ደባርቅ	705		22	35			20		782
13	ሰቆጣ	283		409		6	4	6		708
14	ሸዋሮቢት	510		69			1	12		592
15	ሞጣ	275	7	20		217	46	2		567
16	እንጅባራ	219		241			1			461
17	ፍ/ሰላም	341		33			2	2		378
18	ገንዳውሃ	89								89
	ድምር	50,279	1,934	6,188	3,333	4,663	199	172	32	67,399

በዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የታቀፉ 29,286 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ተከታታይነት ያለው የምክርና ድጋፍ አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ ወንድ 8,224 ሴት 20,797 ድምር 29,021 (99.1%) ተጠቃሚዎች (71.66% ሴቶች) የምክርና ድጋፍ አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል። 29,286 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች የህይወት ክህሎት እና የገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም ስልጠና እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ ወንድ 5,439 ሴት 13,000 በድምሩ 18,439 (62.9%) ተጠቃሚዎች (70.50% ሴቶች) በህይወት ክህሎት እና የገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም ላይ ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል።

ለ18,522 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች የንግድ ክህሎት እና የንግድ እቅድ ዝግጅት ስልጠና እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ ወንድ 5,446 ሴት 12,976 ድምር 18,422 (99.46%) የቤተሰብ ተጠሪዎች ስልጠና ወስደው እቅድ አዘጋጅተዋል። ለ1,787 (60% ሴቶች) የቤተሰብ ተጠሪ ቴክኒካል ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ወንድ 434 ሴት 1,079 ድምር 1,513 (84.67%) ተጠቃሚዎች የቴክኒክ ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል።

በበጀት ዓመቱ በ18 ከተሞች (UPSNJP) 39,234 እና በመንግስት መቀናጃ ፈንድ (GMF) 32,523 በአጠቃላይ 71,757 የኑሮ ማሻሻያ ተጠቃሚዎች በየወሩ ከሚያገኙት ክፍያ (20 በመቶ) ብር 118,518,881 እንዲቆጠቡ ታቅዶ ብር 116,764,964 (99%) እንዲቆጥቡ ማድረግ ተችሏል።

የ2ኛ እና የተጨማሪ ፋይናስ 19,905 የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች በከተማ ግብርና እና ከከተማ ግብርና ውጪ ባሉ ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ በማድረግ 83,667,546 ብር ገቢ እንዲያገኙ እና ከሚያገኙት ገቢ 44,470,773 ብር እንዲቆጥቡ ለማድረግ ታቅዶ ወንድ 4,010 ሴት 9,512 ድምር 13,522 የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች በከተማ ግብርና እና ከከተማ ግብርና ውጪ ባሉ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ በመስማራት 72,412,730 ብር ገቢ ያገኙ ሲሆን ከተገኘው ገቢ ውስጥም 30,325,552 ብር ተቆጥሏል።

የከተማ ግብርና (ኮምቦል ቻ ከተማ)



የከተማ ግብርና (ጎንደር ከተማ)



2.2.8 የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሬጉላቶሪና አቅም ግንባታ ስራዎች

የክልሉን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጤናማ በማድረግ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ማበርከት የሚጠበቅበትን ሚና መጫወት እንዲቻል የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ፖሊሲ፣ የህንጻ አዋጅ፣ ኮዶችንና ስታንዳርዶችን በተሟላ መንገድ ተግባራዊ በማድረግ የመንግስትና የግል ግንባታዎችን በተቀመጠላቸው የጥራት ደረጃ፣ ጊዜና በጀት እንዲጠናቀቁ ለማስቻል እና የሚገነቡ ግንባታዎች የህዝቡን ደህንነትና ጤንነት ያገናዘቡና ለአካል ጉዳተኞችና ለአቅመ ደካሞች አካታች መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የሬጉላቶሪ እና የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ማከናወን ከቢሮው የኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚጠበቁ ቁልፍ ሥራዎች ናቸው፡፡

ሌላው የዚህ ዘርፍ ዋና ተልዕኮ የክልሉን ተቋራጮችና አማካሪዎች ቁጥር በማሳደግ ተወዳዳሪ ስራ ተቋራጮችን መፍጠር፣ የሚገነቡ ግንባታዎች የአገሪቱን ህንፃ ኮድና ስታንዳርዶች ያሟሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንዲሁም ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲገነቡና በዘርፉ የሚስተዋለውን ሌብነት ለመታገል የሚያስችል ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው፡፡

በመሆኑም የኮንስትራክሽን ዘርፉን የሰው ሀይል ልማት በስልጠና አመለካከቱንና ክህሎቱን ማሳደግ እንዲቻል ከምዘና ማዕከላት ጋር በቅንጅት በመስራት 46 አዲስ መሪ መዛኞችን ለማፍራት ታቅዶ 21 (43.75%) ማፍራት ተችሏል፡፡ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የተሰማሩ ለ6,275 አነስተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች ምዝገባ በማድረግ ለመመዝገብ ታቅዶ 3,950 (62.94%) ባለሙያዎችን በመመዝገብ ከተመዘገቡት ውስጥ 3,860 (97.72%) ባለሙያዎች ተመዝገው 3,254 (84.30%) ምዘናውን ያለፉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 970 (29.80%) አነስተኛ መለስተኛ ባለሙያዎች ከፍ ወዳለ ደረጃ ያደጉ ናቸው፡፡ ምዘናውን ያላለፉ 1,500 አነስተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች ከአስሪዎቻቸው ጋር በሚደረግ ስምምነት መሠረት የክህሎት መሟያ የኩባንያ እና ትብብር ሥልጠና እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ 667 (44.46%) ባለሙያዎች እንዲሰለጥኑ ተደርጓል፡፡

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ብቃት ማረጋገጫና ምዝገባ ስርዓቱን በማጠናከር በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ የዘርፉ ተዋናዮች በግብዓት፣ በአደረጃጀት እና በክህሎት ብቃት በማረጋገጥ ምዝገባ ለማድረግ ግብ ተይዞ የክልሉን ተቋራጮችና አማካሪዎች ቁጥር ከማሳደግ እና ተወዳዳሪ ስራ ተቋራጮችን እና አማካሪዎችን ከመፍጠር አንፃር 4,186 ሥራ ተቋራጮችን (አዲስ 2,000፣ እድሳት 2,013፣ እድገት 173) ብቃት በማረጋገጥ ለመመዝገብ ታቅዶ ለ4,062 (97.03%) ሥራ ተቋራጮች (አዲስ 1,975፣ እድሳት 1,967፣ እድገት 120) ምዝገባ ተደርጓል፡፡ ለ414 አማካሪዎች (አዲስ 100፣ እድሳት 300፣ እድገት 14) ብቃት በማረጋገጥ ምዝገባ ለማድረግ ታቅዶ 388 (93.71%) አማካሪዎች (አዲስ 110፣ እድሳት፣ 259 እድገት 19) ምዝገባ ተደርጓል፡፡ ለ2,300 ኮንስትራክሽን ባለሙያዎች የሙያ ፍቃድ ምዝገባ ለማድረግ ታቅዶ ለ3,000 (ከ100% በላይ) ባለሙያዎች ምዝገባ ተደርጓል፡፡

በክልሉ የሚከናወኑ ሁሉም ግንባታዎች ከቅድመ ግንባታ እስከ ድህረ ግንባታ ድረስ በህንፃ አዋጁ ኮድና ስታንዳርዶች መሰረት እንዲከናወኑ ለማድረግ ግብ ተይዞ የህንጻ አዋጅ አደረጃጀት የተፈጠረባቸው 206 ከተሞች፣ ከፍለ ከተሞች እና መሪ ማዘጋጃ ቤቶች ለ55,000 ፕሮጀክቶች የጥላን ስምምነት፣ ለ55,000 ፕሮጀክቶች የግንባታ ፈቃድ በመስጠት፣ ለ41,580 ፕሮጀክቶች በግንባታ ወቅት ቁጥጥር ለማድረግ ታቅዶ ለ54,810 (99.65%) ፕሮጀክቶች የጥላን ስምምነት እና ለ50,295 (91.45%) ፕሮጀክቶች የግንባታ ፈቃድ የተሰጠ ሲሆን ለ47,068 (ከ100% በላይ) ግንባታዎች ቁጥጥር ማድረግ ተችሏል፡፡ በእነዚህ ከተሞች ተገንብተው ለተጠናቀቁ 225 ግንባታዎች የመጠቀሚያ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ447 (ከ100% በላይ) ግንባታዎች የመጠቀሚያ ፈቃድ መስጠት ተችሏል፡፡ በክልሉ በመንግስት በጀት ለሚሰሩ ህንፃዎች በውለታዎች ዝግጅት ወቅት ድጋፍ ሲጠየቅ ለ50 ፕሮጀክቶች ድጋፍ ለማድረግ በታቀደው መሰረት ጥያቄ ላቀረቡ 249 (ከ100% በላይ) ፕሮጀክቶች ድጋፍ ተደርጓል፡፡

በክልሉ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች የሚያስፈልገውን ወቅታዊ የግንባታ ዋጋ 88 በማጥናት ለሚመለከታቸው ክፍሎች እንዲደርስ ለማድረግ ታቅዶ 78 (88.63%) የዋጋ ጥናት ጊዜ ተጠንቶ ለሚመለከታቸው ክፍሎች ተልኳል፡፡ ከፍርድ ቤት፣ ከፖሊስ እና ከፀረ-ሙስና ተቋማት ለሚመጡ ከግንባታ ፕሮጀክቶች አስተዳደር ጋር የተያያዙ 2,300 ጉዳዮችን ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ለ2,967 (ከ100% በላይ) ጉዳዮች ድጋፍ ተደርጓል፡፡ በመንግስት ሴክተር መ/ቤቶች የተዘጋጁ 80 የጨረታ ዶክመንቶችን ለመመርመር ታቅዶ 185

(ከ100% በላይ) ሰነዶችን መገምገም ተችሏል። እንዲሁም በግንባታ ሂደት የሚከሰቱ አለመግባባቶች የግዥ መመሪያዎችንና የሲቪል ስራዎች የውል አስተዳደር መሰረት በማድረግ ወደ ፍርድ ቤት ከመሄዳቸው በፊት 260 እንዲፈቱ ለማድረግ ታቅዶ 580 (ከ100% በላይ) አለመግባባቶች ተፈተዋል።

በመንግስት በጀት ለሚገነቡ 60 ግንባታዎች የመጨረሻ ርክክብ በሚደረግበት ወቅት ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ 1123 (ከ100% በላይ) የመንግስት ግንባታዎች የመጨረሻ ርክክብ ወቅት ሙያ ድጋፍ ማድረግ ተችሏል። በመንግስት በጀት ለሚገነቡ 150 ግንባታዎች የጊዜ ማራዘሚያ መርምሮ ለማጽደቅ ታቅዶ 1189 (ከ100% በላይ) ፕሮጀክቶች የጊዜ ማራዘሚያ ምርመራ ተደርጓል። 75 የአማካሪ ክፍያዎችን መርምሮ ለማጽደቅ ታቅዶ 1119 (ከ100% በላይ) ምርመራ ተደርጓል። በ100 የመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ የሚያጋጥሙ የስራ ለውጥም ሆነ ተጨማሪ ስራ መርምሮ ለማጽደቅ ታቅዶ 1112 (ከ100% በላይ) ፕሮጀክቶች ምርመራ ተደርጓል።

እንዲሁም የተለያዩ የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለሚያስገነቡት ግንባታ የዲዛይን ዝግጅት እና አማካሪ ለመቅጠር የሚያስችል 30 ዝክረ ተግባር ለማዘጋጀት ታቅዶ 32 (ከ100% በላይ) ዝክረ ተግባር ተዘጋጅቷል። ያልተጠናቀቁ ሁሉም የግል ግንባታ ፕሮጀክቶች መረጃ እንዲደራጅ ለማድረግ ታቅዶ 4 (100%) መረጃ የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። በመንግስት በጀት ለሚገነቡ 700 ፕሮጀክቶች ከጊዜ፣ ከበጀትና ከጥራት አኳያ በመስክ በመገኘት ቁጥጥር ለማድረግ ታቅዶ 12,196 (ከ100% በላይ) ፕሮጀክቶች ቁጥጥር ተደርጓል።

በክልሉ 60 ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎችን በማፈላለግና ከሶስተኛ ወገን ነፃ በማድረግ ካርታና ፕላን እንዲዘጋጅላቸው ለማድረግ ታቅዶ 148 (80%) የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎች ካርታና ፕላን ተዘጋጅቶላቸዋል። 35 ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎችን በአዲስ በማልማት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ ታቅዶ 28 (80%) የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎች ተለይተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተደርጓል። በተለያዩ ምክንያት አገልግሎት መስጠት ያቆሙ 35 የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎች በመለየት መልሶ ለማልማት ታቅዶ 11 (31.42%) ማከናወን ተችሏል።

በቢሮው ስር የሚገኙ የኮምፖዛቸ እና የባህርዳር የጥራት ፍተሻ ላብራቶሪዎችን በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ለማስገባት የግብዓት ጥራት መፈተሻ ማሸኖችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እንዲሟሉ የማድረግ እና ካሌብሬት ለማድረግ ታቅዶ 1 የባህርዳር ወደ ተግባር የገባ ሲሆን 12,500 የኮንስትራክሽን ግብዓቶች የጥራት ፍተሻ ለማድረግ ታቅዶ በቢሮው ላብራቶሪ 11 እና በልማት ድርጅቶች ላብራቶሪዎች 5,271 እና በሌሎች የግል ላብራቶሪዎች 263 በድምሩ 5,545 (ከ100% በላይ) የናሙና ምርመራ መስራት ተችሏል።

2.3 የባለብዙ ዘርፍ ስራዎች አፈፃፀም

በተቋሙ የሚወጡ ዕቅዶች የስርዓተ-ጾታ፣ የህፃናት፣ የወጣቶች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የአቅሙ ደካሞችና አረጋጂዎች እና የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከል ...ወዘተ ጉዳዮች በተቋሙ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በወጡ እቅዶችና ሪፖርቶች እንዲካተት ተደርጓል። ከዚህም አኳያ በዘርፉ በሚከናወኑ የአቅም ግንባታ ስራዎች (ሥልጠና እና ትምህርት) 35%፣ በልማት ስራዎች 50% ሴቶች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ታቅዶ በሥልጠና እና በትምህርት 62.86% ሴቶችን እንዲሁም በአካባቢ ልማት ስራዎች 46.95% ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። በአመራርነት (በተቋም/የስራ ክፍል መሪነት) እና በውሳኔ ሰጭነት ደረጃ የሴቶች ተሳትፎ 35% እንዲደርስ ለማድረግ ታቅዶ 31.6% ማድረስ ተችሏል። በዓመቱ በተቋሙ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፈንድ ተጠቃሚ ለሆኑ 2 ግለሰቦች ተከታታይነት ያለው ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ በተቋሙ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፈንድ ተጠቃሚ ለሆኑ 2 ግለሰቦች 24,000.00 ብር የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል።

2.4 የስራ እድል ፈጠራ ስራዎች

በፕላን ዝግጅትና ክለሳ፣ በኮንስትራክሽን፣ በመስረተ ልማት፣ በቤቶች ልማት፣ በደረቅ ቆሻሻና አረንጓዴ ልማት ስራዎች ላይ ለ277,155 (የወጣቶች ድርሻ 194,009) ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ 328,295 (ከ100% በላይ) ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን የወጣቶች ድርሻ 211,886 (ከ100% በላይ) ነው።

ሰንጠረዥ 27:- ለዜጎች በጊዜያዊነትና በቆሚነት የተፈጠሩ የስራ እድሎች

ተ.ቁ	የስራ ዕድል መፍጠሪያ ዘርፍ	እቅድ				ክንውን				አፈፃፀም
		ወንድ	ሴት	ድምር	ወጣቶች	ወንድ	ሴት	ድምር	ወጣቶች	
1	በፕላን ዝግጅትና ክለሳ	436	235	671	469	3,500	500	4,000	2,800	596.13
2	በኮንስትራክሽን ዘርፍ	41,580	62,370	103,950	72,765	74,147	52,463	126,610	88,627	121.80
3	በመስረተ ልማት ስራዎች	62,445	62,445	124,890	87,423	74,578	52,101	126,679	88,675	101.43
4	ቤቶች ልማት	20,000	20,000	40,000	28,000	36,968	25,139	62,107	43,475	155.27
5	በደረቅ ቆሻሻ እያያዝና አወጋገድ	722	722	1,444	1,010	1,099	1,019	2,118	1,482	146.68
6	ኮምፖስት በማምረት	100	100	200	140	8	8	16	11	8
7	በአረንጓዴ ልማት ስራዎች	3,000	3,000	6,000	4,200	3,735	3,030	6,765	4,736	112.75
	ጠቅላላ ድምር	128,283	148,872	277,155	194,009	194,035	134,260	328,295	229,807	118.45

2.5 የበጀት አጠቃቀም

ሰንጠረዥ 28:- የቢሮውና የባለበጀት ዞን መምሪያዎች የመደበኛ በጀት አፈፃፀም

ተቋም	የበጀት ዓይነት	በ2017 የተመደበ	እስከ ግንቦት 30/2017 የወጣ	አፈፃፀም
ቢሮ	ደመወዝ	21,296,834.00	21,296,834.00	100
	ስራ ማስኬጃ	18,781,974.00	18,781,974.00	100
	ድምር	40,078,808.00	40,078,808.00	100
ዞን መምሪያዎች	ደመወዝ	47,404,754.00	47,404,754.00	100
	ስራ ማስኬጃ	23,289,082.00	23,289,082.00	100
	ድምር	70,693,836.00	70,693,836.00	100
ጠቅላላ ድምር	ደመወዝ	68,701,588.00	68,701,588.00	100
	ስራ ማስኬጃ	42,071,056.00	42,071,056.00	100
	ድምር	110,772,644.00	110,772,644.00	100

2.6 ማደማደሚያ

በየደረጃው ያለው አመራርና ባለሙያ በበጀት አመቱ የታቀዱ ተግባራትን ቆጥሮ ይዞ በባለቤትነት ለመፈፀም አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ውስጥ ሁኔታው በከፍተኛ አመራሩ የታገዘና የተቀናጀ ጠንካራ የድጋፍና ክትትል ስርዓት በመዘርጋት መደበኛ ዕቅዳችን ለመፈፀም በተደረገው ጥረት የተቋሙ የ2017 በጀት ዓመት እቅድ አፈፃፀም በዋና ዋና የውጤት አመለካከቶችና መመዘኛ መስፈርቶች ተመዝግቦ 89.04% (ከፍተኛ) መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

በመሆኑም ይህን አፈፃፀም መነሻ በማድረግ የተሻለ ውጤት የተመዘገበባቸው ተግባራትን አጠናክሮ ለመቀጠልና ዝቅተኛ ውጤት የታየባቸውንም ለማሻሻል ይቻል ዘንድ በክረምት ወራትም መከናወን ያለባቸው በበጀት ዓመቱ የእቅድ ማጠናቀቂያ ምዕራፍ ተግባራትን ቆጥሮ ለማውረድ ተሞክሯል፡፡ እንዲሁም ለቀጣይ በጀት ዓመት እቅድ ዝግጅት የቅድመ ዝግጅት ተግባራትም ትኩረት ተሰጥቷቸው እንዲፈፀሙ አቅጣጫ ተቀምጧል፡፡

ከቁልፍ ተግባራት አኳያ ለቀጣይ በጀት ዓመት በተለይም አገልግሎት አስጣጣችን ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፍታት ሰብአዊነት የተላበሰ አገልግሎት የመስጠት ጉዳይ፤ በተቋሙ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ትኩረት ሰጥቶ የመፍታት ጉዳይ፤ የተቋማችን አሰራር የማዘመንና ዲጂታይዝ የማድረግ እንዲሁም ምቹ የስራ አካባቢ የመፍጠር ስራችን በትኩረት ይዘን የምናከናውነው ይሆናል፡፡

ከአባይነት ተግባራት አኳያ የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈፃፀም ስራዎችን በትኩረትና በውጤታማነት ማከናወን፤ የከተማ አገልግሎት ገቢን በታቀደው ልክ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም አሟጦ መሰብሰብ፤ በሁሉም የልማት ስራዎቻችን የህብረተሰቡን ተሳትፎና በባለቤትነት ማጠናከር፤ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን እንደ የአካባቢው የሰላም ሁኔታ ልዩ ትኩረት በመስጠት ማጠናቀቅና ማስመረቅ፤ በክልላችን ዋና ዋና ከተሞች የተጀመረውን የኮሪዶር ልማት በቅርበት ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ማጠናቀቅ፤ የአንድ ከተማ አንድ ፕሮጀክት ኢኒሽቴሽን ትኩረት ሰጥቶ በመከታተል ወደ ውጤት መቀየር እንዲሁም በከተሞች በሚከናወኑ የልማት ስራዎች ሰፊ የስራ እድል መፍጠር ወዘተ የማጠናቀቂያ ምዕራፉ በትኩረት የምንፈፅማቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡

ከፍል ሦስት

መልካም ኢጋጣሚዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎች

3.1 በተግባራት አፈፃፀም ወቅት የታዩ ጥንካሬዎችና መልካም ኢጋጣሚዎች፣

ከዝግጅት ምዕራፍ ስራዎች አኳያ ከክልል፣ ከፌዴራልና ከተቋሙ የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ ጋር በማናበብ የ2017 በጀት ዓመት እቅድ በጥራት ማዘጋጀት መቻሉ፤ በቢሮ ደረጃ የክረምት ስራዎችን በእቅድና በቸክሊስት ለመምራት እና የእቅድ አረንጓዴኝ በማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ለመስራት ጥረት መደረጉ፤ ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸውንና በአዲስ መዘጋጀት ያለባቸውን የተለያዩ የህግ ማዕቀፎች በመለየት በማሻሻልና በአዲስ በማዘጋጀት ረገድ ሰፊ ስራ መስራቱ፤ ከሌሎች ባለድርሻና ኢጋጣኝ አካላት/ተቋማት ጋር ያለውን የቅንጅትና የትብብር አሰራር ማሳደግ መቻሉ ለአብነትም ከኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ጋር የቴክኒካል ኮሚቴ በማቋቋም እንዲሁም ከመሬት ቢሮ ጋር የመግባቢያ ሰነድ በመፈራረም በፊት የነበሩ የቅንጅትና ትብብር ችግሮችን መፍታት መቻሉ፤ ሌላው የቢሮው ኮር

አመራር ተግባራትን በየጊዜውና በወቅቱ እየገመገመ በመምራት፤ የህዝብ ችግሮችን ውሳኔ የመስጠትና ማነቆ የሆኑ አሰራሮችን በማስተካከልና መፍትሄ በመስጠት፤ በየጊዜው የዘርፍ አመራር አፈፀፀሞችን ኢንፎርሜሽን እየተቀያየረ በመሄድ፤ ዲጂታል ሊደርሽፕን በማረጋገጥ፤ ሰራተኛው ስራ ላይ መሆኑን በመከታተልና በመገምገም እንዲሁም በተለያዩ የጥናትና የሰነድ ዝግጅት ስራዎች ላይ እንዲሳተፍ በማድረግ እውቀትና ክህሎት እንዲሸጋገር በማድረግ...ወ.ዘ.ተ በኩል በአጠቃላይ ስትራቴጂካል ሊደርሽፕ እያረጋገጠ እየመራ መሆኑ፤ የተቋሙን ሰራተኛም በቢሮ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራትን ትኩረት ሰጥቶ በመስራትና ውጤት እንዲመጣ እየተደረገ ያለው ርብርብ መቀጠል ያለበትና በጥንካሬ የሚወሰድ ነው፡፡

3.2 በተግባራ አፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች (ተግዳሮቶች)

ከበጀት አመቱ በፊት የደረጃ ሽግግር ለተፈቀደላቸው ከተሞች ለደረጃው የሚያስፈልጋቸው የመዋቅር ጥያቄ አለመፈታቱና በተሟላ ሁኔታ ወደ ስራ እንዲገቡ አለመደረጉ፤ የከተሞች የአንዋሃድ ጥያቄ መልስ አለመግኘቱ፤ አንዳንድ ከተሞች ላይ የማዘጋጃቤት ፅ/ቤቶች በመቃጠላቸውና ውድመት በማጋጠሙ ምልክት አገልግሎት መስጠት አለመቻላቸው፤ አብዛኛው ከተሞች በተፈጠረው የፀጥታ ችግር በእቅዳቸው ልክ ገቢ መሰብሰብ አለመቻላቸው እና የአለም ባንክ የመሠረተ ልማት የበጀት ድጋፍ መቋረጥ ምክንያት የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ለመስራት መቸገራቸው፤ ዞን መምሪያዎችን እና ከተሞችን ወደታች ወርዶ በመስክ ክትትልና ድጋፍ በተደረገበት ወቅት ወቅታዊ የፀጥታ ችግሩ ፊታኝ የነበረ መሆኑ፤ በአንዳንድ ዞኖችና ከተሞች የኔትወርክ መቆራረጥና የኢንተርኔት አለመስራት በሪፖርት ቅብብሎሽ ላይ ችግር መፍጠሩ፤ በከተሞች ህገወጥ ግንባታ፤ ህገወጥ የመሬት ወረራና ህገወጥ ስራዎች እየተበራከተ መምጣቱ፤ እንዲሁም ከፍተኛ የመደበኛና የካፒታል በጀት እጥረት ያጋጠመ መሆኑ ይህም ለሚመለከተው አካል ቀርቦ መፍትሄ ያልተሰጠው መሆኑ ወዘተ በበጀት ዓመቱ እቅድ አፈፃፀም ወቅት እያጋጠሙ ችግሮች (ተግዳሮቶች) ናቸው፡፡

ክፍል አራት

4.1 የ2017 በጀት ዓመት እቅድ አፈፃፀም የድርጊት መርሃ ግብር

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	እቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
1	የማስፈጸም አቅም ግንባታ ዕቅድ								
ስትራቴጂክ ግብ 1	ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት								
ዓላማ 1	የዕቅድ ዝግጅት፣ የከትትልና ግምገማ አሰራርን ማሻሻል								
ግብ 1	በየደረጃው ያለውን እምቅ አቅም ግምት ውስጥ ያስገባ እቅድ በማቀድ በመነሻ ሁኔታውና በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ከ15,262 ፈፃሚና አስፈፃሚ፣ ከ12,932 ከባለድርሻ አካላት እንዲሁም ከ399,692 ከተማ ነዋሪ ጋር በቂ መግባባት መፍጠር፤								
1.1	በየደረጃው ጥራት ያለው እና የአካባቢን አቅም መሰረት ያደረገ የ2017 በጀት ዓመት የልማትና የመልካም አስተዳደር (የፊዚካል ስራዎች) ዕቅድ እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡	የተዘጋጀ የ2017 በጀት ዓመት የፊዚካል ስራዎች እቅድ	1		1		1		100
1.2	በየደረጃው የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ እና የ2017 የልማትና የመልካም አስተዳደር ዕቅድ አረንጓዴ መድረክ በማዘጋጀት 15,262 (9,920 ወንድና 5,342 ሴት) አመራሮችንና ፈፃሚዎችን፣ 12,932 (8,084 ወንድና 4,848 ሴት) ከሚሆኑ የሴክተሩ የህዝብ ክንፍና አጋር አካላት እንዲሁም 399,692 የከተማ ነዋሪዎችን በማሳተፍ የጋራ መግባባት ላይ ይደረሳል፡፡	ከአመራሮችና ፈፃሚዎች ጋር የተካሄደ የአፈፃፀም ግምገማና እቅድ አረንጓዴ መድረክ በዙር	1		1		1		100
		የተሳተፈ ወንድ	9,920		9,920		6,808		68.63
		የተሳተፈ ሴት	5,342		5,342		3,212		60.13
		የተሳተፈ ድምር	15,262		15,262		10,020		65.65
		የተካሄደ የህዝብ ክንፍና አጋር አካላት የውይይት መድረክ በዙር	1		1		1		100
		የተሳተፈ ወንድ	8,084		8,084		9,243		114.34
		ሴት	4,848		4,848		5,397		111.32
		ድምር	12,932		12,932		14,640		113.21
		የተካሄደ ህዝባዊ ውይይት መድረክ በዙር	1		1		1		100
		የተሳተፈ ወንድ	239,947		239,947		334,028		139.21
		ሴት	159,745		159,745		217,805		136.35
		ድምር	399,692		399,692		551,833		138.06
1.3	በየደረጃው በየሩብ ዓመቱ የሠራተኛ የምክክር መድረክ	የተካሄደ የሰራተኛ ውይይት መድረክ በዙር	4	1	4	1	3	100	75

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	(የቁልፍና አበይት ተግባራት አፈጻጸም ግምገማ መድረክ) በማዘጋጀት 15,262 (9,920 ወንድና 5,342 ሴት) አመራሮች እና ፈፃሚዎች እንዲሳተፉ ይደረጋል፡፡	የተሳተፈ ወንድ	9,920	9,920	9,920	6,745	6,745	67.99	67.99
		ሴት	5,342	5,342	5,342	3,514	3,514	65.78	65.78
		ድምር	15,262	15,262	15,262	10,259	10,259	67.22	67.22
1.4	የ2017 በጀት ዓመት የ1ኛው ሩብ ዓመት፣ የግማሽ አመት፣ የዘጠኝ ወራትና ዓመታዊ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በማዘጋጀት ለሚመለከታቸው አካላት እንዲደርስ ይደረጋል፡፡	የተዘጋጀ የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት	4	1	4	1	4	100	100
1.5	የ2017 በጀት አመት የግማሽ ዓመትና ዓመታዊ አፈጻጸም ሱፐርቪዥን እና ቢጋራ የሚገመግምበት /የሚመዘንበት መድረክ ይዘጋጃል፡፡	የተመቻቸ የግምገማ መድረክ ብዛት	4	1	4	1	4	100	100
ዓላማ 2	የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር ውጤታማነትን ማሻሻል								
ግብ 2	የከተማ ልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎቻችን በላቀ ደረጃ ለማስፈፀም በተቋሙ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ማንግሥቶች ላይ በየደረጃው ለሚገኙ 18,435 (7,833 ወንድ እና 10,602 ሴት) አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ አጋርና ባለድርሻ አካላት ስልጠና መስጠት፤								
2.1	በአመራሩና በፈፃሚው ዘንድ የሚታዩ የአመለካከት፣ የክህሎት፣ የአሠራርና አደረጃጀት እንዲሁም የግብዓት ማንቆዎችን በመፈተሽና የተቋሙን የስልጠና ፍላጎት መሠረት በማድረግ የስልጠና ፍላጎት ሰነድ ይዘጋጃል፡፡	የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ ቁጥር	1		1		1		100
2.2	በየደረጃው የሚገኙ 1,000 (35% ሴቶች) አመራሮችና ፈፃሚዎች በተዘጋጁ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዶችና በማስፈፀሚያ ሰነዶች ላይ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	650		650	141	596		91.69
		ሴት	350		350	52	324		92.57
		ድምር	1,000		1,000	193	920		92
2.3	በቁራ አገልግሎት ስታንዳርዶች፣ በእሳት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር አገልግሎት፣ እንዲሁም በዘመናዊ የዘላቂ ማረፊያ አገልግሎት ስታንዳርዶች ላይ ለ325 (35% ሴቶች) ባለሙያዎች ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	210		210	368	632		300.95
		ሴት	115		115	61	187		162.61
		ድምር	325		325	429	819		252
2.4	ከሁሉም ዞኖችና ከተማ አስዳደሮች ለተውጣጡ 600 (35% ሴቶች) አመራሮችና ፈጻሚዎች በህዝብ ተሳትፎና ንቅናቄ የአሰራር ማዕቀፎች ላይ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	465		465	123	123		26.45
		ሴት	135		135	50	50		37.04
		ድምር	600		600	173	173		28.83

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ከንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
2.5	በክልሉ ለሚገኙ 992 (35% ሴቶች) የማዘጋጃ ቤት ፋይናንስ ባለሙያዎች በማዘጋጃቤት አገልግሎት ገቢ አሰባሰብና አወሳሰን የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	645		645	530	791		122.64
		ሴት	347		347	285	362		104.32
		ድምር	992		992	815	1,153		116.23
2.6	የከተማ ፕላን ዝግጅትን ለማስፈፀም የሚያስችል የቴክኒክ (በሰርቪዬንግ፣ በጂ.አይ.ኤስና ተዛማጅ ሶፍትዌሮች) ለሚሳተፉ 80 ባለሙያዎች ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	45		45				
		ሴት	35		35				
		ድምር	80		80				
2.7	የከተማ ፕላን ዝግጅትና ትግበራን ለማስፈፀም በተዘጋጁ ማኑዋሎች፣ ስታንዳርዶችና የአሰራር ስርዓቶች ለ110 ባለሙያዎች (35% ሴቶች) ተግባር ተኮር የሆነ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	72		72	16	63		87.50
		ሴት	38		38	2	5		13.16
		ድምር	110		110	18	68		61.82
2.8	በመሬት አዋጅ፣ ደንብና አሰራር መመሪያዎች ዙሪያ ከሁሉም ዞኖችና ከተሞች ለተውጣጡ 1,000 (35% ሴቶች) የመሬት ልማትና አስተዳደር አመራሮችና ባለሙያዎች የክህሎት ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	650		650	790	1,388		213.54
		ሴት	350		350	472	714		204.00
		ድምር	1,000		1,000	1,262	2,102		210.20
2.9	በቤቶች ልማትና አስተዳደር የህግ ማዕቀፎች ዙሪያ 178 (35% ሴቶች) ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	115		115	259	425		369.57
		ሴት	63		63	106	196		311.11
		ድምር	178		178	365	621		348.88
2.10	በተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እንዲሁም በአረንጓዴ ልማት ዘርፍ በተዘጋጁ ሰነዶች ላይ ለ1,410 (50% ሴቶች) ባለሙያዎችና አመራሮች ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	705		705	224	1,153		163.55
		ሴት	705		705	200	1,097		155.60
		ድምር	1,410		1,410	424	2,250		159.57
2.11	በከተማ ምግብ ዋስትና እና ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ዙሪያ 14,000 (65% ሴቶች) አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ አጋርና ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ተጠቃሚዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	4,900	980	4,900	21,256	25,077	2168.98	511.78
		ሴት	9,100	1,820	9,100	25,362	35,179	1393.52	386.58
		ድምር	14,000	2,800	14,000	46,618	60,256	1664.93	430.40
2.12	ለ400 (35% ሴቶች) የሕንጻ ሹሞች ባለሙያዎች በሕንጻ አዋጅና ማስፈጸሚያ ሕግጋቱ ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	260		260		220		84.62
		ሴት	140		140		83		59.29
		ድምር	400		400		303		75.75
2.13	በኮምፖሊዎችና በባህር ዳር ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጥናትና ምርምር ስር ለሚገኙ 20 (35%	ወንድ	13		13				
		ሴት	7		7				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	ሴቶች)ባለሙያዎች በላቦራቶሪ ማሽኖች አጠቃቀም፣ በተለያዩ የፍተሻ አይነቶች ላይ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ድምር	20		20				
2.14	በዘርፉ እያደገ የመጣውን የግንባታ ግብዓትና ቴክኖሎጂ ፍላጎት በሚመጥን አግባብ የግብዓትና የቴክኖሎጂ ጥናትና ምርምር እንዲሁም በጥራት ፍተሻ ስራዎች ዙሪያ በዞኖችና በከተሞች ለሚገኙ ባለሙያዎችና አጋር አካላት ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	195		195				
		ሴት	105		105				
		ድምር	300		300				
2.15	በ32 ከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ 140 የስነምግባር መኮነኖች፣ የህዝብ ቅሬታ ሰሚዎች፣ የአገልግሎት ቅሬታ ሰሚዎችና ግዥ ቅሬታ ሰሚዎች ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ በሆኑ ጉዳዮችና በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ስልጠና ይሰጣል፡፡	ወንድ	100		100				
		ሴት	40		40				
		ድምር	140		140				
ግብ 3	በዘርፉ ከተሰማሩት ፈፃሚዎች መካከል በየ6 ወሩ በሚሞላው የውጤት ተኮር ስራ አፈፃፀም ምዘና መሰረት በማድረግ በተቋሙ ብቃት ያላቸው እና በስራቸው ታታሪና ሀላፊነት ሊሸከሙ የሚችሉ 50 (35% ሴቶች) ተኪ-አመራሮች እንዲፈጠሩ ማድረግ፤								
3.1	ሲቪል ሰርቪስ በላከው የተሻሻለ የመንግስት ሰራተኞች የስራ አፈፃፀም ምዘና መመሪያ መሰረት በቢሮው እና በተዋረድ ተቋማት የሚገኙ 9,358 የመንግስት ሰራተኞች የ6 ወር የስራ አፈፃፀም ውል እንዲይዙና የምዘና ውጤት እንዲሞላላቸው ይደረጋል፡፡	በየ6 ወሩ የተከናወነ ምዘና	2		2		1		50
		የተመዘነ ወንድ	6,557		6,557		6,272		95.65
		የተመዘነ ሴት	3,785		3,785		3,566		94.21
		ድምር	10,342		10,342		9,838		95.13
3.2	በዕውቅናና ሽልማት መመሪያ መሠረት በውጤት ተኮር ምዘና የተሻለ የስራ አፈፃፀም ውጤት ላስመዘገቡት 100 አመራሮችና ፈፃሚዎች (35% ሴቶች) ዕውቅናና ሽልማት እንዲሰጥ ይደረጋል፡፡	በዓመቱ ዕውቅና የተሰጣቸው ወንድ	65	65	65	52	52	80	80
		በዓመቱ ዕውቅና የተሰጣቸው ሴት	35	35	35	28	28	80	80
		ድምር	100	100	100	80	80	80	80
3.3	በተቋሙ ብቃት ያላቸው እና በስራቸው ታታሪና ሀላፊነት ሊሸከሙ የሚችሉ 50 (35% ሴቶች) ተኪ-አመራሮች እንዲፈጠሩ ይደረጋል፡፡	የተፈጠረ ወንድ ተተኪ አመራር ብዛት	32	32	32	16	16	50	50
		የተፈጠረ ሴት ተተኪ አመራር ብዛት	18	18	18	5	5	27.77	27.77
		ድምር	50	50	50	21	21	42	42
ዓላማ 3	የዘርፉን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል								
ግብ 4	በተቋሙ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለይቶ በመፍታት እንዲሁም በዘርፉ የሚሰጠውን አገልግሎት ቀልጣፋና ውጤታማ በማድረግ የተገልጋዮች እርካታ በአማካይ 70% እንዲደርስ ማድረግ፤								

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
4.1	በተቋሙ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመለየትና የመፍቻ እቅድ በማዘጋጀት ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ጥረት ይደረጋል፡፡	የተዘጋጀ የመልካም አስተዳደር ችግር መፍቻ እቅድ	1		1		1		100
		በእቅድ ከተለዩት ውስጥ የተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በቁጥር	534	100	534	107	408	107	76.40
4.2	በተቋሙ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የሚሰጠው አገልግሎት 100% በዜጎች ቻርተር መሰረት እንዲሆን ከትትልና ድጋፍ ይደረጋል፡፡	የዜጎች ቻርተር አዘጋጅተው የተገበሩ የስራ ክፍሎች ብዛት በመቶኛ	100	100	100	72.4	72.4	72.4	72.40
4.3	በተቋሙ ቀልጣፋና ውጤታማ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት በመዘርጋት የተገልጋይን እርካታ በአማካይ 70% መድረሱን በዳሰሳ ጥናት ይረጋግጣል፡፡	የተገልጋይ እርካታ በመቶኛ	70	70	70	62.26	26.26	88.94	37.51
		የተዘጋጀ የተገልጋይ እርካታ ጥናት ሰነድ	1	1	1	1	1	100	100
4.4	በየደረጃው በሀብት ምዝገባ፣ በስነ-ምግባር እና በሙስና ወንጀሎች ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠር የሚመለከታቸው አመራሮችና ባለሙያዎች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል፡፡	ሀብታቸውን ያስመዘገቡ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	61		61		66		108.20
4.5	በተቋሙ ከሙስና እና ብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን በማጣራት የስነ ምግባር ጉድለት ሲያጋጥም አስተዳደራዊና ህጋዊ ርምጃ እንዲወሰድ ከትትል ይደረጋል፡፡	የተወሰደ አስተዳደራዊ ህጋዊ ዕርምጃ በቁጥር	100	100	100	238	283	238	283
4.6	የክልል አመራር የሚሳተፍበት ከመዋቅራችን እና ከህዝብ ተወካዮች ጋር ቢያንስ በተመረጡ ከተሞች ደረጃ የውይይት መድረክ በመፍጠር በመድረኩ የሚገኙ ግኝቶች ተቀምጠው ወደ ተግባር እንዲቀየሩ ይደረጋል፡፡	ተቀምጠው ወደ ተግባር እንዲቀየሩ ግኝቶች በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
4.7	ስታንዳርድ ተዘጋጅቶ የወረደላቸውን የማዘጋጃቢታዊ አገልግሎቶች በተዘጋጀው ስታንዳርድ መሰረት እንዲፈፀሙ ከትትልና ድጋፍ ይደረጋል፡፡	በተዘጋጀው ስታንዳርድ መሰረት የፈፀሙ ከተሞች ብዛት	90	90	90	85	85	94.44	94.44
4.8	በየደረጃው የሊዝ አፈፃፀም አዲት፣ የፕላን አፈፃፀም አዲት፣ የፋይናንሻልና የከዋኔ አዲት በማድረግ እና የአዲት ግኝቶችን መረጃ በማሰባሰብ እንዲስተካከሉ ይደረጋል፡፡	የተስከካከሉ የአዲት ግኝቶች በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
4.9	በዓመት 1 ጊዜ ህዝብ አስተያየት የሚሰጥበት መድረክ (የህዝብ መድረክ) በማዘጋጀት፣ ተገልጋዩ በተናጠል አስተያየት የሚሰጥበት ሳጥን እና መዝገብ በማዘጋጀት፣ የተሰጡ አስተያየቶችን እንዴት እንደተስተካከሉ የማይስተካከሉ ከሆነ ለምን የሚሉ ምላሾች በመድረክ በሪፖርት ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል፡፡	የተሰጡ ምላሾች በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
ግብ 5	በተቋሙ ተዘጋጅተው በወረዱ የአሰራር መመሪያዎች ላይ የክፍተት ትንተና እና የፋይዳ ግምገማ ጥናቶችን በማድረግ እንዲሁም የማሻሻያ ሃሳቦችን በማቅረብ 7								

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	ነባር የህግ ማዕቀፎች እንዲሻሻሉ እና አስፈላጊ የሆኑ 4 አዲስ የህግ ማዕቀፎችም እንዲዘጋጁ ማድረግ፤								
5.1	በተቋሙ ተዘጋጅተው በወረዱ የህግ ማዕቀፎች ላይ የክፍተት ትንተና እና የፋይዳ ግምገማ በማድረግ የማሻሻያ ሃሳቦችን የያዘ 1 የጥናት ሰነድ ይዘጋጃል፡፡	የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ በቁጥር	1		1		1		100
5.2	በተቋሙ ተዘጋጅተው ወርደው በትግበራ ላይ ያሉና መሻሻል ያለባቸው 7 ነባር የህግ ማዕቀፎች ተሻሽለው እንዲተገበሩ ይደረጋል፡፡	ማሻሻያ የተደረገባቸው የህግ ማዕቀፎች በሰነድ ቁጥር	7	2	7	1	1	50	14
5.3	በተቋሙ አስፈላጊ የሆኑ 9 አዲስ የህግ ማዕቀፎችን በማዘጋጀት እንዲተገበሩ ይደረጋል፡፡	በአዲስ የተዘጋጁ የህግ ማዕቀፎች በሰነድ ቁጥር	9	2	9	3	4	150	44
5.4	በየደረጃው ባሉ ፍ/ቤቶች የሚነሱ ክርክሮችን እንዲሁም የዲስፕሊን ጉዳዮችን የመከታተልና የመከራከር ስራ ይሰራል፡፡	ከትትልና ክርክር የተደረገባቸው ጉዳዮች በቁጥር	4	100	4		4		100
ዓላማ 4	የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል								
ግብ 6	በቴክኖሎጂ የታገዘ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት የዘርፉን አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ፣ ውጤታማና ተጠያቂነት እንዲኖረው ማድረግ እና ድጅታላይዝድ ማድረግ፤								
6.1	በዘመናዊ መንገድ በሶፍትዌየር አገልግሎት የምናሳልጥባቸው ተግባራት መለየትና ማንዋል ይዘጋጃል፡፡	የተዘጋጀ ማንዋል ብዛት	1		1	1	1	100	100
6.2	ከዩኒቨርሲቲዎች እና ከሶፍትዌር አልሚ ተቋማት ጋር በመተባበር የመሬት እና የኮንስትራክሽን ዘርፍ ስራዎችን ለማዘመን 2 ሶፍትዌሮች እንዲለሙ ይደረጋል፡፡	የለማ ሶፍትዌሮች ብዛት	2		2	1	1	50	50
6.3	470 ከተሞች የከተማ ማንነት መለያ በዋና ዋና መግቢያና መውጫ መንገዶች እንኳን ደህና መጣችሁ እና መልካም ጉዞ ከስም ጋር (ሬክላም) በማዘጋጀት እንዲተክሉ ይደረጋል፡፡	ሬክላም አዘጋጅተው የተከሉ ከተሞች ቁጥር	470		470				
6.4	የተቋሙን መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ የማደራጀት፣ የመረጃ ቋት የማደራጀት፣ አገልግሎት አሰጣጡን ኦቶሜት የማድረግና ወረቀት አልባ አሰራር ተግባራዊ የማድረግ ስራ ይሰራል፡፡	የተደራጀ የመረጃ ቋት በመቶኛ	100	100	100	50	50	50	50
		ኦቶሜት የተደረገ አገልግሎት በመቶኛ	100	100	100	50	50	50	50
		ተግባራዊ የተደረገ የወረቀት አልባ አሰራር በመቶኛ	100	100	100	50	50	50	50
6.5	የአገልግሎት መስጫ ቢሮዎችን በማደስ እና በመገንባት ለተገልጋዩና ለአገልጋዩ ምቹ የስራ አካባቢ ይፈጠራል፡፡	ምቹ የስራ አካባቢ የፈጠሩ ተዋረድ ተቋማት ብዛት በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
6.6	ከሀዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ስራዎች አኳያ መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ለሀዝብ ተደራሽ የማድረግ ስራ ይሰራል፡፡	የተዘጋጁ የሚዲያ ፕሮግራሞች ብዛት	4	1	4	1	4	100	100
		በህትመት የተሰራጩ	4	1	4	1	4	100	100

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		መረጃዎች ብዛት							
		የፕሮ/የመድረክ ብዛት	12	3	12	3	12	100	100
		የዜና ሽፋን በቁጥር	4	1	4	1	4	100	100
2	የአባይት ተግባራት እቅድ (ከብደት 50%)								
2.1	የከተሞች መልካም አስተዳደርና ፋይናንስ አቅም ግንባታ ስራዎች								
ስትራቴጂክ ግብ 2	የከተማ አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻልና የአሰራር ስርዓት ማገልበት፤								
ዓላማ 1	የከተማ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻል መልካም አስተዳደርን ማስፈን፤								
ግብ 1	በ91 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮችና 14 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች) ስታንዳርዱን የጠበቀ ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አቅርቦት በቀጣይነት እንዲሻሻል በማድረግ የተገልጋዩ የዕርካታ መጠን ወደ 70% ማድረስ፤								
1.1	በ77 ከተማ አስተዳደሮች እና በ14 መሪ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች (በዞን 1 መሪ ማዘጋጃ ቤት) የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዶች ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲተገበሩ እና የአገልግሎት አሰጣጡ እንዲሻሻል ይደረጋል፡፡	ስታንዳርድ የተተገበረባቸው ከተማ አስተዳደሮች ብዛት በቁጥር	77	77	77	77	77	100	100
		በአዲስ ወደ ስታንዳርድ ትግበራ የገቡ ከተሞች ቁጥር	14	4	14		8		57.14
1.2	የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም ምዘና ለማካሄድ የሚያስችሉ ቁልፍ የምዘና መለኪያዎችን (Key Performance Indicators) በማዘጋጀት በ70 ከተማ አስተዳደሮች ምዘና በማካሄድ ለከተሞቹ ግብረ መልስ ይሰጣል፡፡	ምዘና የተካሄደባቸው ከተሞች በቁጥር	70	70	70	1	24	1.43	34.29
		ግብረ-መልስ የተሰጣቸው ከተሞች በቁጥር	70	70	70	1	24	1.43	34.29
1.3	የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርድ በሚተገበርባቸው 89 ከተሞች የዜጎች ቻርተር እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡	የዜጎች ቻርተር ያዘጋጁ ከተሞች በቁጥር	89	89	89		81		91.01
1.4	የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርድ በሚተገበርባቸው 77 ከተማ አስተዳደሮች የተገልጋዩ ዕርካታ 70 በመቶ መድረሱ በጥናት ይረጋገጣል፡፡	ጥናት የተካሄደባቸው ከተሞች ብዛት	77	77	77	6	18	7.79	23.38
		የተገልጋይ እርካታ መጠን በመቶኛ	70	70	70	62	62	88.57	88.57
		የተጠና የእርካታ ጥናት ሰነድ በቁጥር	1	1	1	2	3	200	300
1.5	በ14 ከተሞች /በዞን 1 ከተማ/ የመሬትና የኮንስትራክሽን ዘርፍ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ በቴክኖሎጂ በመታገዝ እንዲዘምን /አውቶሜት/ዲጂታላይዝ ይደረጋል፡፡	በቴክኖሎጂ የታገዘ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት የተሰጠባቸው ከተሞች ብዛት	14	4	14		5		36
1.6	በ8 ሪጂዮፖሊታን ከተማ አስተዳደሮች የስማርት ሲቲ ፅንሰ-ሀሳብ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡	የስማርት ሲቲ ፅንሰ-ሀሳብን የተገበሩ ከተሞች ብዛት	8	8	8	2	2	25	25

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
ግብ 2	በ45 ከተማ አስተዳደሮች ደረጃውን የጠበቀ የቁራ አገልግሎት፣ በ5 ከተማ አስተዳደሮች የእሣት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር እንዲሁም በ77 ከተማ አስተዳደሮች የዘላቂ ማረፊያ፣ የገበያ ቦታና የንግድ ቤቶች እና የመንገድ መብራት አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ፤								
2.1	የቁራ ግንባታ ባለባቸው 45 ከተማ አስተዳደሮች ደረጃውን የጠበቀ የቁራ አገልግሎት እንዲሰጥ ይደረጋል፡፡	ደረጃውን የጠበቀ የቁራ አገልግሎት ተሰጠባቸው ከተሞች ብዛት	45	45	45		10		22.22
2.2	የእሳት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር አገልግሎት በሚገኝባቸው 5 (ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ደ/ብርሃንና ደ/ማርቆስ) ከተማ አስተዳደሮች የእሣት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር አገልግሎት በአግባቡ ስለመሰጠቱ ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል፡፡	ክትትልና ድጋፍ የተደረገላቸው ከተሞች ብዛት	5	5	5		7		140
2.3	በ77 ከተማ አስተዳደሮች የዘላቂ ማረፊያ፣ የገበያ ቦታና የንግድ ቤቶች እንዲሁም የመንገድ መብራት አገልግሎት እንዲሰጥ ይደረጋል፡፡	አገልግሎት የተሰጠባቸው ከተማ አስተዳደሮች ብዛት	77	77	77		11		14.29
2.4	በ3 /ደ/ብርሃን፣ ጎንደርና ደሴ/ ሪጂዮፖሊታን ከተማ አስተዳደሮች በገበያ ቦታና በንግድ ቤቶች እንዲሁም በመንገድ መብራት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የዳሰሳ ጥናት ይካሄዳል፡፡	የዳሰሳ ጥናት የተካሄደባቸው ከተሞች ብዛት	3		3				
		የተደረገ የዳሰሳ ጥናት በሰነድ ቁጥር	1		1				
2.5	በቁራ፣ በእሣት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር፣ በዘመናዊ ዘላቂ ማረፊያ፣ በገበያ ቦታና በንግድ ቤቶች እንዲሁም በመንገድ መብራት አገልግሎት ስራዎች ዙሪያ በተሞከሩት የሚወሰድ አሰራር ተለይቶ በ77 ከተማ አስተዳደሮች እንዲሰፋፋ ይደረጋል፡፡	ተሞክሮ የተስፋፋባቸው ከተሞች ብዛት	77		77	77	77		100
		ተቀምሮ የተስፋፋ ተሞክሮ በሰነድ ቁጥር	1		1	1	1		100
ግብ 3	የሙያ ስታንዳርድ፣ ሥርዓተ-ትምህርትና የምዘና መሳሪያ በተዘጋጀላቸው 6 የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶችና ሌሎች ሙያዎች በመዋቅሩ ውስጥ ለሚገኙ 1,000 ፈፃሚዎች/ሰልጣኞች በተለያዩ የሙያ ደረጃዎች በማሰልጠን ብቃታቸው በምዘና ተረጋግጦ ወደ ስራ እንዲሰማሩ ማድረግ፤								
3.1	የሙያ ስታንዳርድ፣ ሥርዓተ-ትምህርትና የምዘና	የምዘና ጣቢያ የተዘጋጀባቸው ከተሞች ብዛት	10		10				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	መሳሪያ በተዘጋጀላቸው 6 የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች በ10 ከተማ አስተዳደሮች 12 አዳዲስ የምዝና ጣቢያዎች እንዲደራጁና ስራ እንዲጀምሩ ይደረጋል፡፡	የተዘጋጁ የምዝና ጣቢያዎች	12		12				
3.2	የሙያ ስታንዳርድ፣ ሥርዓተ-ትምህርትና የምዝና መሳሪያ በተዘጋጀላቸው 6 የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ሙያዎች ላይ 25 መዛኞችን እና 50 (35% ሴቶች) የኢንዱስትሪ አሰልጣኞች እንዲዘጋጁ ይደረጋል፡፡	የተዘጋጁ ወንድ መሪ መዛኞች ብዛት	16		16		1		6.25
		የተዘጋጁ ሴት መሪ መዛኞች ብዛት	9		9		1		11.11
		ድምር	25		25		2		8
		የተዘጋጁ ወንድ የኢንዱስትሪ አሰልጣኞች ብዛት	33		33		1		3.03
		የተዘጋጁ ሴት የኢንዱስትሪ አሰልጣኞች ብዛት	17		17		1		5.88
		ድምር	50		50		2		4
3.3	በ16 ከተማ አስተዳደሮች በማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት መስኮች አገልግሎት ለመስጠት የተሰማሩ 1,000 (70% ሴቶች) አመራሮችንና ባለሙያዎችን በአሴት ማኔጅመንት፣ በቤቶች ማስተላለፍ፣ በቁራ፣ በእሳት አደጋ፣ በህብረተሰብ ተሳትፎ፣ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አሰባሰብ፣ በአረንጓዴ ልማት በማሰልጠን ብቃታቸው በምዝና ተረጋግጦ እውቅና እየተሰጠ ወደ ስራ እንዲሰማሩ ይደረጋል፡፡	ያሰለጠኑ እና ያስመዘኑ ከተሞች ቁጥር	16		16	16	16		100
		የተመዘኑ ወንድ ባለሙያዎች ቁጥር	700	350	700	14	109		15.57
		የተመዘኑ ሴት ባለሙያዎች ቁጥር	300	150	300		69		23
		ድምር	1,000	500	1,000		178		17.80
		የብቃት ምዝናውን ያለፉ ወንድ ባለሙያዎች ብዛት	700	350	700		74		10.57
		የብቃት ምዝናውን ያለፉ ሴት ባለሙያዎች ብዛት	300	150	300		53		17.67
		ድምር	1,000	500	1,000		127		12.70
ዓላማ 2	በከተማ ልማት ዘላቂነት ያለው የህዝብ ተሳትፎን ማረጋገጥ								
ግብ 4	በከተሞች ህብረተሰቡ ሊሳተፍባቸው በሚገቡ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ስራዎች ላይ ህዝቡ በገንዘብ፣ በጉለበትና በአይነት 3.398 ቢሊዮን ብር እንዲያዋጣ በማድረግ የህዝቡ ተሳትፎ ምጣኔ በአማካይ 50% ማድረስ፤								
4.1	የህዝብ ተሳትፎና ንቅናቄ ስራዎችን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያማዝ 1 የአሰራር ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ	የተዘጋጀ የአሰራር ማዕቀፍ በቁጥር	1		1				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	በከተሞች እንዲተገበር ይደረጋል፡፡								
4.2	በ683 ከተሞች በህብረተሰቡና በመንግስት በጋራ በሚከናወኑ የአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ ህዝቡ 15% በገንዘብ፣ 20% በጉልበት፣ 15% በቁሳቁስ በድምሩ 50% አስተዋጽኦ እንዲኖረው ይደረጋል፡፡	የህብረተሰብ ተሳትፎ የተከናወነባቸው ከተሞች ብዛት	683	683	683	683	683	100	100
		በገንዘብ የተደረገ አስተዋፅኦ በብር	1,235,654,400	308,913,600	1,235,654,400	724,975,061	1,395,217,827	234.69	112.91
		በጉልበት የተደረገ አስተዋፅኦ በብር	1,235,654,400	308,913,600	1,235,654,400	397,803,158	1,110,728,121	128.77	89.89
		በቁሳቁስ የተደረገ አስተዋፅኦ በብር	926,740,800	231,685,200	926,740,800	212,735,898	714,000,317	91.82	77.04
		ጠቅላላ ድምር በብር	3,398,049,600	849,512,400	3,398,049,600	1,335,514,117	3,219,946,264	157.21	94.76
		የመንግስት ወጪ	2,780,222,400	280,110,564	2,780,222,400	2,549,844,927	3,013,365,340	910.30	108.39
		መንግስት ወጪ + ህዝብ ተሳትፎ	6,178,272,000	1,129,622,964	6,178,272,000	3,885,359,044	6,233,311,605	344	100.89
		የህብረተሰቡ አስተዋጥኦ በመቶኛ	55	50	55	34.37	51.66	69	93.92
4.3	በከተሞች በሚከናወኑ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ስራዎች ላይ የሴቶች እና የወጣቶች ተሳትፎ 50% እንዲደርስ ይደረጋል፡፡	በልማት ስራ የተሳተፈ ወንድ				469,108	2,654,095		
		በልማት ስራ የተሳተፈ ሴት				481,404	2,405,594		
		በልማት ስራ የተሳተፈ ድምር				950,512	5,059,689		
		ወጣቶች ተሳትፎ በመቶኛ	50	50	50	38	38	76	76
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	50	50	50	50.65	47.54	101.29	95.09
4.4	በህዝብ ተሳትፎና ንቅናቄ ስራዎች ዙሪያ 1 የተሻለ አፈፃፀም ተለይቶ በ12ቱ ዞኖችና እና በ8ቱ ሪጂዮፖሊታን ከተሞች እንዲቀመርና እንዲስፋፋ ይደረጋል፡፡	ተሞክሮ የተስፋፋባቸው ዞኖችና ከተሞች	77	77	77	77	77	100	100
		ተቀምሮ የተስፋፋ የተሞክሮ ሰነድ በቁጥር	1	1	1	1	1	100	100
ዓላማ 3	በክልሉ የተመጣጠነ ከትመት ልማትን ማስፋፋት፤								
ግብ 5	የከተማነት እውቅና አሰጣጥ ሥርዓቱን በማጠናከር በክልሉ ውስጥ የሚገኙ 64 የገጠር አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን የከተማነት እውቅና እንዲያገኙ በማድረግ የከትመት ምጣኔው 22% ወደ 23% እንዲያድግ ማድረግ፤								
5.1	የከተማነት እውቅና አሰጣጥ ሥርዓቱን በማጠናከር በክልሉ ውስጥ የሚገኙ 64 የገጠር አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የከተማነት እውቅና እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	የከትመት ምጣኔ በመቶኛ	23	23	23	22.77	22.77	99	99
		ከተማነት ዕውቅና ያገኙ የገጠር ማዕከላት በቁጥር	64	64	64				
5.2	በከተሞች ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓትና ከትመት ልማት ላይ ያተኮረ የተሞክሮ ቅመራ ሰነድ ተዘጋጅቶ ለትግበራ እንዲውል ይደረጋል፡፡	ተቀምሮ የተስፋፋ የተሞክሮ ሰነድ በቁጥር	1	1	1				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ከንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
ግብ 6	ከተሞችን በፈርጅ የማደራጀት ስርዓቱን በማጠናከር በክልሉ ውስጥ የሚገኙ 57 ከተሞች የፈርጅ ለውጥ እንዲያገኙ በማድረግ ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓት እንዲጠናከር ማድረግ፤								
6.1	በክልሉ ውስጥ የሚገኙ 57 ከተሞች (ከፈርጅ አምስት ወደ ፈርጅ አራት 29 ከተሞች፣ ከፈርጅ አራት ወደ ፈርጅ ሶስት 6 ከተሞች፣ ከፈርጅ ሶስት ወደ ፈርጅ ሁለት 10 ከተሞች፣ ከፈርጅ ሁለት ወደ ፈርጅ አንድ 10 ከተሞች፣ ከፈርጅ አንድ ወደ ሪጂዮፖሊታን 2) የፈርጅ ለውጥ እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	ወደ ንዑስ ማዘጋጃ የተሸጋገሩ ከተሞች	29	29	29				
		ወደ መሪ ማዘጋጃ የተሸጋገሩ ከተሞች	6	6	6				
		ወደ አነስተኛ ከተማ አስተዳደር የተሸጋገሩ ከተሞች በቁጥር	10	10	10				
		ወደ መካከለኛ አስተዳደር ስግግር ያገኙ	10	10	10				
		ወደ ሪጂኦ ፖሊታን ያደጉ	2	2	2				
		ድምር	57	57	57				
6.2	የከተማነት ዕውቅና ላገኙ 64 ከተሞች እና የደረጃ ሽግግር ለተደረገላቸው 57 ከተሞች የሰው ኃይል አደረጃጀት ይዘጋጅላቸዋል፡፡	የሰው ኃይል አደረጃጀት የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት	121	121	121				
6.3	በከተሞች ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓቱን ለማጠናከር የሚያስችል 1 ጥናት ይጠናል፡፡	የአደረጃጀት ጥናት የተደረገላቸው ከተማ አስተዳደሮች ብዛት	1		1				
ዓላማ 4	የከተሞችን ፋይናንስና የገቢ አሰባሰብ ስርዓት ማሻሻል								
ግብ 7	በ683 ከተሞች የመንግስት የፋይናንስ ኦዲት አስተዳደር ስርዓት ተከትለው ሀብታቸውን ውጤት በሚያመጣ መንገድ አሟጠው በመጠቀም የመስረተ ልማት ወጭያቸውን 70% ከራሳቸው ገቢ እንደሸፍኑ ማድረግ፤								
7.1	በ606 መሪ፣ ንዑስና ታዳጊ ከተሞች 7 ቢሊዮን ብር እንዲሁም በ77 የከተማ አስተዳደሮች በገቢዎች ቢሮ አቅድ ተይዞ የሚሰበሰብ 15.5 ቢሊዮን ብር በድምሩ 22.5 ቢሊዮን ብር የአገልግሎት ገቢ እንዲሰበሰብ ይደረጋል፡፡	አደረጃጀትና የአሰራር ሥርዓት የተዘረጋባቸው ከተሞች በቁጥር	683	683	683	683	683	100	100
		በ600 መሪ፣ ንዑስና ታዳጊ ከተሞች የተሰበሰበ የገቢ መጠን በቢሊዮን ብር	7	1.75	7	1	1.223	57.14	17.47
		በ81 ከተማ አስተዳደሮች የተሰበሰበ የገቢ መጠን በቢሊዮን ብር	15.5	3.875	15.5	2	5.957	51.61	38.43
		ጠቅላላ የተሰበሰበ የገቢ መጠን በቢሊዮን ብር	22.5	5.625	22.5	3	7.18	53.33	31.91
7.2	ከተሞች ለመስረተ ልማት ማስፋፊያ እና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስፈልጋቸውን የፋይናንስ ወጪ ቢያንስ 45% በራሳቸው ገቢ እንዲሸፍኑ ይደረጋል፡፡	የመስረተ ልማትና የአገልግሎት አቅርቦት ፋይናንስ ሽፈት በመቶኛ	45	45	45				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
7.3	በክልሉ በሚገኙ ከተማ አስተዳደሮች፣ መሪ፣ ንዑስና ታዳጊ ከተሞች መስብስብ ካለባቸው 57 የገቢ አርእስቶች ውስጥ በአማካይ 45 የገቢ አርዕስቶችን ተደራሽ እንዲሆኑ ይደረጋል።	ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች ብዛት	683	683	683	683	683	100	100
		ተደራሽ የሆኑ የገቢ አርእስቶች	45	45	45	38	38	84.44	84.44
ግብ 8	የከተሞችን ፋይናንስ አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሳደግና ብክነትን ለመከላከል 234 የማዘጋጃ ቤት ከተሞች አዲት ማድረግ፤								
8.1	የከተሞችን ፋይናንስ አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሳደግና ብክነትን ለመከላከል 234 የማዘጋጃ ቤት ከተሞች (መሪ ማዘጋጃ 138 እና ንዑስ ማዘጋጃ 96) የፋይናንስ አጠቃቀማቸውን አዲት እንዲያስደርጉ ይደረጋል።	አዲት ያስደረጉ ከተሞች ቁጥር	182	74	182	18	82	24.32	45.05
8.2	በበጀት ዘመኑ እና ከባለፉት ዓመታት በአዲት የተገኘው 7,226,912 ብር የገንዘብ ጉድለት 100% ተመላሽ ይደረጋል።	በአዲት የተገኘ ጉድለት በብር				6,890,197	13,911,690.72		
		የተመለሰ በብር	100	100	100	2,558,746	5,048,087.97	37.14	36.29
		ያልተመለሰ በብር				4,331,451	8,863,602.75	62.86	63.71
2.2	የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ስራዎች								
ዓላማ 1	ከተሞች አካታች፣ አሳታፊ እና ዘላቂ ልማትን በሚያቀናጅ የተሟላ ፕላን እንዲመሩ ማድረግ፤								
ግብ 1	በበጀት ዓመቱ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በኩል ለሚዘጋጀው ክልላዊ ልማት ፕላን (Regional Spatial Development Plan) እና የከተሞች ትስስር ፕላን (City Cluster Development Plan) ዝግጅት ዙሪያ በክልሉ በኩል ከትትልና ድጋፍ ማድረግ፤								
1.1	የክልላዊ ልማት ፕላን (Regional Spatial Development Plan) እና የከተሞች ትስስር ፕላን (City Cluster Development Plan) ዝግጅት 100% እንዲደርስ ድጋፍና ከትትል ይደረጋል።	የፕላን ዝግጅቱ አፈፃፀም በመቶኛ	100	100	100				
ግብ 2	አሳታፊ፣ ጥራት ያለውና ወጭ ቆጣቢ የሆነ የከተማ ፕላን ዝግጅት እንዲኖር በማድረግ ለ130 ከተሞች መሰረታዊ ካርታ፣ ለ115 መሰረታዊ የከተማ ፕላን፣ ለ10 ከተሞች መዋቅራዊ ፕላን እንዲሁም 25 የሰፈር ልማት ፕላን (NDP) ዝግጅት ማድረግ፤								
2.1	መዋቅራዊና መሰረታዊ ፕላን ለሚዘጋጁላቸው 130 ከተሞች መሰረታዊ ካርታ እንዲሁም ለ115 ከተሞች	መሰረታዊ ካርታ የተዘጋጁላቸው ከተሞች በቁጥር	130	50	130	57	117	114	90

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	መስረታዊ የከተማ ፕላን እና ለ15 ከተሞች መዋቅራዊ ፕላን ይዘጋጃል።	መስረታዊ ፕላን የተዘጋጁ ላቸው ከተሞች በቁጥር	115	50	115	50	94	100	81.74
		የተዘጋጁ መዋቅራዊ ፕላኖች ቁጥር	10	4	10	3	8	75	80
2.2	መዋቅራዊ ፕላን በተዘጋጀ ላቸው ከተሞች ንፋሳቸውን ማስተግበር እንዲችሉ 25 የአካባቢ ልማት ፕላን (NDP) እና 3 የከተማ ዲዛይን (Urban design) እንዲዘጋጁ ይደረጋል።	የተዘጋጁ የስፈር ልማት ፕላኖች በቁጥር	25	8	25	4	21	50	84
		የተዘጋጁ የከተማ ዲዛይኖች በቁጥር	3	1	3		2		67
2.3	የ115 ከተሞችን መሠረታዊ መረጃዎች (Urban Profile) በማስባሰብና በማደራጀት ለተጠቃሚዎች ዝግጁ እንዲሆን ይደረጋል።	የከተማ መሠረታዊ መረጃ (Urban Profile) የተዘጋጀ ላቸው ከተሞች	115	40	115	45	115	113	100
ዓላማ 2	የከተማ ፕላን ትግበራና አዲትን ማጠናከር								
ግብ 3	በክልሉ የሚገኙ 683 ከተሞች በተዘጋጀ ላቸው የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ልማትና አገልግሎቶች ቅንጅትና ትግበራ ፕላን እንዲመሩ ማድረግ፤								
3.1	በከተማ ፕላን አፈጻጸም ዙሪያ የህብረተሰቡን ተሳትፎና ባለቤትነት ለማሳደግ 43,196 (35% ሴቶች) የከተማው ነዋሪ ህዝብ በፕላን አፈፃፀም ወቅት ግንዛቤ እንዲያገኝ ይደረጋል።	ወንድ	28,077	7,020	28,077	56,793	119,182	809.02	424.48
		ሴት	15,119	3,779	15,119	87,442	99,396	2313.89	657.42
		ድምር	43,196	10,799	43,196	144,235	218,578	1335.63	506.01
3.2	አዲስ 7 ከተሞች ወደ ፕላን ትግበራ እንዲገቡ በማድረግ በፕላን የሚመሩ ከተሞች ቁጥር ካለበት ከ676 ወደ 683 እንዲያግ ይደረጋል።	ቅንጅትና ትግበራ ፕላን የተመሩ ከተሞች ብዛት በቁጥር	729	729	729	700	700	96.02	96.02
3.3	ፕላን ተዘጋጅቶ ላቸው ያላጸደቁ ከተሞችን መረጃ በመለየት ያላጸደቁ ከተሞች 100% ንፋሳቸውን አጸድቀው ወደ ትግበራ እንዲገቡ ይደረጋል።	ፕላናቸውን ያፀደቁ ከተሞች በቁጥር	23		23		8		34.78
3.4	ከዞኖችና ከከተሞች ለሚቀርቡ የፕላን ማስተካከያ ጥያቄዎችና የፕላን ምደባ ለውጥ ጥያቄዎች 100% ምላሽ ይሰጣል።	ምላሽ የተሰጣቸው የፕላን ማስተካከያ ጥያቄዎች በቁጥር	10		10	4	18		180
		ምላሽ የተሰጣቸው የምደባ ለውጥ ጥያቄዎች በቁጥር	58		58	20	138		237.93
3.5	የፕላን ምደባ ለውጥና ጥሰት በሚታይባቸው 10 ከተሞች የፕላን አፈጻጸም አዲስ በማድረግ ለከተሞቹ ግብረ-መልስ ይሰጣል።	አዲስ የተደረገባቸው ከተሞች በቁጥር	10		10	6	8		80
		ግብረ-መልስ የተሰጣቸው ከተሞች በቁጥር	10		10	3	8		80
3.6	በከተሞች በሚፈጠሩ የፕላን ጥሰቶች ላይ እርምጃ በመውሰድ 100% እንዲስተካከሉ ይደረጋል።	የተስተካከለ የፕላን ጥሰት በመቶኛ	100	100	100				
3.7	በሁሉም ከተሞች የፕላን መንገድ ከሰሰተኛ ወገን ነጻ እንዲሆን በማድረግ እና የመንገድ ወሰኖችን በማስከበር	የመንገድ ወሰኖችን በማስከበር የተከፈተ መንገድ	1,200	400	1,200	406	887	101.50	73.90

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	1,200 ኪ.ሜ መንገድ እንዲከፈት ይደረጋል።	በኪ.ሜትር							
3.8	የከተማ ፕላን አተገባበር ወጥነት ባለው ሁኔታ ለመፈፀም 1 ጥናት እና 1 ማንዋል እንዲዘጋጅ ይደረጋል።	የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ ብዛት	1		1				
		የተዘጋጀ የአስራር ማንዋል ሰነድ ብዛት	1		1				
3.9	የከተሞችን ፕላን አፈፃፀም አቅም ለማሳደግ ለ60 ከተሞች ከትትልና ድጋፍ በማድረግ ለከተሞቹ ግብረ መልስ ይሰጣል።	ከትትልና ድጋፍ የተደረገላቸው ከተሞች ብዛት	60		60	46	46		76.67
3.1	በ2016 ዓ.ም በጀት አመት አዲት የተደረገላቸው 3 ከተሞች በአዲት የተገኙ ግድፈቶችን ስለመስተካከላቸው በመስክ ከትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ ይሰጣል።	በአዲት የተገኙ ግድፈቶችን ያስተካከሉ ከተሞች ቁጥር	3		3				
2.3	የከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር ማሻሻያ ስራዎች								
ዓላማ 1	የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ስርዓትን ማሻሻል								
ግብ 1	በክልሉ የሚገኙ ከተሞች በግልጽ የሚታወቅ የፕላን ወሰን እንዲኖራቸውና የመሬት ሀብታቸውን በሚገባ ማስተዳደርና መጠበቅ እንዲችሉ ማድረግ፤								
1.1	ከፕላንና ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር የ311 ከተሞችን (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) የፕላን ወሰን እንደገና እንዲካለል በማድረግ የተሟላ መረጃ ተደራጅቶ እንዲያዝ ይደረጋል።	የአስተዳደር ወሰኖቻቸውን በአዲስ የክልሉ ከተሞች ቁጥር	311	63	311	62	462	98.41	148.55
		መረጃቸውን እደራጅተው የያዙ ከተሞች ቁጥር	311	63	311	33	462	52.38	148.55
1.2	በ683 ከተሞች የተተከሉ የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን በመለየት መረጃቸው ተደራጅቶ እንዲያዝና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ይደረጋል።	መረጃቸውን በማደራጀት እንዲጠበቅ ያደረጉ ከተሞች ቁጥር	683	137	683	62	513	45.26	75.11
1.3	በ311 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) የጠፉትንና የተነቀሉትን 2,475 የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦች በአዲስ እንዲተኩ ይደረጋል።	የተተኩ የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦች በቁጥር	2,475	495	2,475	1,037	2,350	209.49	94.95
1.4	በ45 ከተማ አስተዳደሮች የመሬት ሀብት ቆጠራና ምዝገባ ሥርዓት በመዘርጋት በአገልግሎት አይነት 107,274 ሄ/ር ቦታዎችን በመቁጠርና በመመዝገብ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ በማድረግ መረጃው በጽ/ቤቱ ማኔጅመንት ኮሚቴ ተረጋግጦ ለመምሪያውና ለቢሮው እንድደርስ ይደረጋል።	የመሬት ሀብታቸውን ቆጥረው የመዘገቡ ከተሞች ብዛት በቁጥር	45	9	45	13	175	144.44	388.89
		የተቆጠረ ቁራሽ መሬት በሄ/ር	107,274	21,455	107,274	27,840	91,246	129.76	85.06

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
1.5	በ468 ንዑስና ታዲያ ከተሞች 74,400 ይዞታዎች በመመሪያ ቁጥር 3/13 መሰረት ተጣርተው የከተማ ቦታ የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ/ካርታ እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	ሰነድ የሰጡ ከተሞች በቁጥር	468	94	468	17	48	18.09	10.26
		የተሰጠ የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ/ካርታ በቁጥር	74,400	14,880	74,400	9,145	12,661	61.46	17.02
1.6	በ311 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) አስተዳደር ወሰን ውስጥ የሚገኙ 177,200 ህገ-ወጥ ይዞታና ግንባታዎችን በተለከው ፎርማት መሰረት በመለየት መረጃው ተደራጅቶ እንዲያዝ እና 88,600 እንዲያፈርሱ (ሥርዓት እንዲይዙ) ይደረጋል፡፡	የተለዩ እና መረጃቸው ተደራጅቶ የተያዘ ህገ-ወጥ ይዞታዎች በቁጥር	177,200	35,440	177,200	46,964	117,267	132.52	66.18
		የፈረሱ ህገ-ወጥ ይዞታዎች በቁጥር	88,600	17,720	88,600	38,594	59,466	217.80	67.12
1.7	በከተሞች አስተዳደር ወሰን ውስጥ በሚገኙ ህገ-ወጥ ይዞታዎች ላይ የተገነቡ ግንባታዎች እንዲፈርሱ ሲደረግ 88.6 ሄ/ር ወደ መሬት ባንክ ገቢ ይደረጋል፡፡	ህገ ወጥ ይዞታዎችን በማፍረስ ወደ መሬት ባንክ ገቢ የተደረገ መሬት በሄ/ር	88.6	17.72	88.6	74	208.568	417.61	235.40
ግብ 2	በ311 ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ ይዞታ ፋይሎችንና ሰነዶችን በሀርድና በሶፍት ኮፒ እንደገና በማደራጀት ለአጠቃቀምና ለአገልግሎት አሰጣጥ ምቹ ማድረግ፤								
2.1	በ311 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) 407,200 የነባር እና ሊዝ ይዞታ ማህደሮች በሃርድ ኮፒ እና 441,110 ይዞታ ማህደሮች በሶፍት ኮፒ ተደራጅተው እንዲያዙ ይደረጋል፡፡	የይዞታ ፋይሎችን በሀርድ ኮፒ ያደራጁ ከተሞች	311	62	311	36	243	58.06	78.14
		በሀርድ ኮፒ የተደራጁ የይዞታ ፋይሎች ብዛት	407,200	81,440	407,200	123,187	508,039	151.26	124.76
		የይዞታ ፋይሎችን በሶፍት ኮፒ ያደራጁ ከተሞች	311	62	311	36	243	58.06	78.14
		በሶፍት ኮፒ የተደራጁ የይዞታ ፋይሎች ብዛት	441,110	88,222	441,110	208,858	786,231	236.74	178.24
ግብ 3	በከተሞች ማስፋፊያና በመሃል ከተማ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 7,906 ሄ/ር መሬት መሰረተ ልማት ተሟልቶለት እንዲዘጋጅ በማድረግ 5,000 ሄ/ር መሬት ለተጠቃሚ እንዲተላለፍ ማድረግ፤								
3.1	ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 1406 ሄ/ር መሬት ለጨረታ እና 6,500 ሄ/ር መሬት ለምደባ (ለመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት 2,500 ሄ/ር እና ከህብረት ስራ ማህበራት ውጭ 4,000 ሄ/ር) በድምሩ 7,906 ሄ/ር መሬት እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡	ለጨረታ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር	1,406	281	1,406	205	558.84	72.95	39.75
		ከህ/ስ/ማህበራት ውጭ ለምደባ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር	4,000	800	4,000	987	2,424.56	123.38	60.61
		ለህብረት ስራ ማህበራት የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር	2,500	500	2,500	1,524	3,509.44	304.80	140.38
		ድምር	7,906	1,581	7,906	2,716	6,492.84	171.79	82.13

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
3.2	በ311 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) የመሬት ባንክ የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት 5,391 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ይደረጋል፡፡	የመሬት ባንክ የአሰራር ስርዓት የዘረጉ ከተሞች	311	62	311	82	82	132.26	26.37
		ወደ መሬት ባንክ የገባ መሬት በሄ/ር	5,391	1,391	5,391	2,615	4,498.11	187.99	83.44
3.3	በከተሞች 300 ሄ/ር መሬት በጨረታ እና 4,700 ሄ/ር መሬት በምደባ (ለመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት 1,700 ሄ/ር እና ከህብረት ስራ ማህበራት ውጭ 3,000 ሄ/ር) በድምሩ 5,000 ሄ/ር መሬት ለተጠቃሚ እንዲተላለፍ ይደረጋል፡፡	በጨረታ የተላለፈ መሬት በሄ/ር	300	60	300	47	115.98	78.33	38.66
		ከህብረት ስራ ማህበራት ውጭ በምደባ የተላለፈ መሬት በሄ/ር	3,000	600	3,000	267	1,061.84	44.50	35.39
		ለህብረት ስራ ማህበራት የተላለፈ መሬት በሄ/ር	1,700	340	1,700	310	620.60	91.18	36.51
		ድምር	5,000	1,000	5,000	624	1,798.42	62.40	35.97
		የቤት መስሪያ ቦታ ያገኙ የቤት ስራ ማህበራት ብዛት በቁጥር	1,800	360	1,800	539	923.00	149.72	51.28
		ወንድ	40,000	8,000	40,000	7,849	14,173	98.11	35.43
		ሴት	20,000	4,000	20,000	3,924	6,485	98.10	32.43
		ድምር	60,000	12,000	60,000	11,773	20,658	98.11	34.43
3.4	110 ከተሞች በፕላን ወሰን ክልል ውስጥ የሚገኝ ቦታቸውን የቦታ ደረጃ እና የቀጠና ዋጋ እንዲያሻሽሉ እና 60 ከተሞች የቀጠና ዋጋና የቦታ ደረጃ ዝግጅት እንዲያከናውኑ ይደረጋል፡፡	የቦታ ደረጃ እና የቀጠና ዋጋ ያሻሽሉ ከተሞች በቁጥር	110	22	110	18	93	81.82	84.55
		የቀጠና ዋጋና የቦታ ደረጃ ያዘጋጁና አጸድቀው ወደ ተግባር የገቡ ከተሞች በቁጥር	60	12	60	4	17	33.33	28.33
ግብ 4	በከተሞች በጨረታ እና በምደባ ለተጠቃሚዎች የተላለፉ ቦታዎች ለታላላቅ ጥቅም እንዲውሉ ማድረግ፤								
4.1	ለተለያዩ አገልግሎት በጨረታ እና በምደባ ተወስደው በውላቸው መሰረት ጥቅም ላይ ያልዋሉ (ወደ ልማት ያልገቡ) 738 ቦታዎችን በመንጠቅ 61 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ ገቢ ይደረጋል፡፡	የተነጠቁ ቦታዎች በቁጥር	738	148	738	423	664	285.81	89.97
		የተነጠቀ የቦታ መጠን በሄ/ር	61	12	61	90	126.61	750	207.56
4.2	በክልል ደረጃ በ1 ከተማ እና በዞን ደረጃ በ22 ከተሞች በድምሩ በ23 ከተሞች የሊዝ አዋጅ አፈጻጸም አዲት ይደረጋል፡፡	የሊዝ አፈፃፀም አዲት የተደረገባቸው ከተሞች በቁጥር	23	5	23	18	26	360	113.04
4.3	በ311 ከተሞች (77 ከተማ አስተዳደሮች፣ 138 መሪ ማዘጋጃ ቤቶች እና 96 ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች) በሊዝና በኪራይ ለተጠቃሚዎች የተላለፉ ይዞታዎች	የሊዝና የቦታ ኪራይ ክፍያ የሰበሰቡ ከተሞች በቁጥር	311	311	311	32	319	10.29	102.57
		ከሊዝ ይዞታዎች የተሰበሰበ የገንዘብ መጠን (በቢሊዮን	1.5	0.3	1.5	1	2.788	333.33	185.87

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	በውላቸው መስረት ተገቢውን የሊዝና የቦታ ኪራይ ከፍታ በወቅቱ እንዲፈፅም በማድረግ ከሊዝ ይዘታዎች 1.5 ቢሊዮን ከኪራይ ይዘታዎች 0.2 ቢሊዮን በድምሩ 1.7 ቢሊዮን ብር እንዲሰበሰብ ይደረጋል።	ብር) ከኪራይ ይዘታዎች የተሰበሰበ የገንዘብ መጠን (በቢሊዮን ብር)	0.2	0.05	0.2		0.471		235.50
		ድምር (በቢሊዮን ብር)	1.7	0.34	1.7	1	2.504	294.12	147.29
4.4	ወደ ሊዝ ስርዓት ያልገቡና መስፈርቱን የሚያሟሉ 80 ከተሞች ወደ ሊዝ ስርዓት እንዲገቡ ይደረጋል።	ወደ ሊዝ የገቡ ከተሞች ብዛት በቁጥር	80	16	80	73	97	456.25	121
ግብ 5	በ8ቱ ሪጅዮፖሊታን ከተሞችና በየዞን መቀመጫ ከተሞች) የደቀቁና የተጎሳቁሉ የከተማ አካባቢዎችን በመለየት 10 ሄ/ር መሬት በመልሶ ማልማትና 50 ሄ/ር ከተማ ማደስ እንዲለማ ማድረግ፤								
5.1	በ8ቱ ሪጅዮፖሊታን ከተሞች ለከተማ መልሶ ልማት ሥራው ፕሮጀክት ቀርጸው ወደ ተግባር እንዲገቡ አስፈላጊውን ክትትልና እገዛ ይደረጋል።	ድጋፍ የተደረገላቸው ከተሞች ቁጥር	8	8	8	6	11	75	137.50
5.2	በ8ቱ ሪጅዮፖሊታን ከተሞችና በዞን መቀመጫ ከተሞች 10 ሄ/ር መሬት ለመልሶ ማልማትና 50 ሄ/ር መሬት ለከተማ ማደስ እንዲዘጋጅ ይደረጋል።	ለመልሶ ማልማት የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር	10	2	10	2	21.767	100	217.67
		ለከተማ ማደስ የተዘጋጀ መሬት በሄ/ር	50	10	50	7	7.4113	70	14.82
		ድምር	60	12	60	9	29.1783	75	48.63
ግብ 6	በስሙንብረት ዝውውር፣ በካሳና ትክ ቀልጣፋ፣ ከብልሹ አሰራር የፀዳና ስታንዳርዱን መስረት ያደረገ አገልግሎት በመስጠት የተገልጋዩ እርካታ በአማካይ 70% ማድረስ፤								
6.1	በበጀት ዓመቱ ለሚቀርቡ 50,000 የስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት ፈላጊዎች በስታንዳርዱ መስረት አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል።	የስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት ያገኙ ተገልጋዮች ብዛት በቁጥር	50,000	10,000	50,000	12,572	32,392	125.72	64.78
		ከስሙንብረት ዝውውር አገልግሎት የተሰበሰበ የአገልግሎት ገቢ በቢሊዮን ብር	1	0.2	1	0.363	1.173	181.50	117.30
6.2	በ683 ከተሞች በልማት ምክንያት ተነሽ ለሆኑ 28,791 ግለሰቦች በስታንዳርዱ መስረት ትክ ቦታ እንዲያገኙ ይደረጋል።	ካሳና ምትክ የተሰጣቸው የልማት ተነሽዎች ብዛት	28,791	5,758	28,791	2,390	8,559	41.51	29.73
		ለልማት ተነሽዎች የተሰጠ ትክ ቦታ መጠን በሄ/ር	12,684	2,537	12,684	124	449.8	4.89	3.55
		ለልማት ተነሽዎች የተሰጠ ካሳ በቢሊዮን ብር	1	0.24	1	0.254	1.658	105.83	165.80
6.3	በዘርፉ ቀልጣፋና ውጤታማ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት በመዘርጋት የተገልጋይን እርካታ በአማካይ 70% መድረሱ በዳሰሳ ጥናት ይረጋግጣል።	የተገልጋይ እርካታ መጠን በመቶኛ	70	70	70				
		የተጠና የእርካታ ጥናት ሰነድ	1	1	1				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		በቁጥር							
2.4	የከተማ ቤት ልማትና አስተዳደር ስራዎች								
ስትራቴጂክ ግብ 3	የቤት ልማት እና አስተዳደር ስርዓትን ማሻሻል								
ዓላማ 1	በከተማ የቤቶች ልማት ላይ የግል ሴክተሩን ሚና ማጠናከር እና የፋይናንስ አቅርቦት ስርዓት መዘርጋትና ማሻሻል								
ግብ 1	በተለያዩ የመኖሪያ ቤት ልማት አማራጮች 43,997 መኖሪያ ቤቶች ተገንብተው አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ፤								
11	በተለያዩ የቤት ልማት አማራጮች ማለትም በሪል ስቴት 600 ቤቶች፣ በመኖሪያ ቤት ህብረት ሥራ ማኅበራት 20,237 ቤቶች፣ በግለሰቦች 21,400 ቤቶች፣ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው (ለአቅመ ደካሞች) 1,760 ቤቶች በድምሩ 43,997 ቤቶች እንዲገነቡ ይደረጋል፡፡	በሪል ስቴት የሚገነቡ ቤቶች በቁጥር	600	100	600	76	233	76	38.83
		የተገነቡ የህብረት ሥራ ማኅበራት ቤቶች በቁጥር	20,237	6,000	20,237	7,952	18,351	133	90.68
		በግል/በግለሰብ የሚገነቡ ቤቶች በቁጥር	21,400	6,420	21,400	10,008	24,120	156	112.71
		ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው (ለአቅመ ደካሞች) የሚገነቡ ቤቶች በቁጥር	1,760	520	1,760	372	1,565	72	88.92
		ድምር	43,997	13,040	43,997	18,408	44,269	141	100.62
1.2	ከደረጃ ቦታ የሆኑ ቤቶች የማሻሻያ ልማት (ጥገና) ለማካሄድ የሚያስችል 10 ሚሊዮን ብር በከተሞች እንዲበጀት በማድረግ 2,875 ቤቶች ደረጃቸው እንዲሻሻል ይደረጋል፡፡	ደረጃቸው የተሻሻለላቸው ቤቶች በቁጥር	2,875	800	2,875	607	2,245	76	78.09
		የተበጀተ የገንዘብ መጠን (በሚሊዮን ብር)	10	3	10	12	12	400	120
1.3	በመልሶ ማልማት 2,875 ቤቶች እንዲገነቡ ይደረጋል፡፡	በመልሶ ማልማት የተገነቡ ቤቶች በቁጥር	2,875	800	2,875	374	597	47	20.77
1.4	በተለያዩ የቤት ልማት ፕሮግራሞች ተጠቃሚ ለመሆን የተመዘገቡ ቤት ፈላጊዎች 10 ቢሊዮን ብር እንዲቆጥቡ ከትትልና ድጋፍ ይደረጋል፡፡	የተቆጠበ ብር (በቢሊዮን)	10	3	10	5	5.9	167	59
1.5	የዝቅተኛ ነዋሪዎች (የአቅመ ደካሞች) ቤት ግንባታ ለማከናወን የሚያስችል 117,250,000 ብር ሀብት የማሰባሰብ ስራ ይሰራል፡፡ ከዚህ ውስጥ 40% (46,900,000) በህ/ሰብ ተሳትፎ፣ 30% (35,157,000) ከተማው የሚመድበው በጀት እና 30% (35,157,000) መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ባለሀብቶችን በማሳተፍ የሚሰበሰብ ይሆናል፡፡	በህ/ሰብ ተሳትፎ የተቆጠበ ብር (በሚሊዮን)	46.90		46.90	14	104.183		222.14
		በመንግስት የተበጀተ ብር (በሚሊዮን)	35.18		35.18	63	109.958		312.60
		መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ባለሀብቶችን በማስተባበር የተቆጠበ ብር (በሚሊዮን)	35.18		35.18	14	37.637		107
		ድምር	117.25		117.25	91	251.778		215
ዓላማ 2	የመንግስት ቤቶች አስተዳደር ስርዓትን ማሻሻል								

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
ግብ 2	በክልሉ ከሚገኙ 56,292 የመንግስት ቤቶች መካከል 14,000 የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የሚያስፈልጋቸው ቤቶች፣ 18,000 የኪራይ ዋጋ የሚሻሻሉ የቤቶች፣ 36,000 የውል እድሳት የሚያስፈልጋቸውን ቤቶች፣ 300 ያለአግባብ የተያዙ ቤቶችን እና 400 በቤቶች ላይ የሚደረጉ ህገወጥ ተግባራትን ስርዓት በማስያዝ የቤት አስተዳደር ስርዓቱ እንዲጠናከር ማድረግ፤								
2.1	የመንግስት ቤቶች መካከል ካርታ ያልወጣላቸው 14,000 የመንግስት ቤቶችን በመለየት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲኖራቸው ይደረጋል፡፡	የይዞታ ማረጋገጫ የተሰራላቸው ቤቶች ብዛት	14,000	4,000	14,000	3,306	13,253	82.65	94.66
2.2	በመንግስት ባለቤትነት የሚከራይ 18,000 ቤቶችን የኪራይ ዋጋ ለማሻሻል የቤቶች ፍረጃ ይካሄዳል፡፡	ፍረጃ የተደረገላቸው ቤቶች ብዛት	18,000	4,000	18,000	16,692	25,027	417.30	139.04
2.3	በመንግስት ባለቤትነት የሚከራይ 18,000 ቤቶች የኪራይ ዋጋ ለማሻሻያ ይደረጋል፡፡	የኪራይ ዋጋ የተሻሻለላቸው ቤቶች	18,000	4,000	18,000				
2.4	ያለአግባብ የመንግስት ቤት የያዙ 300 ተጠቃሚዎች ላይ ርምጃ በመውሰድ በህጉ መሰረት ለሌሎች አዲስ ተከራዮች እንዲተላለፍ ይደረጋል፡፡	ተነጥቀው ለአዲስ ተጠቃሚዎች የተላለፉ የመንግስት ቤቶች ብዛት	300	100	300	125	319	125.00	106.33
2.5	በመንግስት ቤቶች ላይ ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ 400 ተከራዮችን በመለየት የማስተካከያ ርምጃ ይወሰዳል፡፡	የማስተካከያ ርምጃ የተወሰደላቸው ተከራዮች ብዛት	400	100	400	140	372	140	93
2.6	በመንግስት ባለቤትነት የሚከራይ 36,000 ቤቶች የውል እድሳት እንዲካሄዱላቸው ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል፡፡	የውል ዕድሳት የተደረገላቸው ቤቶች ቁጥር	36,000	9,000	36,000	15,984	43,266	177.60	120.18
2.7	በከተሞች የሚገኙ በመንግስት ባለቤትነት የሚከራይ 16,000 መኖሪያ ቤቶችን መረጃ ለሶፍትዌር ግብዓት በሚሆን መንገድ በማሰባሰብ የ30,000 መኖሪያ ቤቶችን መረጃ ወደ ዘመናዊ የመረጃ ቋት (ሶፍትዌር) እንዲገቡ ይደረጋል፡፡	ለሶፍትዌር ግብዓት በሚሆንበት መንገድ የተደራጀ የቤት መረጃ ብዛት	16,000	4,000	16,000	15,093	29,645	377.33	185.28
		ወደ ሶፍትዌር የገባ የቤት መረጃ ብዛት	30,000	7,500	30,000	18,200	28,404	242.67	94.68
2.8	በከተሞች በሚገኙ የጋራ መኖሪያ ህንፃዎች ያሉ ነዋሪዎችን በ10 ማህበር ተደራጅተው ህንፃቸውን እንዲያስተዳድሩ እና አካባቢያቸውን እንዲያለሙ ይደረጋል፡፡	ህንፃቸውን ያስተዳደሩ የጋራ ህንፃ ነዋሪዎች ማህበር ብዛት	10	3	10				
			10	3	10				
2.5	የተቀናጀ የከተሞች መስረተ ልማት አቅርቦት ስራዎች								
ስትራቴጂክ ግብ 4	የከተማ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ መሠረተ ልማት አቅርቦትን ማስፋፋትና ማሻሻል								

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
ዓላማ 1	በከተማ ፈርጅ ላይ የተመሰረተ ደረጃውን (ስታንዳርድ) የጠበቀ የከተማ መስረተ ልማት ዝርጋታ ማረጋገጥ								
ግብ 1	በ77 ከተማ አስተዳደሮች እና በ138 ፈርጅ ሶስት (መሪ መዘጋጃ ቤቶች) የሚገነቡ ሁሉም ፕሮጀክቶች የማህበራዊና አካባቢያዊ ደህንነት ማሟላታቸው እየተረጋገጠ እንዲገነቡ ማድረግ፤								
1.1	በ77 ከተማ አስተዳደሮች እና በ138 ፈርጅ ሶስት (መሪ መዘጋጃ ቤት) ከተሞች የሚገነቡ 1,000 ፕሮጀክቶች ወደ ግንባታ ከመገባቱ በፊት የማህበራዊና አካባቢያዊ ደህንነት የጥናት ሰነድ በማዘጋጀት የግንባታ ይሁንታ ፈቃድ እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	አካባቢያዊ እና የማህበራዊ ተፅዕኖ ግምገማ ጥናት የተዘጋጀላቸው ፕሮጀክቶች ብዛት በቁጥር	1,000		1,000	143	610		61
		የግንባታ ይሁንታ ፈቃድ ያገኙ ፕሮጀክቶች ብዛት በቁጥር	1,000		1,000	169	550		55
1.2	በከተሞች የማህበራዊና አካባቢ ደህንነትን መሠረተ ያደረገና የጥራት ደረጃውን የጠበቀ የኤጠኛ ድንጋይ (Cobblestone) ንጣፍ መንገድ 80 ኪ.ሜ፣ ጠጠር መንገድ 350 ኪ.ሜ፣ የጥርጊያ መንገድ (መንገድ ከፊት) 411 ኪ.ሜ፣ የአስፓልት መንገድ 17 ኪ.ሜ፣ የጎርፍ ማስወገጃና መከላከያ ግንብ ግንባታ 183 ኪ.ሜ፣ 25 ከፍተኛና መለስተኛ ድልድይ እና 300 ስላብ ክልሸርት ይገነባል፡፡	የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ የኤጠኛ ድንጋይ (Cobblestone) ንጣፍ መንገድ በኪ/ሜ	80	59.2	80	22.37	33.23	37.79	41.54
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ጠጠር መንገድ በኪ/ሜ	350	228	350	206	285.58	90.35	81.59
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ጥርጊያ መንገድ በኪ/ሜ	411	267	411	206	411.81	77.15	100.20
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ የአስፓልት መንገድ በኪ/ሜ	17	11	17		11.37		66.88
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ጎርፍ ማስወገጃ እና መከላከያ ግንብ በኪ/ሜ	183	119	183	51	101.88	42.86	55.67
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ከፍተኛና መለስተኛ ድልድይ በቁጥር	25	17	25	27	34	158.82	136.00
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ስላብ ክልሸርት በቁጥር	300	195	300	260	325	133.33	108.33
1.3	በበጀት ዓመቱ 423 ኪ.ሜ የከተማ ውስጥ የመንገድ መብራት መስመር ዝርጋታ፣ 473 ኪ.ሜ የውሃ መስመር ዝርጋታና በቁጥር 151 የውሃ ቦኖ ግንባታ ይከናወናል፡፡	የተዘረጋ የመንገድ መብራት መስመር በኪ/ሜ	423	270.6	423	265	598.47	97.93	141.48
		የተዘረጋ የውሃ መስመር በኪ/ሜ	473	307.5	473	282	636.61	91.71	134.59
		የተገነባ የውሃ ቦኖ በቁጥር	151	98	151	145	205	147.96	135.76

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
1.4	የማህበራዊና አካባቢ ደህንነትን መሠረተ ያደረጉና የጥራት ደረጃውን የጠበቁ በቁጥር 1,500 ሽዶች፣ 135 የህዝብ መጻዳጃ፣ 5 የወጣት ማዕከል እና 10 የገበያ ማዕከል፣ 1 ዘመናዊ ቄራ፣ 36 ጊዜያዊ ቄራ እና 1 ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ (ደብረ ብርሃን) እንዲገነባ ይደረጋል፡፡	የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ሽድ በክፍል ቁጥር	1,500	1,050	1,500	571	1343	54.38	89.53
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ የህዝብ መጻዳጃ ቤት በቁጥር	135	89	135	101	156	113.48	115.56
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ የወጣት ማዕከል በቁጥር	5	3	5		5		100
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ የገበያ ማዕከል በቁጥር	10	7	10		7		70
		የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ቄራ በቁጥር	1	1	1	1	1	100	100
		የተገነባ ደረጃውን ጊዜያዊ ቄራ በቁጥር	36	22	36		7		19.44
		የተገነባ ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ	1	1	1	1	1	100	100
ግብ 2	በክልሉ ከተሞች የተገነቡ መንገዶችን ዘላቂነት ለማስጠበቅ ጥገና የሚያስፈልጋቸው ጌጠኛ መንገድ፣ ጠጠር መንገድ እና የአስፋልት መንገድ በመለየት ጥገና ማድረግ፤								
2.1	በዕቅድ ዘመኑ 23 ኪ.ሜ ጌጠኛ መንገድ፣ 428 ኪ.ሜ ጠጠር መንገድ እና 6 ኪ.ሜ የአስፋልት መንገድ ጥገና ይከናወናል፡፡	የተጠገነ የጌጠኛ ድንጋይ መንገድ በኪ.ሜ	23	16.1	23	13.45	26.62	83.54	115.74
		የተጠገነ የጠጠር መንገድ በኪ.ሜ	428	278.2	428	161	376.77	57.87	88.03
		የተጠገነ የአስፋልት መንገድ በኪ/ሜ	6	3.9	6	10	14.24	256.41	237.33
ግብ 3	በ77 ከተሞች የመሠረተ-ልማት ሀብት ምዝገባ ስርዓት በመዘርጋት የተገነቡ ሁሉም የከተማ መስረተ ልማቶችን መረጃ በተገቢው መንገድ አደራጅቶ በመያዝ ደህንነታቸውን ማስጠበቅ፤								
3.1	በ77 ከተሞች የመስረተ ልማት ሀብት ቆጠራና ምዝገባ በማድረግ መረጃውም ወቅታዊ ሆኖ በቢሮ ደረጃ ተደራጅቶ እንዲያዝ ይደረጋል፡፡	የመስረተ ልማት ሀብታቸውን ቆጥረው የመዘገቡ ከተማ ቁጥር	77	77	77	45	77	58.44	100
3.2	የመስረተ ልማት ሀብት ምዝገባ ስራው በየከተሞች በየዓይነታቸው ጥቅል ሽፋንን በሚያሳይ መንገድ ተደራጅቶ እንዲያዝ ይደረጋል፡፡	በፎርማቱ መስረት ተቆጥረውና ተመዝግበው የተያዙ የመስረተ ልማት አይነቶች	20	20	20	20	20	100	100
ግብ 4	በ8 ሪፖርት ሊታገ ከተሞች የኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ መሠረተ ልማቶች ስታንዳርዳይዜሽን								

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	ሥራዎችን ተግባራዊ ማድረግ								
4.1	በ8 ከተሞች በመንገድ መስረተ ልማት ላይ ስታንዳርዶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ይደረጋል።	ስታንዳርዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች በቁጥር	8	8	8	8	8	100	100
4.2	በ8 ከተሞች የመንገድ መብራት መስረተ ልማት ስታንዳርዶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ይደረጋል።	ስታንዳርዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች በቁጥር	8	8	8	8	8	100	100
4.3	በ8 ከተሞች የገበያ ማዕከላት መስረተ ልማት ስታንዳርዶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ይደረጋል።	ስታንዳርዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች በቁጥር	8	8	8	8	8	100	100
4.4	በ8 ከተሞች የመኖሪያ ማዕከላት መስረተ ልማት ስታንዳርዶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ይደረጋል።	ስታንዳርዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች በቁጥር	8	8	8	8	8	100	100
4.5	በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የተደረገው የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ተሞክሮ በክልሉ በሚገኙ 8 ከተሞች እንዲሰፋ ይደረጋል።	ስታንዳርዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች በቁጥር	8	8	8	8	8	100	100
2.6	የከተሞች ጽዳት ውበትና አረንጓዴ ልማት ስራዎች								
ዓላማ 1	በከተሞች የፅዳትና ውበት አገልግሎትን ማሻሻልና ማሳደግ								
ግብ 1	በከተሞች የብዙሃን መገናኛ እና ህዝባዊ መድረኮችን በማመቻቸት እንዲሁም አጫጭር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን በመስጠት 1,014,400 (50% ሴቶች) የከተማ ነዋሪ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስራ ላይ በቀጥታ ማሳተፍ፤								
1.1	የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ 1 የጥናት እና 2 የተሞክሮ ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲተገበር ይደረጋል።	የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ	1		1		1		100
		የተዘጋጀ የተሞክሮ ሰነድ	2	2	2		2		100
1.2	በደረቅ ቆሻሻ አያያዝ፣ አሰባሰብና አወጋገድ ስራ ላይ ነዋሪው በቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆን የሚያስችል 1 የህዝብ ንቅናቄ ሰነድ በማዘጋጀት ለ1,014,400 (50% ሴቶች) የከተማ ነዋሪ ህብረተሰብ ግንዛቤ በመፍጠር ወርሃዊ የጽዳት ቀን ወስኖ እንዲሳተፍ ይደረጋል።	የንቅናቄ ሰነድ ቁጥር	1		1		1		100
		የከተማ ቁጥር	500	500	500	401	401	80.20	80.20
		ግንዛቤ የተፈጠረለት ወንድ	507,200	126,800	507,200	160,904	805,212	126.90	158.76
		ግንዛቤ የተፈጠረለት ሴት	507,200	126,800	507,200	162,257	827,052	127.96	163.06
		ድምር	1,014,400	253,600	1,014,400	323,161	1,632,264	127.43	160.91
		በቀጥታ የተሳተፈ ወንድ	507,200	126,800	507,200	160,904	805,212	126.90	158.76
		በቀጥታ የተሳተፈ ሴት	507,200	126,800	507,200	162,257	827,052	127.96	163.06
		ድምር	1,014,400	253,600	1,014,400	323,161	1,632,264	127.43	160.91
1.3	በክልሉ በሚገኙ 683 ከተሞች እና ከ/ከተሞች ወርሃዊ /ሳምንታዊ/ የጽዳት ቀን በማስወሰን ከከ/ከተማ/ቀበሌ መዋቅር ጋር በመቀናጀት 800,000 የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች እና 32,500 ተቋማት ከ20 - 50 ሜትር ርቀት ግቢያቸውንና አካባቢያቸውን እንዲያጸዱ የከትትልና	በ20 እና 50 ሜትር ራዲየስ የግለሰብ እና የተቋማትን ግቢ እና አካባቢ ያጸዱ ከተሞች	683	683	683	476	476	69.69	69.69
		በ20 ሜትር-ራዲየስ ግቢ እና አካባቢያቸውን ያጸዱ መኖሪያ ቤቶች	800,000	200,000	800,000	121,291	543,056	60.65	67.88

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	ድጋፍ ስራ ይደረጋል።	በ50 ሜ.ራድየስ ግቢ እና አካባቢያቸውን ያጸዱ ተቋማትና ድርጅቶች ብዛት	32,500	32,500	32,500	6,061	56,877	18.65	175.01
		ወርሃዊ/ሳምንታዊ/ የጽዳት ቀንን በመወሰን ተግባራዊ ያደረጉ ከተሞች ብዛት	683	683	683	544	544	79.65	79.65
1.4	በ683 ከተሞች የሚጸዱ መንገዶችን፣ የውሃ ማፋሰሻ ቦዮችን፣ የገበያ ቦታዎችን፣ የህዝብ ፓርኮች እና ሌሎች የህዝብ መጠቀሚያ ቦታዎችን በመለየት በተከታታይነት የማጽዳት ስራ ይከናወናል።	የመንገድ እና የውሃ ማፋሰሻ ቦዮችን ያጸዱ ከተሞች ብዛት	683	683	683	501	501	73.35	73.35
1.5	በክልሉ በሚገኙ 82 ከተሞች የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እና አረንጓዴ ልማት ስርዓትን ለማሻሻል የተዘጋጁ ስታንዳርዶችና የአሰራር ማኑዋሎች በአግባቡ እንዲተገበሩ ተከታታይነት ያለው ግንዛቤ ይፈጠራል።	ስታንዳርዶችና የአሰራር ማኑዋሎችን የተገበሩ ከተሞች ብዛት	82	82	82	165	165	201.22	201.22
1.6	በ40 ከተሞች በአየር ንብረት ለውጥ (Climate Change Mitigation and Adaptation) ላይ ያተኮሩ ትምህርታዊ መልዕክቶች በተደራሽ ሚዲያዎች 4 ጊዜ እንዲተላለፉ ይደረጋል።	የተላለፉ መልዕክቶች ብዛት	2	2	2	2	2	100	100
		መልዕክቶችን ያስተላለፉ ከተሞች ብዛት	40	40	40	48	111	120	277.50
ግብ 2	በሁሉም ከተሞች ከሚመነጨው ደረቅ ቆሻሻ 1,014,400 ሜትር ኪዩብ የሚሆነው በተገቢው ቦታ ማስወገድ፤								
2.1	ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት በ104 ከተሞች የግንባታ ፍርስራሽ ቆሻሻ በአግባቡ እንዲወገድ ይደረጋል።	የግንባታ ፍርስራሽ በአግባቡ ያስወገዱ ከተሞች ብዛት	104	104	104	12	130	11.54	125
2.2	በ138 ከተሞች 302 ነባር ማህበራትን በማጠናከር እና ማህበራት የሌላቸው 68 ከተሞችን በመለየትና 132 አዲስ ማህበራት በማደራጀትና ወደ ስራ በማስገባት በከተሞች ከሚመነጨው ደረቅ ቆሻሻ 1,014,400 ሜትር ኪዩብ (60 በመቶ) የሚሆነው በተገቢው ቦታ እንዲወገድ ይደረጋል።	ለነባር ማህበራት ከትትል ያደረጉ ከተሞች ብዛት	138	138	138	10	118	7.25	85.51
		የተደራጁ ነባር ማህበራት ብዛት	302	302	302	5	273	1.66	90.40
		በአዲስ ማህበራትን ያደራጁ ከተሞች ብዛት	68	22	68	11	57	50.00	83.82
		የተደራጁ አዲስ ማህበራት ብዛት	132	30	132	16	78	53.33	59.09
		በአግባቡ የተወገደ ቆሻሻ በሜትር ኪዩብ	1,014,400	253,600	1,014,400	491,937	1,680,150	193.98	165.63
		ከመነጨው ቆሻሻ በአግባቡ የተወገደ ቆሻሻ መጠን በመቶኛ	60	60	60	58	58	96.67	96.67
2.3	በ30 ከተሞች ደረቅ ቆሻሻን ቤት ለቤት በዓይነት በመለየት 15 በመቶ ቆሻሻን መልሶ በመጠቀም ዑደት (ኮምፖስት ዝግጅት፣ ፕላስቲክ መሰብሰብ) ስራ ይሰራል።	ደረቅ ቆሻሻን መልሶ የመጠቀም ስርዓትን የተገበሩ ከተሞች ቁጥር	30	30	30	42	42	140.00	140.00
		በከተማው ከመነጨው ቆሻሻ	15	15	15	7	7	46.67	46.67

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	እቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		ለመልሶ መጠቀም የሞላ ቆሻሻ መጠን በመቶኛ							
2.4	በ100 ከተሞች 600 አዲስ እና 1,993 ነባር የመንገድ ላይ ደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫቶች ተቀምጠው ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል፡፡	የደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት የተገበሩ ከተሞች ቁጥር	100	25	100	8	93	32.00	93.00
		በአዲስ የተቀመጠ የደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት ብዛት	600	170	600	197	623	115.88	103.83
		አገልግሎት እየሰጠ ያለ ነባር የደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት ብዛት	1,993	1,993	1,993	110	1,981	5.52	99.40
2.5	በ84 ከተሞች የሞዴል መንደር መመልመያ መስፈርትን መሰረት በማድረግ 168 ሞዴል መንደሮች እንዲፈጠሩ ይደረጋል፡፡	ሞዴል መንደሮችን የፈጠሩ ከተሞች ብዛት	84	22	84		90		107.14
		የተፈጠሩ ሞዴል መንደሮች ብዛት	168	30	168		144		85.71
2.6	በ8 ከተሞች (ጎንደር፣ ባህርዳር፣ ደሴ፣ ደ/ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደ/ብርሃን፣ ኮምቦልቻ እና ደ/ታቦር) የሚመነጨውን ቆሻሻ ከምንጩ በመቀነስ፣ በመልሶ በመጠቀምና በመልሶ ዑደት እና በተገቢው እንዲወገድ በማድረግ በስታንዳርዱ መሰረት የደረቅ ቆሻሻ አገልግሎት ሽፋን 80% እንዲደርስ ይደረጋል፡፡	የከተሞች ቁጥር	8	8	8	9	9	112.50	112.50
		ስታንዳርድ የጠበቀ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ሽፋን በመቶኛ	80	80	80	70.88	70.88	88.60	88.60
ግብ 3	በ89 ነባር እና 30 አዲስ ከተሞች የደረቅ ቆሻሻ ኢየያዝና አወጋገድ ስራን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ቀጣይነት ያለው እና የተመቻቸ የፋይናንስ ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ፤								
3.1	የፋይናንስ ስርዓት በሌላቸው በዞን 1 ከተማ ቢድምሩ በ12 ከተሞች ቀጣይነት ያለው የተመቻቸ የፋይናንስ ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ጥናት ተጠንቶ በሚመለከተው አካል እንዲፈጸም ይደረጋል፡፡	የተጠና የደረቅ ቆሻሻ ፋይናንስ ስርዓት በሰነድ ቁጥር	12	3	12	5	18	166.67	150
3.2	የፋይናንስ ስርዓት ያላቸው 89 ነባር ከተሞች እንዲጠናከሩ እና 30 አዲስ ከተሞች (ከውሃ ቢልና ከሌሎች አማራጮች ጋር በማስተሳሰር) ቀጣይነት ያለው የተመቻቸ የፋይናንስ ስርዓት እንዲኖራቸው ይደረጋል፡፡	በአዲስ የደረቅ ቆሻሻ ፋይናንስ ስርዓት የተገበሩ ከተሞች ቁጥር	30	7	30	14	29	200	96.67
		በነባር የደረቅ ቆሻሻ ፋይናንስ ስርዓት የተገበሩ ከተሞች ቁጥር	89	89	89	80	80	89.89	89.89

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
3.3	በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እና በአረንጓዴ መስረተ ልማት ስራዎች ላይ የግሉ ዘርፍ እና ህብረተሰቡ 20 በመቶ እንዲሳተፍ ይደረጋል፡፡	የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ በመቶኛ	20	20	20	20	20	100	100
ግብ 4	በ16 ከተሞች እንደ የከተሞች የአድገት ደረጃ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ በመስፈርቱ ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግ፤								
4.1	ከ20,000-100,000 ህዝብ በሚኖርባቸው 8 ከተሞች በስታንዳርዱ መስፈርት መስረት የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ከ3ኛ ወገን ነጻ እንዲሆን ይደረጋል፡፡	በስታንዳርዱ መስረት የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ከ3ኛ ወገን ነጻ ያደረጉ ከተሞች በቁጥር	8	3	8	6	30	200	375
4.2	ከ20,000 በታች ህዝብ በሚኖርባቸው አዲስ 8 ከተሞች በስታንዳርዱ መስረት የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ከ3ኛ ወገን ነጻ እንዲሆን ይደረጋል፡፡	በስታንዳርዱ መስረት የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ከ3ኛ ወገን ነጻ ያደረጉ ከተማ በቁጥር	8	3	8	4	28	133.33	350
4.3	በ8ቱ ሪጅዮፖሊታን ከተሞች አቅማቸውን ታሳቢ ያደረጉ 9 ጊዜያዊ የቆሻሻ ማስባሰቢያ፣ መለያ፣ ማቀነባበሪያና ማስወገጃ ቦታ (የቅብብሎሽ ጣቢያ) እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡	የተዘጋጀ የቅብብሎሽ ጣቢያ በቁጥር	9	3	9		24		266.67
4.4	ከሚመለከታቸው አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት በ6 ከተሞች የአደገኛ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ራሱን ችሎ እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡	የአደገኛ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ያዘጋጁ ከተሞች ብዛት	6	1	6				
4.5	በ200 ከተሞች ቋሚ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ የሌላቸውን በመለየት ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነጻ የሆነ ጊዜያዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡	ጊዜያዊ ማስወገጃ ቦታ ያዘጋጁ ከተሞች ብዛት	200	50	200	48	234	96.0	117
ዓላማ 2	ደረጃውን የጠበቀ የአረንጓዴ መሠረተ ልማት ማስፋፋት								
ግብ 5	በ683 ከተሞች ህብረተሰቡንና ተቋማትን በማስተባበር በፓርኮች፣ በመንገድ አካፋዮችና በወንዞች ዳርቻ 25 ሚሊዮን ችግኝ በመትከል 1,510 ሄ/ር አዲስ አረንጓዴ ቦታዎች እንዲለሙ ማድረግ፤								
5.1	በ683 ከተሞች 880,000 የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ 25 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል 1,510 ሄ/ር አዲስ አረንጓዴ ቦታዎች እንዲለሙ ይደረጋል፡፡	በችግኝ ተከላው የተሳተፉ ከተሞች ብዛት	683		683		320		46.85
		የተሳተፈ ወንድ	440,000		440,000		654,532		148.76
		የተሳተፈ ሴት	440,000		440,000		529,466		120.33
		ድምር	880,000		880,000		1,183,998		134.55
		የተተከሉ ችግኞች ብዛት (በሚሊዮን)	22		22		24.53		111.48

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		የለሙ አረንጓዴ ቦታዎች በሄ/ር	1,510		1,510		2,161		143.11
5.2	በባህርዳር፣ ጎንደር እና ደሴ ከተሞች በፕላን ከተመላከተው መሬት አጠቃቀም ውስጥ 30 በመቶውን ሽፋን ለአረንጓዴ መስረተ ልማት እንዲውል ይደረጋል፡፡	የአረንጓዴ መስረተ ልማት ሽፋን 30 በመቶ ያደረሱ ከተሞች ብዛት	3	3	3	3	3	100	100
5.3	በ300 ከተሞች የሚኖሩ 10,000 የመንግስትና የግል እንዲሁም የእምነት ተቋማት ግቢና አካባቢያቸውን በ50 ሜትር ራዲየስ እና 200,000 የሚሆኑ ከተማ ነዋሪዎች መኖሪያ ቤታቸውን በ20 ሜትር ራዲየስ በአረንጓዴ እንዲያለሙ ይደረጋል፡፡	በ20 እና 50 ሜትር ራዲየስ ግቢና አካባቢያቸውን በአረንጓዴ ያለሙ ከተሞች ብዛት	300	300	300	47	348	15.67	116
		በ50 ሜትር ራዲየስ ያለሙ ተቋማት ብዛት	10,000	2,500	10,000	3,931	18,497	157.24	184.97
		በ20 ሜትር ራዲየስ ግቢያቸውን ያለሙ የመኖሪያ ቤቶች ብዛት	200,000	50,000	200,000	38,893	210,586	77.79	105.29
5.4	በ32 ከተማ አስተዳደሮች 32 አዲስ አገልግሎት የሚሰጡ የመዝናኛ ፓርኮች በስታንዳርድ ዲዛይን እንዲለሙ እና በ73 ከተሞች ለሚገኙ 198 ነባር የመዝናኛ ፓርኮች እንክብካቤ ይደረጋል፡፡	ፓርክ ያለሙ ከተሞች ብዛት	32	6	32	15	29	250	90.63
		በአዲስ የለሙ ፓርኮች ብዛት	32	6	32	17	35	283.33	109.38
		ለነባር ፓርኮች እንክብካቤ ያደረጉ ከተሞች ብዛት	73	73	73	28	122	38.36	167.12
		እንክብካቤ የተደረገላቸው ነባር ፓርኮች ብዛት	198	198	198	198	198	100	100
5.5	በ41 ከተሞች (የራሳቸው ችግኝ ጣቢያ የሌላቸው ከተሞችን በመለየት) 41 አዲስ ችግኝ ጣቢያዎች እንዲለሙ እና በ110 ከተሞች ለሚገኙ 147 ነባር ችግኝ ጣቢያዎች እንክብካቤ ይደረጋል፡፡	አዲስ ችግኝ ጣቢያ ያለሙ ከተሞች ብዛት	41		41	17	36		87.80
		በአዲስ የለሙ ችግኝ ጣቢያዎች ብዛት	41		41	16	50		121.95
		ነባር ችግኝ ጣቢያዎችን እንክብካቤ ያደረጉ ከተሞች ብዛት	110	110	110	63	178	57.27	161.82
		እንክብካቤ የተደረገላቸው ነባር ችግኝ ጣቢያዎች	147	147	147	62	201	42.18	136.73
ግብ 6	በ300 ከተሞች በፕላን የተመላከቱ አረንጓዴ ቦታዎችን በመለየት 1,500 አረንጓዴ ቦታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲያገኙ እና በስታንዳርድ ዲዛይን እንዲለሙ ማድረግ፤								
6.1	በ300 ከተሞች በፕላን የተመላከቱ 1,500 አረንጓዴ ቦታዎችን በመለየት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲሰራላቸው ይደረጋል፡፡	በፕላን ከተመላከቱ ቦታዎች 20 በመቶ የይዞታ ማረጋገጫ የሰጡ ከተሞች ብዛት	300	75	300	65	172	86.67	57.33
		የተለዩ አረንጓዴ ቦታዎች ብዛት በቁጥር	1,500	367	1,500	1117	2,039	304.36	135.93
		የይዞታ ማረጋገጫ የተሠራላቸው የአረንጓዴ	1,500	367	1,500	664	1,241	180.93	82.73

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		ቦታዎች በቁጥር							
6.2	የለሙ 6,446 ሄ/ር ነባር አረንጓዴ ቦታዎች ጥሰት እንዲቆጣጠሩ በማድረግ ተገቢው የውሃ ማጠጣት፣ ኮምፖስት እንዲያገኙ፣ ኩትኳቶና ክርክማ እንዲደረግላቸው በማድረግ በዘላቂነት የመንከባከብ ስራ ይሰራል፡፡	እንክብካቤ የተደረገላቸው ነባር አረንጓዴ ቦታዎች ብዛት በሄ/ር	6,446	6,446	6,446	5,122	5,122	79.46	79.46
6.3	በ80 ከተሞች የመንገድ ዳርቻ፣ አካፋይና አደባባዮች እንዲሁም የውሃ አካላትና ዳርቻ ቦታዎች ውበት በሚያገናኙ መልኩ በስታንዳርድ ዲዛይን እንዲለሙ ይደረጋል፡፡	የመንገድ ዳርቻ፣ አካፋይና አደባባዮችን ያለሙ ከተሞች ብዛት	80	20	80	19	95	95	118.75
6.4	በ40 ከተሞች የውሃ አካላትና ዳርቻ ያላቸውን በመለየት 60 ሄ/ር መሬት በከተማ ግብርና ስራዎች እንዲለማ ይደረጋል፡፡	የውሃ ዳርቻዎችን ያለሙ ከተሞች ብዛት	40	10	40	33	95	330	237.50
		የለማ መሬት መጠን በሄ/ር	60	15	60	61	172	406.67	286.67
2.7	የከተማ ሴፍቲ ኔትና ምግብ ዋስትና ስራዎች								
ዓላማ 1	በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉና ለምግብ ዋስትና ተጋላጭ የሆኑ ዜጎችን ገቢና ኑሮ ማሻሻል								
ግብ 1	የከተማ ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ተጠቃሚ በሆኑ 18 ከተሞች ለምግብ ዋስትና ተጋላጭ የሆኑ 95,922 ዜጎችን በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ በማሳተፍ የምግብ ዋስትናቸውን ማረጋገጥ፤								
1.1	በከተሞች የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ዙሪያ ለ350,035 የከተማ ነዋሪ ዜጎች የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እንዲሰራ ይደረጋል፡፡	ግንዛቤ የተፈጠረለት ወንድ	146,775	36,693	146,775	263,701	453,193	718.67	308.77
		ሴት	203,260	50,815	203,260	283,424	557,508	557.76	274.28
		ድምር	350,035	87,508	350,035	547,125	1,010,701	625.23	288.74
1.2	የምግብ ዋስትና ተግባራዊ በሚደረግባቸው ከተሞች ለሚሰሩት 184 የአካባቢ ልማት ሥራዎች የማህበራዊና አካባቢያዊ ተጽዕኖ ቅድመ ልየታ /screening/ እንዲሰራላቸው በማድረግ ለ30 የእርምጃ አርምጃ (mitigation) እንዲወሰድ ይደረጋል፡፡	የማህበራዊና አካባቢያዊ ተጽዕኖ ቅድመ ልየታ የተሰራላቸው የአካባቢ ልማት ስራዎች ብዛት	184	44	184	174	433	395.45	235.33
		የእርምጃ አርምጃ (mitigation) የተሰራላቸው የአካባቢ ልማት ስራዎች	30	7	30	40	112	571.43	373.33
1.3	በ18 ከተሞች የሚገኙ 194,585 መስራት ለሚችሉ ዜጎች በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ ተሳታፊ በማድረግ 936,442,582 ብር እንዲተላለፍላቸው ይደረጋል፡፡	በከተሞች ብዛት	18	18	18	18	18	100	100
		በአካባቢ ልማት ስራዎች የተሳተፉ ዜጎች በድግግሞሽ	193,647	82,829	193,647	187,577	187,577	226.46	96.87
		የስደተኛ ተቀባይና የስደተኞች የአካባቢ ልማት ተሳታፊዎች	13,093	13,093	13,093	12,122	12,122	92.58	92.58
		በሁሉም ምድቦች በአካባቢ ልማት ስራዎች የተሳተፉ	206,740	95,922	206,740	199,699	199,699	208.19	96.59

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተሞችና መስረተ ልማት ቢሮ

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		ዜጎች በድግግሞሽ							
		ተጠቃሚ ሴቶች ብዛት	56,341	56,341	56,341	106,819	106,819	189.59	189.59
		ክፍያ በብር	936,442,582	168,122,269	936,442,582	306,636,882	907,534,632	182.39	96.91
ግብ 2	ከድህነት ወለል በታች የሚኖሩና በአካባቢ ልማት ስራዎች ላይ ተሳታፊ የሆኑ 29,286 (60% ሴቶች) የቤተሰብ ሃላፊዎች በዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም እንዲታቀፉ ማድረግ፤								
2.1	ለ29,286 የአካባቢ ልማት ተጠቃሚ ቤተሰቦች የማሕበራዊ አገልግሎት ተጠቃሚነት ትስስር ይፈጠራል፡፡	ከማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር የተሳሰሩ ዜጎች	29,286	29,286	29,286	28,393	28,393	96.95	96.95
2.2	በዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የታቀፉ 29,286 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ተከታታይነት ያለው የምክርና ድጋፍ አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	ምክርና ድጋፍ ያገኙ ተጠቃሚዎች ብዛት በድግግሞሽ	29,286	29,286	29,286	29,021	29,021	99.10	99.10
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	60	60	60	71.66	71.66	119.43	119.43
2.3	በዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የታቀፉ 18,522 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች የህይወት ክህሎት፣ የንግድ ክህሎት፣ የንግድ እቅድ ዝግጅት እና የቴክኒክ ስልጠና እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	የህይወት ክህሎት ስልጠና ያገኙ ተጠቃሚዎች	29,286	29,286	29,286	18,439	18,439	62.96	62.96
		የንግድ ክህሎት ስልጠና ያገኙ ተጠቃሚዎች	18,522	12,863	18,522	18,422	18,422	143.22	99.46
		በቴክኒክ ስልጠና ያገኙ ተጠቃሚዎች	1,787	1,286	1,787	1,513	1,513	117.65	84.67
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	60	60	60	70.50	70.50	117.50	117.50
2.4	በሴፍቲኔት ፕሮግራም የታቀፉ 29,286 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ተጠቃሚዎች በገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠር በየወሩ ከሚያገኙት ገቢ 80,199,840 ብር (20 በመቶ) ቁጠባ እንዲቆጠብ ይደረጋል፡፡	የቆጠቡ ተጠቃሚ ቤተሰቦች ብዛት በድግግሞሽ	71,757	71,757	71,757	71,757	71,757	100	100
		በተጠቃሚዎች የተቆጠበ የገንዘብ መጠን ብር	118,518,881	29,629,720	118,518,881	29,191,241	116,764,964	98.52	98.52
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	60	60	60	70.31	70.31	117.18	117.18
2.5	26,540 (60% ሴቶች) የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ ተጠቃሚዎች በከተማ ግብርና እና ከግብርና ውጪ ባሉ ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ በማድረግ 84,788,491 ብር ገቢ እንዲያገኙ እና ከሚያገኙት ገቢ 42,394,246 ብር እንዲቆጥቡ ይደረጋል፡፡	የተሳታፊ ተጠቃሚዎች ብዛት	26,540	6,635	26,540	13,522	13,522	203.80	50.95
		የተገኘ ገቢ በብር	84,788,491	21,197,123	84,788,491	6,122,301	72,412,730	28.88	85.40
		የተቆጠበ ቁጠባ በብር	42,394,246	10,598,561	42,394,246	9,814,811	30,325,552	92.61	71.53
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	60	60	60	70.3	70.3	117.17	117.17
2.6	የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት የሚያስችሉ የቅደም ተከተል የኑሮ ማሻሻያ ድጋፎችን ላጠናቀቁ የ2017 በጀት ዓመት ተመራቂ 18,522 የልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች ብር 481,241,250 የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	የገንዘብ ድጋፍ ያገኙ ተጠቃሚዎች	18,522	18,522	18,522	14,832	14,832	80.08	80.08
		የተላለፈ ግራንት ፈንድ በብር	481,241,250	481,241,250	481,241,250	792,982,794	792,982,794	164.78	164.78
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	60	60	60	75.14	75.14	125.23	125.23
2.7	በ2017 በጀት ዓመት ከፕሮጀክቱ የሚመረቁ 18,522	በግል የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው	18,522	18,522	18,522				

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	ልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች ሁሉንም ድጋፎች ማግኘታቸው ከተረጋገጠ በኋላ የስራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ይደረጋል፡፡	ተጠቃሚዎች ብዛት							
		የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	60	60	60				
2.8	በ17 ከተሞች በኩሮ ማሻሻያ አተገባበር ዙሪያ ምርጥ ተሞክሮ ተቀምሮ እንዲሰፋ ይደረጋል፡፡	በክልል የተቀመረና የሰፋ ተሞክሮ ብዛት	1	1	1	1	1	100	100
		በከተሞች የተቀመረና የሰፋ ተሞክሮ ብዛት	17	17	17	17	17	100	100
2.8	የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች፣ ማሽነሪዎች፣ ባለሙያዎች ምዝገባና ብቃት ማረጋገጫ ስራዎች								
ስትራቴጂክ ግብ 6	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ስራ አመራር፣ ቁጥጥርና ተወዳዳሪነት ማሳደግ								
ዓላማ 1	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምዝገባና ቁጥጥር ስራዎች ማሻሻልና ማዘመን								
ግብ 1	በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የተሰማሩ 6,275 ባለሙያዎች በተሰማሩበት ዘርፍ የተሟላ ዕውቀት እና ክህሎት ያላቸው መሆኑን በሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጥ፤								
1.1	ከሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ኤጀንሲና ስራና ስልጠና ቢሮ ጋር በቅንጅት በመስራት የባለሙያዎችን ምዘና የሚያደርጉ 46 ተጨማሪ መሪ መዛኞችን በማፍራት ሠልጥነው ወደ ሥራ እንዲገቡ ይደረጋል፡፡	የአዲስ መሪ መዛኞች ብዛት	46		46	4	21		45.65
1.2	በህንጻው ዘርፍ የሚሰማሩ የሰው ኃይል ለተመደበበት ቦታ የተሟላ ዕውቀት እና ክህሎት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ 6,275 አነስተኛ እና መለስተኛ ባለሙያዎች የቅድመ-ምዘና ምዝገባ በማከናወን አነስተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች የሙያ ብቃታቸው በምዘና ይረጋገጣል፡፡	የተመዘገቡ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	6,275	2,000	6,275	750	3,950	37.50	62.95
		የተመዘኑ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	6,000	2,050	6,000	1,990	3,860	97.07	64.33
		የብቃት ምዘናውን ያለፉ ባለሙያዎች ብዛት	6,000	2,050	6,000	1,950	3,254	95.12	54.23
1.3	የሙያ ብቃት ምዘናውን ያላለፉ 1,500 አነስተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች ከአስሪዎቻቸው ጋር በሚደረግ ስምምነት መሠረት የክህሎት መግቢያ የኩባንያ እና ትብብር ሥልጠና እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡	የኩባንያ ትብብር ስልጠና ያገኙ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	1,500	500	1,500	142	667	28.40	44.47
1.4	ብቃታቸው በምዘና የተረጋገጠ 1,200 ፕሮፌሽናል /አነስተኛ መለስተኛ/ ባለሙያዎች ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲያድጉ ይደረጋል፡፡	ደረጃቸው ያደገ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	1,200	400	1,200	120	970	30	80.83

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
1.5	ከ2012 - 2016 ዓ.ም የቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጆች በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተመረቀ የሰው ሀይል መረጃ ተሰብስቦ እንዲደራጅ ይደረጋል።	የተደራጀ መረጃ በሰነድ ቁጥር	1	1	1				
ግብ 2	በክልሉ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የሚታየውን የአቅም ክፍተት በመሙላት 400 ተቋራጮች እና 60 አማካሪዎች አገር አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማድረግ፤								
2.1	በክልሉ ተመዝግበው ከሚንቀሳቀሱ 4,186 ሥራ ተቋራጮች እና 403 አማካሪ ድርጅቶች ውስጥ ለ400 ሥራ ተቋራጮች እና ለ60 አማካሪ ድርጅቶች በሰው ሃይል ማብቃት፣ በግብዓት፣ በአደረጃጀትና በክህሎት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል ድጋፍ ይደረጋል።	ድጋፍ የተመቻቸላቸው ሥራ ተቋራጮች በቁጥር	400	100	400	46	306	46	76.50
		ድጋፍ የተመቻቸላቸው አማካሪዎች በቁጥር	60	30	60	8	57	26.67	95
2.2	10 ስራ ተቋራጮች እና 3 የአማካሪ ድርጅቶች ዘመናዊ የኮንስትራክሽን አመራርና አደረጃጀት (ISO) እንዲኖራቸው እና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ድጋፍ ይደረግላቸዋል።	አለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ከትትልና ድጋፍ የተደረገላቸው ስራ ተቋራጮች በቁጥር	10	5	10	5	10	100	100
		አለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ከትትልና ድጋፍ የተደረገላቸው አማካሪዎች በቁጥር	3	1	3	1	3	100	100
ግብ 3	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ብቃት ማረጋገጫና ምዝገባ ስርዓቱን በማጠናከር በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ የዘርፉ ተዋናዮች በግብዓት፣ በአደረጃጀት እና በክህሎት ብቃት በማረጋገጥ ምዝገባ ማድረግ፤								
3.1	ለ2,000 ኮንስትራክሽን ባለሙያዎች የሙያ ፍቃድ ምዝገባ ይደረጋል።	አዲስ የሙያ ፍቃድ ያገኙ የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች ብዛት	2,000	500	2,000	260	3,000	52	150
3.2	ለ4,186 ሥራ ተቋራጮች (አዲስ 2,000፣ እድሳት 2,013 እና እድገት 173) የሙያ ብቃት በማረጋገጥ ምዝገባ ይደረጋል።	አዲስ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ ሥራ ተቋራጮች ብዛት	2,000	300	2,000	280	1,975	93.33	98.75
		የሙያ ብቃት እድሳት አገልግሎት ያገኙ ሥራ ተቋራጮች ብዛት	2,013	213	2,013	113	1,977	53.05	98.21
		እድገት ያገኙ ሥራ ተቋራጮች ብዛት	173	10	173	40	120	400	69.36

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		ድምር	4,186	523	4,186	433	4,072	82.79	97.28
3.3	ለ414 አማካሪዎች (አዲስ 100፣ እድሳት 300 እና እድገት 14) የሙያ ብቃት በማረጋገጥ ምዝገባ ይደረጋል፡፡	አዲስ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ አማካሪ ድርጅቶች ብዛት	100	5	100	3	110	60	110
		የሙያ ብቃት እድሳት አገልግሎት ያገኙ የአማካሪ ድርጅቶች ብዛት	300	40	300	15	259	37.50	86.33
		እድገት ያገኙ የአማካሪ ድርጅቶች ብዛት	14	3	14	3	19	100	135.71
		ድምር	414	48	414	21	388	43.75	93.72
3.4	ለ440 ሥራ ተቋራጮች እና ለ40 አማካሪዎች በመስክ ድጋፍና ኢንሰፔክሽን ይደረጋል፡፡	በመስክ ድጋፍና ኢንሰፔክሽን የተደረገላቸው ሥራ ተቋራጮች ብዛት	440	100	440	50	370	50	84.09
		በመስክ ድጋፍና ኢንሰፔክሽን የተደረገላቸው አማካሪዎች ብዛት	40	10	40	6	121	60	302.50
3.5	በክልሉ የሚገነቡ 500 የመንግስት ግንባታ ፕሮጀክቶች ምዝገባ ይደረጋል፡፡	የተመዘገቡ የመንግስት ግንባታ ፕሮጀክቶች ብዛት	500	125	500	205	560	164	112
3.6	በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች፣ ባለሙያዎች እና ማሸነሪ መረጃዎች በመሰብሰብ ይደረጃል፡፡	የተደራጀ መረጃ በሰነድ ቁጥር	1	1	1	2	3	200	300
2.9	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ፊጉሌሽን አቅም ግንባታ ስራዎች								
ዓላማ 1	የመንግስትና የግል ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶችን ውጤታማነት ማረጋገጥ								
ግብ 1	በክልሉ የሚከናወኑ ሁሉም ግንባታዎች ከቅድመ ግንባታ እስከ ድህረ ግንባታ ድረስ በህንፃ አዋጁ ኮድና ስታንዳርዶች መሰረት እንዲከናወኑ ይደረጋል፡፡								
1.1	የህንጻ አዋጅ አደረጃጀት የተፈጠረባቸው 206 ከተሞች፣ ክፍለ ከተሞች እና መሪ ማዘጋጃ ቤቶች ለ55,000 ፕሮጀክቶች የጥላን ስምምነትና የግንባታ ፈቃድ በመስጠት ለ41,580 ፕሮጀክቶች የግንባታ ወቅት ቁጥጥር በማድረግ አዋጁን መሰረት አድርገው እንዲተገበሩ ይደረጋል፡፡	የተሰጠ የጥላን ስምምነት	55,000	15,000	55,000	17,413	54,810	116.09	99.65
		የተሰጠ የግንባታ ፈቃድ በቁጥር	55,000	15,000	55,000	16,761	50,295	111.74	91.45
		የተደረገ የግንባታ ቁጥጥር	41,580	10,000	41,580	16,788	47,068	167.88	113.20
1.2	በነዚህ ከተሞች ተገንብተው ለተጠናቀቁ 225 ግንባታዎች የመጠቀሚያ ፈቃድ ይሰጣል፡፡	የተሰጠ የመጠቀሚያ ፈቃድ በቁጥር	225	60	225	45	447	75.00	198.67
ግብ 2	በክልሉ የሚከናወኑ የመንግስት ግንባታዎች በተያዘላቸው ጊዜ፣ ወጪ እና ጥራት እንዲከናወኑ ቁጥጥር ማድረግ፤								
2.1	በክልሉ በመንግስት በጀት ለሚሰሩ 50 ህንፃዎች	ውሳኔዎች ዝግጅት ወቅት	50	15	50	114	249	760	498

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	በውለታዎች ዝግጅት ወቅት ድጋፍ ሲጠየቅ ድጋፍ ይደረጋል።	ድጋፍ የተደረገላቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች ብዛት							
2.2	በክልሉ ኮንስትራክሽን ንግድ የሚያስፈልገውን ወቅታዊ የግንባታ ዋጋ በየሩብ ዓመቱ ተጠንቶ ለሚመለከታቸው ከፍሎች እንዲደርስ ይደረጋል።	የተዘጋጀ የግንባታ ግብዓት ዋጋ ጥናት በሰነድ	88	22	88	22	78	100	88.64
2.3	ከፍርድ ቤትና ከፀረ-ሙስና ተቋማት ለሚመጡ ከግንባታ ንግድ የሚጀከቡት አስተዳደር ጋር የተያያዙ 2,300 ጉዳዮች ሙያዊ ድጋፍ ይደረጋል።	ለፍርድ ቤት የተሠጠ ምላሽ በቁጥር	2,300	700	2,300	1,527	2,967	218.14	129
2.4	በመንግስት ሴክተር መ/ቤቶች የተዘጋጁ 80 የጨረታ ዶክመንት በስራ ተቋራጮች እና አማካሪዎች መመሪያ መሰረት የመስሪያ ጣሪያ ልክ እና በተዘጋጀው የቴክኒክ መገምገሚያ መስፈርት መሆናቸው በቴክኒክ ግምገማ ይረጋገጣል።	የተረጋገጠ የጨረታ ዶክመንት በቁጥር	80	20	80	87	185	435	231.25
2.5	በግንባታ ሂደት የሚከሰቱ አለመግባባቶች የግዢ መመሪያዎችንና የሲቪል ስራዎች የውል አስተዳደር መሰረት በማድረግ ወደ ፍርድ ቤት ከመሄዳቸው በፊት 80% እንዲፈቱ ጥረት ይደረጋል።	የተፈቱ አለመግባባቶች በመቶኛ/በቁጥር	260	80	260	113	580	141.25	223.08
2.6	በመንግስት በጀት ለሚገነቡ 60 ግንባታዎች ርክክብ በሚደረግበት ወቅት ሙያዊ ድጋፍ ይደረጋል።	የመጨረሻ ርክክብ የተደረገላቸው በፕሮጀክት በቁጥር	60	15	60	68	123	453.33	205
2.7	በመንግስት በጀት ለሚገነቡ ግንባታዎች የጊዜ ማራዘሚያ አገልግሎት ሲጠየቅ ሰነዶችን በመመርመር ለ150 ፕሮጀክቶች ምላሽ እንዲሰጥ ይደረጋል።	የተመረመረ የጊዜ ማራዘሚያ በቁጥር	150	40	150	102	189	255	126
2.8	የምህንድስና ባለሙያ ከሌላቸው ሴክተር መ/ቤቶች የአማካሪ ክፍያዎችን ለመክፈል ጥያቄ ሲቀርብ ለ75 የአማካሪ ክፍያ ተመርምሮ ምላሽ ይሰጣል።	የተመረመረ የአማካሪ ክፍያ በቁጥር	75	20	75	48	119	240	158.67
2.9	በመንግስት ግንባታዎች ላይ ለሚያጋጥሙ የስራ ለውጥም ሆነ ተጨማሪ ስራ እንዲፀድቅ ሲጠየቅ ጥያቄ ለጠየቁ 100 ፕሮጀክቶች አገልግሎት ይሰጣል።	የተመረመረ የመጠን ለውጥ/ተጨማሪ ስራ በቁጥር	100	25	100	54	112	216	112
2.10	የተለያዩ የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለሚያስገቡት ግንባታ የዲዛይን ዝግጅት እና አማካሪ ለመቅጠር የሚያስችል 30 ዝክረ ተግባር ይዘጋጃል።	የተዘጋጀ የአማካሪ ዝክረ ተግባር በቁጥር	30	5	30	6	32	120	106.67
2.11	ከደረጃ ሀ በላይ የሚገኙ ሁሉም ያልተጠናቀቁ የግል ግንባታ ፕሮጀክቶች መረጃ በዝንና በክልል ደረጃ	ተደራጁ መረጃዎች በዛት	4	1	4	1	4	100	100

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
	በመረጃ ቋት በየሩብ ዓመቱ 100% ተደራጅቶ እንዲያዝ ይደረጋል፡፡								
2.12	ሁሉም ግንባታዎች የህንፃ ኮዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ለአካል ጉዳተኞች መቶ ፐርሰንት ተደራሽ መሆናቸው ከትትል ይደረጋል ዲዛይን ሲፀድቅ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ እያደረገ መፅደቁም ቁጥጥር ይደረጋል፡፡	የህንፃ ኮዶችን ተግባራዊ ያደረጉ ፕሮጀክቶች በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
2.13	በመንግስት በጀት በሚገነቡ ግንባታዎች ከጊዜ፣ ከበጀትና ከጥራት አኳያ በመስክ በመገኘት ለ700 ፕሮጀክቶች የቁጥጥር ስራ ይሰራል፡፡	ቁጥጥር የተደረገባቸው የመንግስት ፕሮጀክት በቁጥር	700	200	700	981	2,196	490.50	313.71
2.14	ግንባታዎችን በውል ጊዜና በውል ዋጋ ከመፈጸም አኳያ ስራ ተቋራጮች ያላቸውን የአፈጻጸም ደረጃ የሚያሳይ መረጃ በመሰብሰብ ይደረጃል፡፡	የተደራጀ መረጃ በሰነድ ቁጥር	1	1	1				
2.15	ከግንባታ ስራ ጋር በተገናኘ በሰው ህይወት እና በንብረት ላይ የደረሰ አደጋ መረጃ ማሰባሰብ እና ዝርዝር ፕሮፋይል በመፍጠር ይደራጃል፡፡	የተደራጀ መረጃ በሰነድ ቁጥር	1	1	1				
2.16	በክልሉ ከ2013 እስከ 2016 ዓ.ም ለመንግስት የግንባታ ፕሮጀክቶች የተሰጠ የግንባታ ፍቃድ እና የመጠቀሚያ ፈቃድ መረጃ በመሰብሰብ ይደራጃል፡፡	የተደራጀ መረጃ በሰነድ ቁጥር	1	1	1				
2.1	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ግብዓት ጥናትና ምርመራ ስራዎች								
ዓላማ 1	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና አስተዳደር ስራዎችን ማሻሻልና ማዘመን								
ግብ 1	ከምርምር ተቋማት ጋር በመቀናጀት 1 አዲስ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ጥናትና ምርምር በማካሄድ አዋጭነቱ ተረጋግጦ ለተጠቃሚዎች እንዲተላለፍ ማድረግ፤								
1.1	ከተለያዩ የምርምር ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎችና ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች 1 አዲስ ወጪ ቆጣቢና የተሻለ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ በመቅዳት እና አዋጭነቱን በጥናትና ምርምር በማረጋገጥ ለተጠቃሚ እንዲተላለፍ ይደረጋል፡፡	ወደ ተጠቃሚው እንዲደርሱ የተደረጉ የግንባታ ቴክኖሎጂዎች በቁጥር	1	1	1	2	2	200	200
1.2	በክልሉ 60 ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎችን በማፈለግና ከሶስተኛ ወገን ነፃ በማድረግ ካርታና ፕላን እንዲዘጋጅላቸው ይደረጋል፡፡	ካርታና ፕላን የተዘጋጀላቸው የካባ ቦታዎች ብዛት	60	20	60	32	48	160	80
1.3	በክልሉ 35 ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የግንባታ ግብዓት መገኛ ቦታዎችን በአዲስ በማልማት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ይደረጋል፡፡	በአዲስ የለሙ የካባ ቦታዎች ብዛት	35	13	35	16	28	123.08	80

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
1.4	በተለያዩ ምክንያት አገልግሎት መስጠት ያቆሙ 35 የግብዓት መገኛ ቦታዎችን በመለየት መልሶ ማልማት ስራ ይሰራል፡፡	በመልሶ ማልማት የለሙ የካባ ቦታዎች ብዛት	35	13	35	1	11	7.69	31.43
ግብ 2	በክልሉ የተቋቋሙ 2 የጥራት መፈተሻ ላብራቶሪ ማዕከላት በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ለ2,500 የኮንስትራክሽን ግብዓቶች የጥራት ምርመራ ማድረግ፤								
2.1	የኮምፒውተር እና የባህርዳር የጥራት ፍተሻ ላብራቶሪዎችን በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ለማስገባት የግብዓት ጥራት መፈተሻ ማሸኖችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እንዲሟሉ የማድረግ እና ካሌብሬት የማድረግ ስራ ይሰራል፡፡	በተሟላ ሁኔታ ወደ ስራ የገቡ ላብራቶሪ ማዕከል በቁጥር	2	1	2	1	1	100	50
2.2	በኮምፒውተር እና በባህርዳር የጥራት ፍተሻ ላብራቶሪዎች ለ2,500 የኮንስትራክሽን ግብዓቶች የጥራት ፍተሻ ይደረጋል፡፡	የተደረጉ የጥራት ፋተሽዎች በቁጥር	2,500	895	2,500	4,418	5,545	493.63	221.80
2.3	የኮንስትራክሽን ግብዓት አምራች ኩባንያዎች መረጃ ተሰብስቦ እንዲደራጅ ይደረጋል፡፡	የተደራጀ መረጃ በሰነድ ቁጥር	1	1	1				
3	የባለብዙ ዘርፍ /የስርዓተ ጾታ ዘርፍ/ አቅድ								
ዓላማ 1	የሴቶች፣ የወጣቶች፣ የህጻናት፣ የአካል ጉዳተኞችና የአረጋውያን ማህበራዊ ተሳታፊነትንና ተጠቃሚነትን ማሻሻል								
ግብ 1	በቢሮውና ተዋረድ ተቋማት በሚከናወኑ የልማት ስራዎች የባለብዙ ዘርፍ (የሥርዓተ ጾታ፣ የወጣቶች፣ የህጻናት፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የአረጋውያን፣ የኤ.ች.አይ.ቪ/ኤድስ፣ የስነ ህዝብ እና የአካባቢ ደህንነት) ጉዳዮች እንዲካተቱ ማድረግ፤								
1.1	በዘርፉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በሚዘጋጁ ዕቅዶች 100% (የሥርዓተ ጾታ፣ የወጣቶች፣ የህጻናት፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የአረጋውያን፣ የኤ.ች.አይ.ቪ/ኤድስ እና የአካባቢ ደህንነት) ጉዳዮች እንዲካተቱ ይደረጋል፡፡	የባለ ብዙ ዘርፍ ጉዳዮች ያካተተ ዕቅድ በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
1.2	በዘርፉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በሚከናወኑ የአቅም ግንባታ ስራዎች (ሥልጠና እና ትምህርት) 35 በመቶ፣ በልማት ስራዎች 50 በመቶ ሴቶች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡	በሥልጠና እና ትምህርት የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	35	35	35	55.62	55.62	158.91	158.91
		በልማት ስራዎች የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	50	50	50	47.54	47.54	95.08	95.08
1.3	በዘርፉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በአመራርነት እና በውሳኔ ሰጭነት ደረጃ የሴቶች ተሳትፎ 35 በመቶ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡	የሴቶች አመራር ሰጭነት በመቶኛ	35	35	35	31.6	31.6	90.29	90.29
1.4	በተቋሙ የህፃናት ማቆያ አገልግሎት የማቋቋም ስራ እና ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና አካባቢ ይፈጠራል፡፡	የተቋሙ የህፃናት ማቆያ አገልግሎት በመቶኛ	100	100	100	50	50	50	50
		የተፈጠረ ምቹ የስራ አካባቢ	100	100	100	100	100	100	100

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃም መለኪያዎች (KPI)	እቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
		በመቶኛ							
1.5	በዘርፉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ስርጭት ለመከላከልና መቆጣጠር የሚያስችል 4 ጊዜ የስራ ላይ ውይይት ማድረግና በተቋሙ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፈንድ ተጠቃሚ ለሆኑ 2 ግለሰቦች ድጋፍ ይደረጋል፡፡	በተቋሙ የፈንድ ተጠቃሚዎች ብዛት	2	2	2	2	2	100	100
		የተደረገ ድጋፍ በብር	24,000	5,000	24,000	7,000	27,000	140	112.50
		የተካሄደ የውይይት መድረክ ብዛት	4	1	4				
1.6	በዘርፉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በሚዘጋጁ የአፈፃፀም ሪፖርቶች የባለ ብዙ ዘርፍ ጉዳዮች ስለመካተታቸው 4 ግብረ-መልስ ይሰጣል፡፡	የተሰጠ ግብረ መልስ በሰነድ	4	1	4	1	1	100	25
1.7	በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ የተሰማራው የሰው ሀይል 100% ደህንነቱ እንዲጠበቅ እና የሚከናወኑ ግንባታዎች ለአረጋግጥንና ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡	የስራ ላይ ደህንነት መጠበቂያያሟሉ ፕሮጀክቶች በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
		ለአረጋግጥንና አካል ጉዳተኞች ተደራሽ የሆኑ ግንባታዎች በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100
1.8	ባለሀብቱን፣ የአካባቢ ማህበረሰቡንና በጎፊቃደኞችን በማስተባበር የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦችን የመኖሪያ ቤቶች የማደስና የመገንባት ስራ ይሰራል፡፡	የተጠገኑ ቤቶች ብዛት	1,000		1,000		690		69
		በአዲስ የተገነቡ ቤቶች ብዛት	500		500		229		45.8
		አገልግሎት ላይ የዋለ ገንዘብ በብር	5,000,000		5,000,000		54,237,638		1084.75
ግብ 2	በቤቶች ልማት፣ በመስረተ ልማት፣ በኮንስትራክሽን ዘርፍ፣ በደረቅ ቆሻሻና አረንጓዴ ልማት ዘርፎች ላይ ለ277,155 ዜጎች የስራ እድል መፍጠር፤								
2.1	በከተሞች ስኬት ፕላን ዝግጅትና ክለሳ ስራዎች ወቅት ለ671 ዜጎች (ወጣቶች = 470) ጊዜያዊ የስራ እድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	436	109	436	3,173	3500	2911.01	802.75
		ሴት	235	59	235	354	500	600.00	212.77
		ድምር	671	168	671	3,527	4,000	2099.40	596.13
		ወጣቶች	470	118	470	2,375	2800	2012.71	595.74
2.2	በከተሞች በሚሰሩ የተለያዩ የመንግስትና የግል ግንባታዎች ለ103,950 ዜጎች (ወጣቶች = 72,765) ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	41,580	10,000	41,580	2,000	74,147	20.00	178.32
		ሴት	62,370	15,000	62,370	19,930	52,463	132.87	84.12
		ድምር	103,950	25,000	103,950	21,930	126,610	87.72	121.80
		ወጣቶች	72,765	17,500	72,765	19,185	88,627	109.63	121.80
2.3	በከተሞች በሚከናወኑ የመስረተ ልማት ስራዎች ለ124,890 ዜጎች (ወጣቶች = 86,800) ጊዜያዊ የስራ ዕድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	62,445	40,589	62,445	23,488	74,578	57.87	119.43
		ሴት	62,445	40,589	62,445	18,773	52,101	46.25	83.44
		ድምር	124,890	81,176	124,890	42,261	126,679	52.06	101.43
		ወጣቶች	87,423	56,823	87,423	39,761	88,675	69.97	101.43

ተቁ	ዓላማዎች፣ ግቦችና ተግባራት	የአፃፀም መለኪያዎች (KPI)	አቅድ			ክንውን		አፈፃፀም	
			የ2017 በጀት ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት አቅድ	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት	የዚህ ሩብ ዓመት	እስከዚህ ሩብ ዓመት
2.4	በቤት ልማቱ በሚሳተፉ ስራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎች እና የፕሮጀክት ባለቤቶች ለ40,000 ዜጎች (ወጣቶች = 28,000) ጊዜያዊ የስራ እድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	20,000	5,000	20,000	12,274	36,968	245.48	184.84
		ሴት	20,000	5,000	20,000	973	25,139	19.46	125.70
		ድምር	40,000	10,000	40,000	13,247	62,107	132.47	155.27
		ወጣቶች	28,000	7,000	28,000	21,673	43,475	309.61	155.27
2.5	በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ማህበራትን በማደራጀት ለ1,444 ዜጎች (ወጣቶች = 1011) የሥራ ዕድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	722	204	722	304	1,099	149.02	152.22
		ሴት	722	204	722	203	1,019	99.51	141.14
		ድምር	1,444	408	1,444	507	2,118	124.26	146.68
		ወጣቶች	1,011	286	1,011	251	1,482	87.76	146.59
2.6	በባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ደ/ብርሃን እና ደ/ማርቆስ በኮመፖስት በማምረት ለ200 ዜጎች (ወጣቶች=140) የስራ እድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	100		100		8		8
		ሴት	100		100		8		8
		ድምር	200		200		16		8
		ወጣቶች	140		140		12		8.57
2.7	በከተማ ግብርና፣ በተፋሰስ ልማት፣ በችግሯ ጣቢያ ልማት፣ በፓርኮች ልማት፣ በሀይቅ ዳርቻ ልማት፣ በመንገድ አካፋይ እና አደባባይ ልማት ሥራዎች የአረንጓዴ ልማቱን ህልውና በሚያስጠብቅ አግባብ ለ6,000 ዜጎች (ወጣቶች = 4,200) አዲስ የሥራ ዕድል ይፈጠራል፡፡	ወንድ	3,000	744	3,000	684	3,735	91.94	124.50
		ሴት	3,000	744	3,000	541	3,030	72.72	101
		ድምር	6,000	1,488	6,000	1,225	6,765	82.33	112.75
		ወጣቶች	4,200	1,042	4,200	484	4,736	46.45	112.76

4.2 የተቋሙ የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም ምዘና ውጤት በዋና ዋና የተቋም መመዘኛ መስፈርቶች (KPI)

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				አቅድ	ክንውን	አፈፃፀም	
1	ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት	15					13.65
1.1	የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል	3.3					3.3
1.1.1	ወቅቱን የጠበቀ የዕቅድ ሰነድ ማዘጋጀት	0.4	በቁጥር	1	1	100	0.4
1.1.2	ጥራቱን የጠበቀ የዕቅድ ሰነድ ማዘጋጀት	0.4	በ%	100	100	100	0.4
1.1.3	ወቅቱን የጠበቀ የሪፖርት ሰነድ ማዘጋጀት	0.9	በቁጥር	5	5	100	0.9
1.1.4	ጥራቱን የጠበቀ የሪፖርት ሰነድ ማዘጋጀት	0.8	በ%	100	100	100	0.8

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	
1.1.5	ውጤታማ ክትትልና ግምገማ ማካሄድ	0.4	በቁጥር	4	4	100	0.4
1.1.6	ወቅቱን የጠበቀ የክትትልና ግምገማ ግብረ-መልስ መስጠት	0.4	በቁጥር	4	4	100	0.4
1.2	ለተዋረድ ተቋማት የሚደረግን ድጋፍና ክትትል ማሻሻል	2					2
1.2.1	የተጠሪ ተቋማት፣ የዞን እና ከተማ አስተዳደር ዕቅድን ከዘርፍ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም	0.6	በቁጥር	1	1	100	0.6
1.2.2	በየኛብ ዓመቱ ለተጠሪ ተቋማት፣ ከዞኖች እና ከከተማ አስተዳደር እና ከአጋር አካላት ጋር የዘርፉን እቅድ አፈጻጸም በጋራ መገምገም	0.6	በቁጥር	4	4	100	0.6
1.2.3	ለተጠሪ ተቋማት፣ የዞን እና ከተማ አስተዳደር ወቅታዊ የአቅም ግንባታ ስልጠናና ድጋፍ መስጠት	0.8	በቁጥር	18,435	68,665	372.47	0.8
1.3	የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር ስርዓትን ማሻሻል	1.2					1.12
1.3.1	ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ	0.4	በ%	100	100	100	0.4
1.3.2	ለቢሮው አመራርና ለሰራተኞች የተሰጠ የአቅም ማሳደግ ሥልጠና	0.4	በቁጥር	220	230	104.55	0.4
1.3.3	የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት	0.4	በቁጥር	100	80	80	0.32
1.4	የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር ውጤታማነትን ማሻሻል	2.8					2.8
1.4.1	የተመደበ መደበኛ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል (ድርሻ)	0.8	በ%	100	100	100	0.8
1.4.2	የተመደበ የካፒታል በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል	1	በ%	100	100	100	1
1.4.3	ነቀፌታ ያለበትን የአዲት ግኝት መቀነስ	0.3	በ%	100	100	100	0.3
1.4.4	የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ክፍያን ድርሻ ማሳደግ	0.2	በ%	100	100	100	0.2
1.4.5	በፋይናንስና ንብረት አስተዳደር መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል	0.3	በ%	70	70	100	0.3
1.4.6	የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ	0.2	በ%	100	100	100	0.2
1.5	የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂን ማሻሻል	1.2					0.93
1.5.1	በተቋሙ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ ቋት ማደራጀት	0.6	በቁጥር	1	1	100	0.6
1.5.2	በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር	0.3	በ%	90	50	55.56	0.17
1.5.3	በተቋሙ የሚሰጡ አገልግሎቶችን አቶሜት ማድረግ	0.3	በ%	90	50	55.56	0.17
1.6	የኢጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርን ማሻሻል	0.75					0.35
1.6.1	ለተቋም አቅም ግንባታ ከሀገር ውስጥ አጋርነት የተገኘ ድጋፍ	0.25	በሚ.ብር	100	38.8	38.8	0.10
1.6.2	ለተቋም አቅም ግንባታ ከውጭ ሀገር አጋርነት የተገኘ ድጋፍ	0.25	በሚ.ብር	1			
1.6.3	መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ተደራሽ ማድረግ	0.25	በ%	100	100	100	0.25

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	
1.7	የሰነድ ምግባርና ፀረ ሙስና ክትትል ሥራዎችን ማሻሻል	0.75					0.75
1.7.1	በብልሹ አሰራር ዙርያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸው	0.25	በ%	100	100	100	0.25
1.7.2	ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ አሰራሮች በጥናት በመለየት የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ	0.25	የጥናት ሰነድ	1	1	100	0.25
1.7.3	የሀብት ምዝገባ ያካሄዱ አመራሮች እና ባለሙያዎች ድርሻ	0.25	በ%	100	108.2	108.2	0.25
1.8	የሴቶችና ማህበራዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ማሻሻል	1					0.79
1.8.1	በተቋሙ የህጻናት ማቆያ ማመቻቹት	0.2	በቁጥር	1	1	100	0.20
1.8.2	የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች	0.2	በ%	100			
1.8.3	ወደ አመራር የመጡ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ	0.15	በቁጥር	35	31.6	90.29	0.14
1.8.4	ሥልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ	0.15	በ%	35	62.86	179.6	0.15
1.8.5	ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር	0.15	በ%	100	100	100	0.15
1.8.6	በተቋሙ ሠራተኞች ላይ የሚደርሱ የታዊ ትንኮሳዎችን መከላከል	0.15	በ%	100	100	100	0.15
1.9	የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሻሻል	2					1.62
1.9.1	የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ/ችግኞችን መትከል	0.5	በቁጥር	22,000,000	24,525,212	111.48	0.50
1.9.2	የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት	0.15	በቁጥር	500	229	45.8	0.07
1.9.3	የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት	0.15	በብር	5,000,000	54,237,638	1084.75	0.15
1.9.4	የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ	0.15	በቁ.	4,000	6,188	154.7	0.15
1.9.5	የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ	0.15	በብር	800,000	1,856,400	232.05	0.15
1.9.6	ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ	0.3	በብር	2,200,000	7,028,592	319.48	0.30
1.9.7	የተደረገ ደም ልገሳ (ድርሻ ከሰራተኛ ብዛት)	0.3	በ%	30			
1.9.8	ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ	0.15	በቁጥር	2	2	100	0.15
1.9.9	ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ	0.15	በብር	20,000	24,000	120	0.15
2	የከተማ መልካም አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል	20					15.82
2.1	የከተማ ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል	3					2.18
2.1.1	የማዘጋጃቤታዊ ስታንዳርዶችን የተገበሩ ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	90	85	94.44	0.94
2.1.2	የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም ምዘና የተካሄደባቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	70	24	34.29	0.34
2.1.3	በማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች የእርካታ መጠን ማሳደግ	1	በመቶኛ	70	62.26	88.94	0.89
2.2	የከተሞች ፋይናንስና ገቢ ሪፎርም ስራዎችን ማሻሻል	3					1.41

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	
2.2.1	የማዘጋጃቤት አገልግሎት ገቢን ማሳደግ (የተሰበሰበ የአገልግሎት ገቢ)	1	በቢሊዮን ብር	22.5	5.950	26.44	0.26
2.2.2	የፋይናንስ አጠቃቀም አዲት የተደረገላቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	182	82	45.05	0.45
2.2.3	ተመላሽ የተደረገ በበጀት ዘመኑ እና ከባለፉት ዓመታት በአዲት የተገኘ ጉድለት	1	በብር	7,226,912	5,048,088	69.85	0.70
2.3	የከተሞች ሴኔቲክትና ምግብ ዋስትና ማስፋፋትና ማሳደግ	4					3.98
2.3.1	የምግብ ዋስትና ፕሮግራም የተስፋፋባቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	18	18	100	1
2.3.2	በምግብ ዋስትና ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ለምግብ ዋስትና ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች ብዛት	1	ቁጥር	230,091	230,091	100	1
2.3.3	ከከተማ ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ወደ ዘላቂ ኑሮ ለመሸጋገር የተቆጠበ ገንዘብ መጠን	1	በብር	118,518,881	116,764,964	98.52	0.99
2.3.4	ከፕሮግራሙ የተመረቁና በግል የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ተጠቃሚዎች ብዛት	1	በቁጥር	10,764	10,756	99.93	1
2.4	የመሬት ልማትና አስተዳደር ስርዓትን ማሻሻል	10					8.25
2.4.1	በከተሞች የተቆጠረ ቁራሽ መሬት ብዛት	1	በሄ/ር	107,274	91,245.71	85.06	0.85
2.4.2	የተለዩና የፈረሱ ህገወጥ ግንባታዎች ብዛት	1	በቁጥር	88,600	59,466	67.12	0.67
2.4.3	በሀርድና በሶፍት ኮፒ የተደራጁ የመሬት ይዞታ ፋይሎች ብዛት	1	በቁጥር	441,110	786,231	178.24	1
2.4.4	ወደ መሬት ባንክ የገባ መሬት	1	በሄ/ር	5,000	4,498.11	89.96	0.90
2.4.5	የተዘጋጀ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል የለማ መሬት	1	በሄ/ር	7,906	6,492.85	82.13	0.82
2.4.6	የተላለፈ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል የለማ መሬት	1	በሄ/ር	5,000	1,798.42	35.97	0.36
2.4.7	የሊዝ አፈፃፀም አዲት የተደረገላቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	23	26	113.04	1
2.4.8	ከሊዝ እና ከኪራይ ይዞታዎች የተሰበሰበ የገንዘብ መጠን	1	በቢሊዮን ብር	1.70	2.50	147.29	1
2.4.9	የስሙን-በረት ዝውውር አገልግሎት ያገኙ አገልግሎት ፈላጊዎች ብዛት	1	በቁጥር	50,000	32,392	64.78	0.65
2.4.10	ከስሙን-በረት ዝውውር አገልግሎት የተሰበሰበ የአገልግሎት ገቢ	1	በቢሊዮን ብር	1	1.173	117.3	1
3	የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈፃፀምን ማሻሻል	14.5					13.2
3.1	የከተማ ፕላንና አካታተም ስራዎችን ማጠናከር	7					5.84
3.1.1	በፕላን የሚመሩ ከተሞች በቁጥር	1	በቁጥር	683	682	99.85	1.00
3.1.2	መሰረታዊ/መዋቅራዊ ካርታ የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	130	117	90	0.90
3.1.3	መሰረታዊ/መዋቅራዊ ፕላን የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	125	102	81.6	0.82
3.1.4	የተዘጋጁ የሰፈር ልማት ፕላኖች ብዛት	1	በቁጥር	25	21	84	0.84
3.1.5	የተዘጋጁ የከተማ ዲዛይኖች ብዛት	1	በቁጥር	3	2	66.67	0.67
3.1.6	መሠረታዊ መረጃ (Urban Profile) የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	115	94	81.74	0.82

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንፈን	አፈጻጸም	
3.1.7	የከተማ ፕላን አፈፃፀም አዲት የተደረገላቸው ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	10	8	80	0.80
3.2	የከተሞች ፅዳትና የአረንጓዴ ልማት አገልግሎት ማሻሻልና ማሳደግ	7.5					7.38
3.2.1	ደረቅ ቆሻሻን መልሶ የመጠቀም ስርዓትን የተገበሩ ከተሞች ብዛት	0.5	ቁጥር	30	42	140	0.70
3.2.2	ከመነጨው ቆሻሻ በአግባቡ የተወገደ ቆሻሻ መጠን	0.5	በሜትር ኪዩብ	1,014,400	1,680,150	165.63	0.50
3.2.3	የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና አወጋገድ አገልግሎት ሽፋን ማሳደግ (በ8 ከተሞች)	1	በመቶኛ	80	70.88	88.6	0.89
3.2.4	የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና አወጋገድ ፋይንንስ ስርዓት የዘረጉ ከተሞች ብዛት	1	በቁጥር	30	29	96.67	0.97
3.2.5	ጊዜያዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ያዘጋጁ ከተሞች ብዛት	0.5	በቁጥር	200	234	117	0.50
3.2.6	የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የተሰራላቸው አረንጓዴ ቦታዎች ብዛት	1	በቁጥር	1,500	1,241	82.73	0.83
3.2.7	በከተሞች በስታንዳርድ ዲዛይን የለሙ አዲስ አረንጓዴ ፓርኮች ብዛት	1	በቁጥር	32	35	109.38	1
3.2.8	እንክብካቤ ተደረገላቸው ነባር አረንጓዴ ፓርኮች ብዛት	0.5	በቁጥር	198	198	100	0.50
3.2.9	በአዲስ የለሙ ችግኝ ጣቢያዎች ብዛት	1	በቁጥር	41	50	121.95	1
3.2.10	እንክብካቤ የተደረገላቸው ነባር የለሙ ችግኝ ጣቢያዎች ብዛት	0.5	በቁጥር	147	201	136.73	0.50
4	በከተማ የቤት ልማት እንዲስፋፋና አስተዳደሩ እንዲዘምን ማድረግ	9					7.86
4.1	የቤቶች ልማት ስራዎችን ማሻሻል	4					3.18
4.1.1	በሪል ስቴት የተገነቡ ቤቶች	1	በቁጥር	600	233	38.83	0.39
4.1.2	በመኖሪያ ቤት ህ/ስ/ማህበራት የተገነቡ ቤቶች	1	በቁጥር	20,237	18,351	90.68	0.91
4.1.3	በግሉ ዘርፍ የተገነቡ የከተማ ቤቶች	1	በቁጥር	21,400	24,120	112.71	1.00
4.1.4	ለዝቅተኛ ነዋሪዎች የተገነቡ የከተማ ቤቶች	1	በቁጥር	1760.00	1,565	88.92	0.89
4.2	የቤቶች አስተዳደር ስራዎችን ማሻሻል	5					4.67
4.2.1	የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የተሰራላቸው የመንግስት ቤቶች	1	በቁጥር	14,000	13,253	94.66	0.95
4.2.2	የኪራይ ዋጋ ለማሻሻል የደረጃ ፍረጃ የተደረገላቸው የመንግስት ቤቶች ብዛት	1	በቁጥር	18,000	25,027	139.04	1
4.2.3	የውል ዕድሳት የተደረገላቸው የመንግስት ቤቶች ቁጥር	1	በቁጥር	36,000	43,266	120.18	1
4.2.4	ወደ ሶፍትዌር የገባ የቤት መረጃ ብዛት	1	በቁጥር	30,000	28,404	94.68	0.95
4.2.5	ጥገና የተደረገላቸው የመንግስት ቤቶች	1	በቁጥር	2,875	2,245	78.09	0.78
5	የከተማ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስረተ ልማትን ማስፋፋትና ማሻሻል	22.5					19.98
5.1	የመስረተ ልማት አቅርቦትና አስተዳደርን ማሻሻል	16					14.13
5.1.1	በከተሞች የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ አስፓልት መንገድ	1.5	በኪ/ሜ	17	11.37	66.88	1

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	
5.1.2	በከተሞች የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ኮብል ስቶን መንገድ	1.5	በኪ/ሜ	80	33.23	41.54	0.62
5.1.3	በከተሞች የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ጠጠር መንገድ	1.5	በኪ/ሜ	350	285.58	81.59	1.22
5.1.4	በከተሞች የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ድልድይ በቁጥር	1.5	በቁጥር	25	34	136	1.50
5.1.5	በከተሞች የተጠገነ ደረጃውን የጠበቀ አስፓልት መንገድ	1	በኪ/ሜ	6	14.24	237.33	1
5.1.6	በከተሞች የተጠገነ ደረጃውን የጠበቀ ኮብል ስቶን መንገድ	1	በኪ/ሜ	23	26.62	115.74	1
5.1.7	በከተሞች የተጠገነ ደረጃውን የጠበቀ ጠጠር መንገድ	1	በኪ/ሜ	428	376.77	88.03	0.88
5.1.8	በከተሞች የተዘረጋ የውሃ መስመር	1	በኪ/ሜ	473	636.61	134.59	1
5.1.9	የከተሞች የመንገድ ሙብራት ዝርጋታ	1	በኪ/ሜ	423	598.47	141.48	1
5.1.10	የከተሞች የተገነባ የውሃ ቦኖ	1	በቁጥር	151	205	135.76	1
5.1.11	በከተሞች የተገነቡ የመስሪያና የመሸጫ ሸዶች ብዛት	1	በቁጥር	1,500	1343	89.53	0.90
5.1.12	በከተሞች የተገነቡ የጋራ መፀዳጃ ቤቶች ብዛት	1	በቁጥር	135	156	115.56	1
5.1.13	በከተሞች የተገነባ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ቁራ	1	በቁጥር	1	1	100	1
5.1.14	በከተሞች የተገነባ ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ	1	በቁጥር	1	1	100	1
5.2	ተቋማዊና መስረተ ልማት ውጤታማነት ማሻሻል (UIIDP)	6.5					5.85
5.2.1	የተቋማት አቅም ግንባታና የመፈፀም አቅም ማሳደግ	2.5	በመቶኛ	100	90	90	2.25
5.2.2	የመስረተ ልማት ሀብት አስተዳደር ስርዓትን ማጎልበት	2	በመቶኛ	100	100	100	2
5.2.3	በተመደበላቸው ሀብት፣ በጥራት እና በጊዜ የተጠናቀቁ የመስረተ ልማት ፕሮጀክቶች	2	በመቶኛ	100	80	80	1.60
6	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት፣ ማፎካይዝና ቁጥጥርን ማሻሻልና ማዘመን	19					18.50
6.1	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ማፎካይዝን ማሻሻልና ማዘመን	12					11.62
6.1.1	በሀገሪቱ በወጣ አዋጅ ኮድና እስታንዳርድ መሰረት ከዲዛይን ዝግጅት ጀምሮ እስከ ግንባታ ማጠናቀቂያ ድረስ ክትትል የተደረገላቸው የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች	1	የተሰጠ የፕላን ስምምነት	55,000	54,810	99.65	1
		1	የተሰጠ የግንባታ ፈቃድ	55,000	50,295	91.45	0.91
		1	የተደረገ የግንባታ ቁጥጥር	41,580	47,068	113.20	1
		1	የተሰጠ የመጠቀሚያ ፈቃድ በቁጥር	225	447	198.67	1

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	
6.1.2	የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት የምዝገባ አሰራር ስርዓት ዝርጋታና የመረጃ ተደራሽነት ማረጋገጥ	1	የተመዘገቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች በቁጥር	500	560	112	1
6.1.3	በክልሉ ተመዝግበው የሚቀሳቀሱ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በክልሉ በሚከናወኑ የኮንስትራክሽን ስራዎች ተወዳድረው በማሸነፍ የገቢያ ድርሻቸውን ማሳደግ	1	የተመዘገቡ ስራ ተቋራጮች በቁጥር	4,186	4,062	97.04	0.97
		1	የተመዘገቡ አማካሪዎች	414	388	93.72	0.94
6.1.4	የክልሉ ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች በሀገር ውስጥ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ያላቸው ተሳትፎ ድርሻን ማሳደግ	1	አገር አቀፍ ተወዳዳሪ የሆኑ ስራ ተቋራጮች በቁጥር	10	10	100	1
		1	አገር አቀፍ ተወዳዳሪ የሆኑ አማካሪዎች በቁጥር	3	3	100	1
6.1.5	ወደ ተጠቃሚው እንዲደርሱ የተደረጉ የግንባታ ቴክኖሎጂዎች ብዛት	1	በቁጥር	1	2	200	1
6.1.6	በምርምር ላብራቶሪዎች የተደረጉ የጥራት ፋተሾች ብዛት	1	በቁጥር	2,500	5545	221.8	1
6.1.7	በአዲስ የለሙና ጥቅም ላይ የዋሉ የካባ ቦታዎች ብዛት	1	በቁጥር	35	28	80	0.80
6.2	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምዝገባና ቁጥጥር ስራዎች ማሻሻልና ማዘመን	7					6.89
6.2.1	የቅድመ ግንባታ ስራ ዝርዝር ዲዛይን ግምገማ በማድረግ ወደ ግንባታ የገቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች	1	ውለታ ዝግጅት ወቅት ድጋፍ የተደረገላቸው ፕሮጀክቶች	50	249	498	1
		1	የተረጋገጠ የጨረታ ዶክመንት በቁጥር	80	185	231.25	1
		1	የተመረመረ የጊዜ ማራዘሚያ በቁጥር	150	189	126	1
		1	የተመረመረ የመጠን ለውጥ/ተጨማሪ ስራ	100	112	112	1
6.2.2	የሕንፃ ፕሮጀክቶች በጥራት፣ በጊዜ እና በተመደበላቸው ሀብት የተጠናቀቁ የመንግስት ፕሮጀክት	1	ቁጥጥር የተደረገላቸው ፕሮጀክት በቁጥር	700	2,196	313.71	1

ተ.ቁ	ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች	ክብደት	መለኪያ	የ2017			ውጤት
				እቅድ	ክንውን	አፈጻጸም	
		1	የመጨረሻ ርክክብ የተደረገላቸው ፕሮጀክት	60	123	205	1
6.2.3	የኮንስትራክሽን ግብዓት ወቅታዊ የግንባታ ዋጋ ጥናት ማካሄድ	1	በቁጥር	88	78	88.64	0.89
	አጠቃላይ ውጤት	100					89.04